

IZVJEŠĆE

o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Centar-Sušak u 2017. godini

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		25.996,00
Uređenje pješačke staze sa postojećim nogostupima uz parkiralište na Delti kod zapadnog ulaza i izlaza za vozila	Postavljeno je 20 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 20 m ² pješačke staze.	10.876,75
Dodatni prioritet: Ličenje i popravak zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog od kućnog broja 11 do kućnog broja 13 te uklanjanje nadstrešnice nasuprot kućnog broja 74	Sanirano je 4,6 m ograde te oličeno 87 m ² ograde s ispunom.	11.199,25
Dodatni prioritet : Nastavak ličenja zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog	Oličeno je 98 m ² ograde s ispunom.	3.920,00
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		12.775,00
Dodatni prioritet: Uklanjanje i orezivanje stabala uz Trsatske stube između kućnih brojeva 1 i 5 te uklanjanje stabla na Brajdici.	U 2016. godini uklonjena je vegetacija sa pokosa istočno od kućnog broja 4. Utrošeno je 17.227,50 kn .Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom uklonjena su stabla i grane koje su bile iznad krova stambene zgrade na Brajdici te su uklonjena suha stabla uz Trsatke stube između kućnih brojeva 1 i 5.	12.775,00

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	111.000,00		28.353,75
RIJEKA PROMET	15.000,00		-
Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	70.000,00		28.353,75
Uklanjanje nagnutih stabala, suhih i slomljenih grana sjeveroistočno od kućnog broja 11 u Ulici Franje Račkog	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom uklonjena su suha i nagnuta stabla na slijedećim lokacijama: U Ulici Franje Račkog sjeveroistočno od kućnog broja 11 (8.500,00 kn), na Brajdici kod kućnog broja 4 (14.450,00 kn) i uz stubište do kućnog broja 18 u Strossmayerovoj ulici (5.403,75 kn).	28.353,75
Ličenje i mjestimični popravak zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog od kućnog broja 11 do kućnog broja 13, te uklanjanje nadstrešnice nasuprot kućnog broja 74	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
ENERGO D.O.O.	26.000,00		-
Proširenje javne rasvjete u pothodniku na Piramidi	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Na navedenoj lokaciji postaviti će se nova LED rasvjetna tijela.	-