

IZVJEŠĆE

o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Luka u 2017. godini

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

| PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| RIJEKA PROMET | | 66.639,13 |
| Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 2 do kućnog broja 6 | Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa. | 22.319,50 |
| Sanacija nogostupa u Veslarskoj ulici kod kućnog broja 8 | Asfaltom je sanirano 63 m2 nogostupa. | 13.594,13 |
| Sanacija kolnika u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 13 | Asfaltom je sanirano 23 m2 kolnika. | 6.475,13 |
| Uređenje dijela nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka | Asfaltirano je 95 m2 nogostupa. | 24.250,37 |

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU

| PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|--|---------------------------|--|--------------------------|
| | 83.000,00 | | 6.000,00 |
| RIJEKA PROMET | 75.000,00 | | - |
| Sanacija južnog nogostupa Scarpine ulice | 35.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| Sanacija istočnog dijela nogostupa Veslarske ulice od kućnog broja 1 do spoja sa Ulicom Matije Gupca | 20.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| Sanacija dijela kolnika Ribarske ulice kod kućnog broja 2a | 20.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE | 8.000,00 | | 6.000,00 |
| Postava dvije klupe i dva koša za otpad na Jelačićev trg | 8.000,00 | Postavljena je klupa tipa "barok". | 6.000,00 |