

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BRAŠĆINE-PULAC U 2017.GODINI

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	MO BRAŠĆINE – PULAC			433.184,17
	A.	RIJEKA PROMET		303.297,44
4.1		Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za označavanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 87 na predzadnjoj stanici linije broj 4	Izrađen je elaborat analize prometno tehničkih uvjeta za označavanje pješačkog prijelaza na navedenoj lokaciji.	5.000,00
4.2		Postava rukohvata na stubištu Lukovići prema pothodniku	Radovi su izvedeni u 2016. godini ali je račun u iznosu od 14.875,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2017. godini.	14.875,00
4.3		Sanacija odvodnje oborinskih voda kod dječjeg igrališta na Pulcu	Postavljeno je 55 m rubnjaka i izrađen upojni bunar.	23.381,25
4.4		Uređenje spoja Ulice Brašćine južno od kućnog broja 10 s Ulicom Lukovići	Asfaltiran je spoj ulica u površini od 330 m2.	58.182,75
4.5		Uređenje kolnika prema utvrdama Katarina B	Asfaltirano je 380 m2 kolnika.	47.727,50
4.6		Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod kućnog broja 34	Asfaltom je sanirano 136 m2 kolnika.	25.752,25
4.7		Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 9/1 prema kućnom broju 12	Asfaltirano je 329 m2 kolnika.	55.018,19
4.8		Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog broja 51/1 do kućnog broja 43	Asfaltirano je 56 m2 kolnika.	11.577,56
4.9		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 59	Izveden je upojni bunar i postavljena slivna rešetka.	6.134,19

4.10		Dodatni prioritet: Građevinski radovi na području mjesnog odbora	Uklonjen je dio zida u Ulici Lukovići nasuprot kućnog broja 35, asfaltirano 50 m2 parkirališta u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 12 te postavljeno 20m dvoredne ograde u Ulici Pulac.	43.965,25
4.11		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 21 A	Asfaltom je sanirano 92 m2 kolnika.	11.683,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		129.886,73
4.12		Postava koša za otpad na dječjem igralištu u Ulici Pulac	Postavljen je koš za otpad na navedenoj lokaciji.	1.375,00
4.13		Uređenje zelene površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu	Izvedena je betonska podloga ispod garniture za sjedenje. Površina je očišćena te su uklonjene suhe i nagnute grane.	15.534,88
4.14		Opremanje površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu	Postavljene su dvije garniture za sjedenje.	13.250,00
4.15		Tehnička priprema za uređenje površine sa fitness spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	U 2016. godini izvedena je tehnička priprema za uređenje površine s time da je račun u iznosu od 6.000,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Ukupno za tehničku pripremu je utrošeno 16.000,00 kn od kojeg iznosa 10.000,00 kn je teretilo rashode u 2016. godini.	6.000,00
4.16		Postava antistres podloge uz dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	Izveden je dio od planiranih radova. Uklonjena je nepoželjna vegetacija i suhe grane sa zelenila. Postava antistres podloge slijedi u narednom periodu.	2.290,63
4.17		Uređenje okoliša Dječjeg vrtića "Maestral"	Umjesto dodatnog opremanja dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E na zahtjev Mjesnog odbora izvedeni su radovi u okolišu dječjeg vrtića "Maestral". Uklonjena je postojeća te postavljena nova ograda na zapadnom i južnom dijelu dječjeg vrtića "Maestral". Izveden je zid i sanirano stubište.	71.236,47
4.18		Raščišćavanje zelenila duž pristupne ceste od skretanja za streljanu do Ulice Pulac kućni broj 53/4	Uklonjena je samonikla vegetacija. U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 19.076,88 kn što je sa prijelaznim radovima sveukupno 25.850,63 kn.	6.773,75
4.19		Uređenje zelene površine u Ulici Kozala istočno od kućnog broja 71a	U 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 9.738,75 kn a kroz prijelazne radove izveden je betonski i saniran kameni zid. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 13.810,50 kn.	4.071,75
4.20		Dodatni prioritet: Uklanjanje stabla u Ulici Kapitanovo 2a	U okolišu trafostanice koja se nalazi na navedenoj lokaciji izvedeni su hortikulturni radovi. Orezana je živica te uklonjene suhe grane i stabla.	9.354,25

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	MO BRAŠĆINE – PULAC		588.000,00		129.987,16
	A.	RIJEKA PROMET	376.000,00		127.591,31
4.1		Sanacija zida u Ulici Drenovski put od kućnog broja 12 prema kućnom broju 64	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.2		Uređenje zida u Ulici Kapitanovo kućni broj 1 prema Ulici Kozala kućni broj 34B	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.3		Postava rukohvata u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 1 prema kućnom broju 34B u Ulici Kozala	8.000,00	Postavljeno je 39 m rukohvata.	5.850,00
4.4		Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od Streljane na Pulcu do kućnog broja 51	30.000,00	Asfaltirano je 58 m2 ugibališta.	13.654,88
4.5		Nastavak uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18	10.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	9.109,63
4.6		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Brašćine nasuprot kućnog broja 2	5.000,00	Uređena je podloga za smještaj spremnika za komunalni otpad na navedenoj lokaciji.	6.447,50
4.7		Sanacija zida u Ulici Kozala nasuprot kućnog broja 26	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.8		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 45A	5.000,00	Naknadnom provjerom vlasništva utvrđeno je da se radi o površini koja je u privatnom vlasništvu te će se podloga urediti na drugoj lokaciji.	-
4.9		Postava zaštitne ograde na području Pulac - Katarina prema Rječini	10.000,00	Postavljeno je 10 m dvoredne ograde.	3.031,25
4.10		Uređenje i asfaltiranje spojne Ulice Pulac od kućnog broja 45 do kućnog broja 74	30.000,00	Uređeno je 1050 m2 spojne ulice.	22.000,00

4.11		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 50/1	5.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.12		Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od kućnog broja 30 do kućnog broja 30/1	35.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.13		Sanacija prilaznog puta u Ulici Pulac od kućnog broja 45A do bočališta Gornji Pulac	25.000,00	Asfaltom je sanirano 100 m2 prilaznog puta.	26.437,50
4.14		Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod kućnog broja 18A	35.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	31.404,30
4.15		Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Ulici Pulac kod kućnog broja 35 A	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.16		Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog broja 26	10.000,00	Asfaltom je sanirano 30 m2 nogostupa.	5.556,25
4.17		Postava ograde u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 12 prema kućnom broju 14	5.000,00	Postavljeno je 16 m dvoredne ograde.	4.100,00
4.18		Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	179.000,00		-
4.19		Postava kutija sa vrećicama za pseći izmet u Ulici Kozala kod kućnog broja 71	2.000,00	Izvedena je nabava kutije s vrećicama ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.20		Raščišćavanje javne površine uz Ulicu Zeleni put od spoja s Ulicom Kozala do kućnog broja 7	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode u 2018. godini.	-
4.21		Postava klupa za odmor i koševa za otpad na uređenim zelenim površinama u Ulici Zeleni put	9.000,00	Izvedena je nabava i postava dviju klupa s naslonom i jedne parkovne košarice. Račun za nabavu navedene opreme nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u	-

				2018. godini.	
4.22		Postava tabli za zabranu odlaganja otpada duž zelene površine na području naselja Pulac	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.23		Uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	71.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.24		Opremanje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	71.000,00	Izvedena je nabava fitnes sprave, dvije klupe s naslonom i veslarica ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	33.000,00		2.395,85
4.25		Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete od okretišta linije broj 4 do Ulice Drenovski put kod kućnog broja 28	30.000,00	Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena izgradnja javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom. Prema mišljenju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, postava javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom po GUP-u nije moguća. Budući na tom dijelu ceste nema nogostupa potrebno je izvesti podzemnu napojnu mrežu u trupu ceste što bi višestruko povećalo potrebna sredstva za navedeni zahvat. S obzirom na navedeno odustalo se od izrade daljnje tehničke dokumentacije dok se ne ostvare potrebni uvjeti u vidu izgradnje nogostupa kako bi se podzemna napojna mreža položila u isti.	-
4.26		Proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85

