

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BELVEDER U 2017.GODINI

## II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	<b>MO BELVEDER</b>			<b>52.377,87</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>19.105,50</b>
2.1		Dodatni prioritet: Sanacija zida na raskrižju Ulice Ruđera Boškovića kod kućnog broja 15	Saniran je zid na navedenoj lokaciji.	19.105,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>33.272,37</b>
2.2		Građevinsko i hortikulturno uređenje stubišta i zelene površine u Ulici Stjepana Vidulića južno od kućnog broja 10	Krajem 2016. godine uklonjena je vegetacija sa zida za što je utrošeno 2.231,88 kn. Kroz prijelazne radove u 2017. godini obnovljene su postojeće betonske stepenice i uređen betonski parapetni zid uz stepenice. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 9.024,19 kn. Preostala razlika sredstava usmjerena je u realizaciju uređenja potpornog zida na igralištu Campetto.	6.792,31
2.3		Sanacija žbuke sjevernog potpornog zida na igralištu Campetto u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A	Izvedeni su radovi žbukanja uz prethodno skidanje dotrajale žbuke.	26.480,06

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	<b>MO BELVEDER</b>		<b>144.000,00</b>		<b>69.563,49</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>40.000,00</b>		<b>12.210,99</b>
2.1		Sanacija stubišta koja vode prema stambenoj zgradi u Ulici Franca Prešerna kućni broj 50	10.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	2.005,91
2.2		Sanacija stubišta u Ulici Uspon Irene Tomee	15.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	10.205,08
2.3		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 32B	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>95.000,00</b>		<b>57.352,50</b>
2.4		Uređenje zelene površine između Ulice Franca Prešerna kućnog broja 43 i Stuba Marka Remsa kućnog broja 38	8.000,00	Orezano je zelenilo, postavljeno 18 m niske parkovne ograde te oličeno 28 m postojeće ograde.	5.161,25
2.5		Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 1	20.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.	17.500,00
2.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine ispod dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
2.7		Nadopuna dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48 jednom ljuljačkom i zamjena postojećeg tobogana novim	15.000,00	Postavljena je ljuljačka i tobogan.	23.625,00

2.8		Zamjena postojećih golova na igralištu "Kava" u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48	10.000,00	Radi visine troškova zamjene golova na igralištu, od predmetnog zahvata se odustalo te će se na zahtjev Mjesnog odbora izvršiti nabava i postava sprava za igru djece na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48. Troškovi nabave teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
2.9		Raščišćavanje samonikle vegetacije rubno uz Stube Marka Remsa između kućnih brojeva 16 i 18	10.000,00	Uklonjena je samonikla vegetacija te orezano zelenilo.	11.066,25
	<b>C.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>9.000,00</b>		-
2.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.25		Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete od okretišta linije broj 4 do Ulice Drenovski put kod kućnog broja 28	30.000,00	Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena izgradnja javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom. Prema mišljenju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, postava javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom po GUP-u nije moguća. Budući na tom dijelu ceste nema nogostupa potrebno je izvesti podzemnu napojnu mrežu u trupu ceste što bi višestruko povećalo potrebna sredstva za navedeni zahvat. S obzirom na navedeno odustalo se od izrade daljnje tehničke dokumentacije dok se ne ostvare potrebni uvjeti u vidu izgradnje nogostupa kako bi se podzemna napojna mreža položila u isti.	-
4.26		Proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85