

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE**

**REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	<b>MO GRAD TRSAT</b>			<b>9.560,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>7.500,00</b>
11.1		Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.250,00 kn.	2.250,00
11.2		Ličenje zaštitne ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 3.250,00 kn.	3.250,00
11.3		Ličenje rukohvata u Ulici Petra Zrinskog od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 B	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.000,00 kn.	2.000,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>2.060,00</b>
11.4		Bravarska prerada metalne ograde na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	Izvedeni su završni radovi na uređenju ograde i površine dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji. U 2016. godini uklonjena je stara i postavljena nova ograda te na ulazu u dječje igralište zasađeno ukrasno bilje. Troškovi izvedenih radova iznosili su 8.389,25 kn. Početkom 2017. godine zatravljen je površina od 10 m <sup>2</sup> te uklonjena suha i nagnuta stabla. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 10.449,25 kn.	2.060,00

**REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU.**

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	<b>MO GRAD TRSAT</b>		<b>156.000,00</b>		<b>27.395,85</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>22.000,00</b>		-
11.1		Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 13	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018.godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>131.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
11.2		Postava jedne klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	6.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	5.000,00
11.3		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	25.000,00	Izrađen je glavni projekt.	20.000,00
11.4		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	<b>C.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.395,85</b>
11.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 19	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85