

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
32	MO VOJAK			23.496,02
	A.	RIJEKA PROMET		3.750,00
32.1		Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 ABC	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	3.750,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		19.746,02
32.2		Uređenje zelene površine u Ulici Drage Ščitara istočno od kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeno je 41 m parkovnog rubnjaka, saniran oštećeni potporni zid, uklonjene suhe grane te zasađeno zimzeleno gmlje.	19.746,02

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	MO VOJAK		116.000,00		83.791,60
	A.	RIJEKA PROMET	89.000,00		83.791,60
33.1		Ličenje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici Nike Katunara do kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara	5.000,00	Oličeno je 13 m rukohvata.	3.703,50
33.2		Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 10	75.000,00	Izrađen je projekt pojačanja vidljivosti, projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te je izvedena realizacija projekta. Postavljeno je šest LED markera, transformator s ispravljačem, elektroarmarić i stupni razdjelnik.	72.712,50
33.3		Popravak ograde u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 14	9.000,00	Oličeno je 17 m postojeće i postavljeno 21 m nove dvoredne ograde.	7.375,60
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	27.000,00		-
33.4		Uređenje zelene površine s južne i sjeverne strane kućnog broja 3 u Marohničevoj ulici	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
33.5		Postava ograde sa istočne strane dječjeg igrališta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
33.6		Izvedba zida u Ulici Nike Katunara sa zapadne strane kućnog broja 4	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-