

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET U RAZDOBLJU SIJEČANJ -
PROSINAC 2017. GODINE

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

10	MO GORNJI ZAMET			484.341,63
	A.	RIJEKA PROMET		228.236,68
10.1		Uređenje podloge na nogometnom i košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva asfaltom fine granulacije i ucrtavanje linija	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 57.237,50 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine. Za radove u 2017. godini utrošeno je 66.232,75 kn što je ukupno 123.470,25 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Asfaltirano je ukupno 1.127 m2 podloge igrališta.	66.232,75
10.2		Nastavak radova na uređenju podloge na nogometnom i košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	Dodatno je asfaltirano 384 m2 podloge igrališta.	36.480,00
10.3		Tehnička priprema za rekonstrukciju raskrižja ulica: Škrobotovac, Bartolovo, Zametski koren i Bilogorska	Izrađen je glavni projekt i parcelacijski elaborat za koje rashodi u iznosu od 15.625,00 kn teretili su rashode prijelaznih radova u 2018. godini jer je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu. Ugovorena je izrada izvedbenog projekta koji će teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.4		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kalići	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda uređenjem dva upojna bunara.	51.287,50
10.5		Sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od križanja sa Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca prema križanju sa Ulicom Ivana Pilepića Franovičina	Asfaltom je sanirano 350 m2 kolnika.	52.500,00
10.6		Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 1D	Izrađen je upojni bunar i asfaltirano 54 m2 površine prilaza.	21.736,43

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		256.104,95
10.7		Nastavak uređenja odmorišta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od planiranih radova za što je utrošeno 23.988,75 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine. Ukupni troškovi navedenog zahvata iznose 96.704,93 kn od kog iznosa 72.716,18 kn je utrošeno u 2017. godini. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi .	72.716,18
10.8		Postava stupa za zastavu na odmorištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	Postavljen je stup za zastavu.	5.000,00
10.9		Postava opreme uz igralište u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	U 2016. godini na navedenoj lokaciji postavljene su tri klupe, dva stola za stolni tenis, fitnes sprave te uređena betonska podloga ispod fitnes sprava. Za navedeno je utrošeno 96.330,00 kn. U 2017. godini postavljene su tri parkovne košarice za otpad. Sveukupno, za opremu uz igralište utrošeno je 100.830,00 kn.	4.500,00
10.10		Zamjena ograde i dvojna vrata na košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	Uklonjena je stara i postavljena nova ograda i vrata na košarkaškom igralištu.	103.748,64
10.11		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	Postavljena je kombinirana sprava za igru na navedeno dječje igralište.	57.500,00
10.12		Uređenje površine uz postavu opreme na dječje igralište u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	Uređen je kameni zid te premještena postojeća oprema radi postave nove opreme.	12.640,13

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU.

10	MO GORNJI ZAMET		682.000,00		123.082,97
	A.	RIJEKA PROMET	442.000,00		28.068,88
10.1		Izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta uz nogometno i košarkaško igralište u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	8.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje parkirališta na navedenoj lokaciji.	8.000,00
10.2		Uređenje raskrižja kod dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici istočno od kućnih brojeva 13 i 18a	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
10.3		Uređenje površina za spremnike za komunalni otpad na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	22.000,00	Uređena je površina za spremnike za komunalni otpad na više lokacija.	18.193,88
10.4		Sanacija dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 29 do kućnog broja 47a	245.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije dijela ulice koji su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
10.5		Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	20.000,00	Izrađen je projekt pojačanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva kod raskrižja sa Čićarijskom ulicom za koji račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Realizacija projekta pojačanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na navedenoj lokaciji prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

10.6		Mjestimična sanacija oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića	87.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u 2018. godini. Realizacija radova prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	208.000,00		87.826,54
10.7		Raščišćavanje zelene površine istočno od dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	27.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena na postavu spomenika.	-
10.8		Uređenje površine sjeverno i zapadno od dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	45.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena na postavu spomenika.	-
10.9		Tehnička priprema za uređenje površine za fitnes u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2	20.000,00	U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za navedeni zahvat.	-
10.10		Raščišćavanje zelene površine u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2	20.000,00	Raščišćeno je cca 300 m2 zelene površine.	14.456,50
10.11		Nastavak uređenja igrališta i odmorišta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	26.000,00	Navedeni rashodi odnose se na naknadu za priključenje javnog sanitarnog čvora i elektroenergetsku suglasnost .	12.650,54
10.12		Nastavak opremanja igrališta i odmorišta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva Zamjenski prioritet: Postava spomenika hrvatskim braniteljima sa područja Mjesnog odbora	5.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora postavljen je spomenik hrvatskim braniteljima sa tog područja.	60.719,50
10.13		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.14		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici	4.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-

10.15		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.16		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.17		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u ulici Josipa Mohorića sjeverno od kućnog broja 37	30.000,00	Tehničkoj pripremi će se pristupiti nakon što Mjesni odbor definira zonu zahvata.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	32.000,00		7.187,55
10.18		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici kod kućnog broja 12	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018.godini.	-
10.19		Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.20		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici između kućnog broja 3 i 3a	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.21		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici istočno od kućnog broja 4	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.22		Proširenje javne rasvjete u Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 7	14.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	-