

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA
KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO SV. KUZAM ZA 2017.
GODINE**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.083,75
Zamjena dotrajale i oštećene ograde na sjevernoj strani rukometnog i košarkaškog igrališta na Sv. Kuzmu	Zamijenjeno je 64 m2 ograde te zasađeno zelenilo.	17.083,75

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017.

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	93.000,00		31.656,25
TD RIJEKA PROMET	50.000,00		-
Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	43.000,00		31.656,25
Uređenje površine za postavu skulpture u Ulici Sveti Kuzam sjeveroistočno od kućnog broja 3 iznad parka Vidikovac	20.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada. Uređenje platoa za postavu skulpture prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	9.906,25
Postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	23.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka i dvije njihalice.	21.750,00