

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete**  
**na području MO Centar-Sušak u 2018. godini**

**I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>12.526,00</b>
Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a	Asfaltom je sanirano 69 m2 nogostupa.	12.526,00
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>41.707,50</b>
Ličenje i mjestimični popravak zaštitne ograde u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 11 do kućnog broja 13, te uklanjanje nadstrešnice nasuprot kućnog broja 74	Uređena je ograda koja se nalazi na parapetnom zidu do nogostupa i parkirališta u Ulici Franje Račkoga. Oličeno je 72 m i sanirano devetnaest segmenta ograde. Uklanjanje nadstrešnice kao i ličenje i sanacija dijela ograde izvedeno je kroz prijelazne radove u 2017. godini. Za navedeno je utrošeno 11.199,25 kn koja su teretila prijelazne radove u 2017. godini. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 52.174,25 kn.	40.975,00
Uklanjanje nagnutih stabala, suhih i slomljenih grana sjeveroistočno od kućnog broja 11 u Ulici Franje Račkoga - završetak radova	Za navedene radove u 2017. godini utrošeno je 28.353,75 kn što sa utrošenim sredstvima u 2018. godini iznosi ukupno 29.086,25 kn.	732,50
<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>25.610,00</b>
Proširenje javne rasvjete u pothodniku na Piramidi	Postavljeno je jedanaest rasvjetnih tijela.	25.610,00

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	<b>113.000,00</b>		<b>42.408,75</b>
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a	25.000,00	Asfaltom je sanirano 110 m2 nogostupa.	25.000,00
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>58.000,00</b>		<b>17.408,75</b>
Tehnička priprema za uređenje trga ispred Građevinske tehničke škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4 - Zamjenski prioritet: Obnova zelene površine na izlazu iz podvožnjaka Krimeja	30.000,00	Umjesto tehničke pripreme u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Obnova zelene površine na izlazu iz podvožnjaka Krimeja. Do 31. prosinca uklonjena je vegetacija a obnova biljnog materijala prenijeta je na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	6.537,50
Uklanjanje stabala koprivića iz potpornog zida od kućnog broja 4 u Ružičevoj Ulici do kućnog broja 7 u Ulici Franje Račkog	22.000,00	Uklonjena je samonikla vegetacija sa stijene iznad Ružičeve ulice.	6.433,75
Postava jedne klupe tip "Barok" na Šetalištu Andrije Kačića Miošića	6.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	4.437,50
<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>30.000,00</b>		-
Proširenje javne rasvjete u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-