

IZVJEŠĆE
o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području MO Luka u 2018. godini

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

RIJEKA PROMET		84.044,33
Sanacija južnog nogostupa Scarpine ulice	Asfaltom je sanirano 135 m2 nogostupa.	29.283,13
Sanacija istočnog dijela nogostupa Veslarske ulice od kućnog broja 1 do spoja sa Ulicom Matije Gupca	Asfaltom je sanirano 55 m2 nogostupa.	14.536,88
Sanacija dijela kolnika Ribarske ulice kod kućnog broja 2a	Asfaltom je sanirano 118 m2 kolnika.	23.659,69
Sanacija nogostupa u ulicama Ivan Zajc i Ribarskoj ulici	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u ulicama Ivan Zajc i Ribarskoj ulici. Asfaltom je sanirano 52 m2 nogostupa na spoju navedenih ulica.	9.383,38
Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Zajca kod kućnog broja 18	Asfaltom je sanirano 48 m2 nogostupa.	7.181,25
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		2.175,00
Dodatni prioritet: Postava niske parkovne ograde oko stabala u Zagrebačkoj ulici	Postavljena je ograda oko stabla na navedenoj lokaciji.	2.175,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	84.000,00		62.567,50
Sanacija dijela istočnog nogostupa Ribarske ulice nasuprot kućnog broja 2A do 4C (uz Mrtvi kanal)	54.000,00	Asfaltom je sanirano 350 m2 nogostupa.	54.976,38
Sanacija dijela nogostupa na Jelačićevom trgu od kućnog broja 1A do spoja s Ribarskom ulicom	10.000,00	Asfaltom je sanirano 40 m2 nogostupa.	7.591,12
Sanacija istočnog nogostupa u ulici Vatroslava Lisinskog uz zapadno pročelje zgrade ribarnice	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-