

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

2	MO BELVEDER			104.484,36
	A.	RIJEKA PROMET		56.830,19
2.1		Sanacija kolnika u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 5	Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 5. Asfaltirano je 208 m2 kolnika.	32.884,50
2.2		Sanacija stubišta koja vode prema stambenoj zgradi u Ulici Franca Prešerna kućni broj 50	Sanacija stubišta započela je u 2017. godini za što je utrošeno 2.005,91 kn. Sanacija je završena u 2018. godini za što je utrošeno 1.789,06 kn, odnosno za navedeni zahvat je utrošeno sveukupno 3.794,97 kn.	1.789,06
2.3		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 32B	Asfaltom je sanirano 114 m2 nogostupa.	13.656,63
2.4		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	Asfaltom je sanirano 57m2 nogostupa.	8.500,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		37.610,89
2.5		Uređenje zelene površine između Ulice Franca Prešerna kućnog broja 43 i Stuba Marka Remsa kućnog broja 38	U 2017. godini orezano je zelenilo, postavljeno 18 m niske parkovne ograde te oličeno 28 m postojeće ograde. Za navedene radove u 2017. godini utrošeno je 5.161,25 kn. U 2018. godini zasađeno je zelenilo za što je utrošeno 1.205,63 kn odnosno sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 6.366,88 kn.	1.205,63

2.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine ispod dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezano grmlje, uklonjena nepoželjna vegetacija te obnovljena živica. Uređena je betonska staza dužine 28 m. Zamijenjena je rizla na dječjem igralištu.	34.410,46
2.7		Dodatni prioritet: Zamjena šljunka na dječjem igralištu u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 9A	Zamijenjen je šljunak na površini od 111 m2.	1.994,80
	C.	ENERGO D.O.O.		10.043,28
2.8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.043,28

Tablica 2.

R.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	MO BELVEDER		147.000,00		116.302,55
	A.	RIJEKA PROMET	15.000,00		-
2.1		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37, Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa oko stabla u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 8	10.000,00	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa oko stabla u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 8 koji radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
2.2		Sanacija rubnjaka u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	132.000,00		116.302,55
2.3		Orezivanje bora u sklopu radova na sanaciji dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	2.000,00	Duž nogostupa kod zgrade kućni broj 37 u Ulici Franca Prešerna orezane su suhe i polomljene grane.	2.187,50
2.4		Postava javne slavine kod igrališta Campetto u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 5a	6.000,00	Izvedena je dobava i postava slavine na navedenoj lokaciji.	13.831,25
2.5		Postava javne slavine kod igrališta istočno od kućnog broja 5A u Omladinskoj ulici	12.000,00	Izvedena je dobava i postava slavine na navedenoj lokaciji.	13.457,55

2.6		Sanacija stjenskog pokosa na igralištu Campetto, istočno od kućnog broja 5A u Omladinskoj ulici	20.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida.	23.941,50
2.7		Tehnička priprema za uređenje postojećeg parka jugoistočno od kućnog broja 6 u Ulici Uspon Irene Tomee	50.000,00	Izrađeno je idejno rješenje za uređenje parka. Glavni projekt je izrađen u veljači 2019. godine i tereti rashode prijelaznih radova u 2019. godini.	23.750,00
2.8		Raščišćavanje postojećeg parka jugoistočno od kućnog broja 6 u Ulici Uspon Irene Tomee	18.000,00	Uklonjena je kupina i samoniklo bilje, uklonjena su suha i nagnuta stabla te razni komunalni otpad.	24.562,50
2.9		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Franca Prešerna zapadno od kućnog broja 37	24.000,00	Površina je očišćena od kupiništa, uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha i nagnuta stabla i suhe grane.	14.572,25