

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA PAŠAC U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

19	MO PAŠAC			37.275,00
	A.	RIJEKA PROMET		37.275,00
19.1		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Pašac između kućnih brojeva 87 i 99	Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda u Ulici Pašac između kućnih brojeva 87 i 99. Postavljeno je 60 m' cijevi te izvedena 2 upojna bunara.	25.637,50
19.2		Dodatni prioritet: Sanacija zida kod pučke šterne - područje Frčali	Izvedeni su radovi na sanaciji zida kod pučke šterne -područje Frčali.	11.637,50

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU

19	MO PAŠAC		66.000,00		11.875,00
	A.	RIJEKA PROMET	56.000,00		1.875,00
19.1		Izgradnja ugibališta za autobusnu stanicu u Ulici Balde Fućka prije kućnog broja Pašac 99 (gledano iz pravca Orehovice)	56.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini. Iskazani rashodi odnose se na projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	10.000,00		10.000,00
19.2		Postava vrtuljka na dječjem igralištu uz Dom Pašac u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 39, Zamjenski prioritet: Postava njihalice na dječjem igralištu	10.000,00	Planirana sredstva nisu bila dostatna za nabavu vrtuljka pa je u dogovoru s mjesnim odborom izvedena nabava i postava dvije njihalice.	10.000,00