

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA VOJAK U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE**

**REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

|      |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                  |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33   | <b>MO VOJAK</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | <b>35.564,95</b> |
|      | <b>A.</b>       | <b>RIJEKA PROMET</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                          | <b>8.568,75</b>  |
| 33.1 |                 | Dodatni prioritet: Sanacija oštećenja u Ulici Prilaz Vladimira Gortana i oštećenja nogostupa u Mihanovićevoj ulici | Izvedeni su radovi na sanaciji oštećenja u Ulici Prilaz Vladimira Gortana i oštećenja nogostupa u Mihanovićevoj ulici. Asfaltom je sanirano 65 m <sup>2</sup> nogostupa. | 8.568,75         |
|      | <b>B.</b>       | <b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>                                                                          |                                                                                                                                                                          | <b>26.996,20</b> |
| 33.2 |                 | Uređenje zelene površine s južne i sjeverne strane kućnog broja 3 u Marohničevoj ulici                             | Orezano je postojeće i posađeno novo zelenilo, uklonjena su suha i nagnuta stabla i grane, uklonjena nepoželjna vegetacija i uređen kameni zid.                          | 10.677,50        |
| 33.3 |                 | Postava ograde sa istočne strane dječjeg igrališta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5                        | Postavljeno je 38 m dvoredne ograde.                                                                                                                                     | 12.993,75        |
| 33.4 |                 | Izvedba zida u Ulici Nike Katunara sa zapadne strane kućnog broja 4                                                | Izveden je betonski zid na navedenoj lokaciji.                                                                                                                           | 3.324,95         |

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU

|      |                 |                                                                                                   |                   |                                                                                            |                  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33   | <b>MO VOJAK</b> |                                                                                                   | <b>118.000,00</b> |                                                                                            | <b>70.853,23</b> |
|      | <b>A.</b>       | <b>RIJEKA PROMET</b>                                                                              | <b>73.000,00</b>  |                                                                                            | <b>32.425,00</b> |
| 33.1 |                 | Uređenje parkirnih mjesta u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 4                                 | 15.000,00         | Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini. | -                |
| 33.2 |                 | Sanacija kolnika ispred garaža u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 17                   | 10.000,00         | Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini. | -                |
| 33.3 |                 | Postava zaštitne ograde u Ulici Nike Katunara 4 (istočna strana zgrade, prema Marohničevoj ulici) | 5.000,00          | Postavljeno je 18 m ograde.                                                                | 675,00           |
| 33.4 |                 | Postava rukohvata na stubištu u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84                   | 5.000,00          | Postavljeno je 16 m rukohvata.                                                             | 4.000,00         |
| 33.5 |                 | Sanacija potpornog zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13,15 i 17                       | 15.000,00         | Izvedeni su radovi sanacije potpornog zida na navedenoj lokaciji.                          | 14.625,00        |
| 33.6 |                 | Sanacija nogostupa u Radićevoj ulici kod kućnog broja 13                                          | 10.000,00         | Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini. | -                |
| 33.7 |                 | Sanacija zida u Radićevoj ulici kod kućnog broja 13                                               | 8.000,00          | Izvedeni su radovi sanacije zida na navedenoj lokaciji.                                    | 9.375,00         |
| 33.8 |                 | Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 92A, 92B i 92C                      | 5.000,00          | Oličeno je 100 m dvoredne ograde.                                                          | 3.750,00         |
|      | <b>B.</b>       | <b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>                                                         | <b>21.000,00</b>  |                                                                                            | <b>14.428,23</b> |
| 33.9 |                 | Saniranje obložnog zida u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 10                            | 15.000,00         | Izvedena je sanacija obložnog zida na navedenoj lokaciji.                                  | 8.450,73         |

|           |           |                                                                                                |                  |                                                                                     |                  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33.1<br>0 |           | Hortikulturno uređenje jugozapadnog dijela dvorišta Osnovne škole "Vladimir Gortan"            | 6.000,00         | Orezano je zelenilo i uklonjena suha i nagnuta stabla. Posađena su dva nova stabla. | 5.977,50         |
|           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                           | <b>24.000,00</b> |                                                                                     | <b>24.000,00</b> |
| 33.1<br>1 |           | Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 66 B,66 C i 66 D | 24.000,00        | Postavljena su dva rasvjetna tijela.                                                | 24.000,00        |