

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA
KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRBCI
U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

12	MO GRBCI	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA 164.189,16
	A.	RIJEKA PROMET		112.561,42
12.1		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom ulicom do križanja s Primorskom ulicom	Izvedeni su radovi na nastavku uređenja nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom ulicom do križanja s Primorskom ulicom. Izrađen je kameni zid, postavljeno 97 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 169 m2 nogostupa.	71.544,88
12.2		Uređenje nogostupa u Ulici Košićevac kod kućnog broja 3	Postavljeno je 30 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 69 m2 nogostupa.	14.865,13
12.3		Uređenje nogostupa u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	Na zahtjev Mjesnog odbora od navedenog zahvata se odustalo.	-
12.4		Uređenje južnog nogostupa u Dražičkoj ulici od raskrižja s Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom ulicom	U 2017. godini izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za što je utrošeno 1.875,00 kn. Za radove koji su izvedeni kroz prijelazne radove u 2018. godini utrošeno je 26.151,41 kn što je sveukupnih 28.026,41 kn utrošenih za navedeni zahvat. Postavljeno je 68 m cestovnih rubnjaka te je asfaltirano 77 m2 nogostupa.	26.151,41
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		40.156,06
12.5		Sadnja ukrasnog bilja oko kućnog broja 4 u Dražičkoj ulici	Površina je očišćena od kupiništa, uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezano postojeće i zasađeno novo zelenilo.	6.449,81

12.6		Tehnička priprema za uređenje rekreativne zone kod postojećeg dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	Izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja i idejno rješenje.	29.375,00
12.7		Postava klupe u Dražičkoj ulici	Izvedena je dobava i postava klupe s naslonom.	4.331,25
	C.	ENERGO D.O.O.		11.471,68
12.8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Primorska kod kućnog broja 3 B	Umjesto planiranog zahvata- Nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 42 postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na lokaciji Primorska ulica kod kućnog broja 3B.	9.075,83
12.9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Primorska kod kućnog broja 29	Također, umjesto proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici, osim rasvjetnog tijela u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3B postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na lokaciji u Primorskoj ulici kod kućnog broja 29.	2.395,85

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018.

12	MO GRBCI	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA 218.000,00	IZVEDENI RADOVİ	UTROŠENA SREDSTVA 178.884,91
	A.	RIJEKA PROMET	135.000,00		122.431,78
12.1		Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4	120.000,00	Asfaltirano je 225 m2 površine parkirališta.	112.788,03
12.2		Sanacija nogostupa u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 3B	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini. Iskazani rashodi odnose se na projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	2.500,00
12.3		Dodatni prioritet: Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4		Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta na navedenoj lokaciji.	7.143,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	83.000,00		56.453,13
12.4		Uređenje rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	50.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada. Izvedeni su razni građevinski radovi na izravananju terena kako bi se izradila podloga za rekreativnu zonu.	47.359,38
12.5		Stručni nadzor nad uređenjem rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	8.000,00	Stručni nadzor vezan je za radove uređenja podloge koji su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
12.6		Postava klupe u Ulici Marije Grbac	5.000,00	Izvedena je dobava i postava klupe ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda i tereti prijelazne radove u 2019. godini.	-
12.7		Uređenje odmorišta u Ulici Marije Grbac	12.000,00	Posađena su dva stabla.	2.687,50
12.8		Postava klupe u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 40, Zamjenska lokacija: Postava klupe u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	5.000,00	Umjesto u Primorskoj ulici u dogovoru s mjesnim odborom postavljena je klupa u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36.	4.375,00

12.9		Uređenje površine uz postavu klupe u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 40	1.000,00	Umjesto u Primorskoj ulici u dogovoru s mjesnim odborom postavljena je klupa u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36. Površina je uređena u sklopu radova uređenja rekreativne zone na istoj lokaciji.	-
12.10		Sanacija divljih deponija u šumi južno od Ulice Dobriše Cesarića	2.000,00	Saniran je divlji deponij na navedenoj lokaciji.	2.031,25