

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA KOZALA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018.

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

14	MO KOZALA			119.562,48
		RIJEKA PROMET		29.687,32
14.1		Uređenje podesta u Luginjinoj ulici ispred kućnog broja 16a	Radovi su izvedeni u 2017. godini u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 21.495,19 kn od kog iznosa 8.990,00 kn je teretilo rashode 2017.god.	12.505,19
14.2		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Trinajstićevoj ulici između kućnog broja 8a do broja 8b	Radovi su izvedeni u 2017. godini u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 3.288,38 kn od kog iznosa 2.511,25 kn je teretilo rashode 2017. godine.	777,13
14.3		Sanacija odvodnje oborinskih voda na križanju ulica Bože Milanovića i Miči Voljak	Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda na križanju ulica Bože Milanovića i Miči Voljak. Uklopljen je novi slivnik u postojeću mrežu odvodnje.	7.211,25
14.4		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 17 do kućnog broja 19	Asfaltom je sanirano 60 m2 nogostupa.	9.193,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		27.887,50
14.5		Postava stola za stolni tenis u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	Postavljen je stol za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	10.000,00
14.6		Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na području MO Kozala	Na prazna mjesta u drvoredu u Brajšinoj ulici, Baštijanovoj ulici i Ulici Ante Kovačića u 2017. godini posađeno je ukupno osam stabala. Za navedene radove utrošeno je 11.925,00 kn koja su teretila rashode 2017. godine. Kroz prijelazne radove utrošeno je 16.012,50 kn što je sveukupno 27.937,50 kn utrošenih za navedeni zahvat. U 2018. godini posađeno je ukupno trinaest stabala na lokacijama: Volčićev trg, Omladinska ulica i Ulica Ante Kovačića.	16.012,50
14.7		Dodatni prioritet: Ličenje klupa na Volčićevom trgu	Izvedeno je ličenje klupa na Volčićevom trgu.	1.875,00
	C.	ENERGO D.O.O.		61.987,66
14.8		Proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 46	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.281,77
14.9		Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (III. faza)	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	51.705,89

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU

14	MO KOZALA		232.000,00		59.837,14
	A.	RIJEKA PROMET	105.000,00		18.475,00
14.1		Sanacija potpornog zida na jugozapadnoj strani u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 2	20.000,00	Saniran je potporni zid na navedenoj lokaciji.	18.475,00
14.2		Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 11 u Ulici Kozala	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
14.3		Sanacija dijela kolnika u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 14	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
14.4		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Petra Kobeka kod kućnog broja 11	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
14.5		Uređenje parkirališta na lokaciji smještenoj južno između kućnog broja 7 i kućnog broja 9 u Ulici Aleksandra Mamića	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	72.000,00		41.362,14
14.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 17	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
14.7		Građevinsko i hortikulturno uređenje površine unutar dječjeg vrtića Vidrice u Ulici Finderleove stube kod kućnog broja 1	30.000,00	Uređena je površina za igru djece, sanirano stubište, prilazna staza te postavljena ograda s vratima.	32.487,14
14.8		Postava dvije klupe tip "Barok" na Volčičevom trgu južno od kućnog broja 2	12.000,00	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	8.875,00
	C.	ENERGO D.O.O.	55.000,00		-
14.9		Proširenje javne rasvjete u Trinajstičevoj ulici kod kućnog broja 18 A	15.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2018. godinu i teretit će rashode prijelaznih radova u 2019. godini.	-
14.10		Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (IV. faza)	40.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2018. godinu i teretit će rashode prijelaznih radova u 2019. godini.	-