

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA DRAGA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
7	MO DRAGA			208.794,14
	A.	RIJEKA PROMET		208.794,14
7.1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kolnika. Asfaltom je sanirano 230 m2 kolnika.	52.008,60
7.2		Sanacija kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9 do kućnog broja 9A	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kolnika. Asfaltom je sanirano 430 m2 kolnika.	77.184,29
7.3		Izrada potpornog zida iznad ceste u Ulici Brig između kućnog broja 81 B i kućnog broja 81 C	Izgrađen je potporni betonski zid.	35.982,50
7.4		Dodatni prioritet: Sanacija zida u naselju Gušč (predio Cankovo)	Izvedeni su radovi na sanaciji zida u naselju Gušč (predio Cankovo).	35.700,00
7.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Tijani kod kućnog broja 60	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kolnika u Ulici Tijani kod kućnog broja 60. Asfaltom je sanirano 60 m2 kolnika.	7.918,75

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU.

Tablica 2.

R.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
7	MO DRAGA		330.000,00		154.921,49
	A.	RIJEKA PROMET	190.000,00		98.487,50
7.1		Sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju Pod Ohrušvom od kućnog broja 15C do kućnog broja 19	50.000,00	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	42.675,00
7.2		Sanacija dijela kolnika uz pružni prijelaz u Ulici Tijani	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
7.3		Sanacija kolnika u ulici Tijani od kućnog broja 54 do kućnog broja 61	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
7.4		Izrada pasice na sjevernom rubu kolnika u ulici Pod Ohrušvom između kućnog broja 9A i 9C	40.000,00	Izvedena je betonska pasica na navedenoj lokaciji.	36.187,50
7.5		Sanacija dijela stubišta koje povezuje Ulicu Tomasići od kućnog broja 18 do Ulice Orlići kod kućnog broja 3	30.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	19.625,00