

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC U RAZDOBLJU SIJEČANJ -
PROSINAC 2018. GODINE

A) PRIJELAZNI RADOVI IZ PROŠLIH GODINA

3	MO BRAJDA – DOLAC			195.756,45
	A.	RIJEKA PROMET		169.949,14
3.1		Uređenje stubišta koje povezuje Ulicu Ivana Filipovića i Ulicu 1. maja	U 2017. godini izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa je dio rashoda u iznosu od 5.779,40 kn teretio prijelazne radove u 2018. godini. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 14.540,91 kn od kog iznosa 8.761,51 kn je teretilo rashode 2017. godine a 5.779,40 kn prijelazne radove 2018. godine.	5.779,40
3.2		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 6 do kućnog broja 14	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 6 do kućnog broja 14. Asfaltom je sanirano 180 m2 nogostupa.	29.236,25
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od kućnog broja 13 do kućnog broja 15	Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa.	15.944,50
3.4		Sanacija kolnika u Ulici Blaža Polića između kućnih brojeva 2 i 6	Asfaltom je sanirano 470 m2 kolnika.	74.774,11
3.5		Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 8	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 8. Asfaltirano je 95 m2 nogostupa.	14.554,38
3.6		Dodatni prioritet: Sanacija dijela nogostupa u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 10	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela nogostupa u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 10. Asfaltirano je 70 m2 nogostupa.	13.085,50
3.7		Dodatni prioritet: Postava rukohvata na stubištu koje povezuju Studentsku ulicu i Ulicu Slaviše Vajnera Čiče	Postavljeno je 58 m rukohvata.	16.575,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		15.368,75

3.8		Izrada projekta uređenja postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26	Izrađen je projekt uređenja parka.	11.250,00
3.9		Dodatni prioritet: Uređenje zelenila na središnjem dijelu parka Eugena Čulinovića	Uklonjen je biljni materijal koji je bio devastiran i zasađen novi.	4.118,75
	C.	ENERGO D.O.O.		10.438,56
3.10		Proširenje javne rasvjete između Ulice Erazma Barčića kod kućnog broja 3 i Ciottine ulice kod kućnog broja 6	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.438,56

B) REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU.

R.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	MO BRAJDA – DOLAC		217.000,00		168.944,75
	A.	RIJEKA PROMET	145.000,00		124.341,25
3.1		Postava usporivača prometa u Ulici Ivana Dežmana kod kućnih brojeva 6 do10	5.000,00	Postavljeni su usporivači prometa u Ulici Ivana Dežmana kod kućnih brojeva 6 do 10. Izvršena je dobava i postava usporivača prometa visine 3 m i širine 50 cm.	4.485,00
3.2		Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia kod kućnog broja 1A, Zamjenski prioritet: Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia od križanja sa Krešimirovom ulicom do kućnog broja 1A	30.000,00	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia od križanja sa Krešimirovom ulicom do kućnog broja 1A. Na navedenoj lokaciji asfaltom je sanirano 170 m2 nogostupa.	22.881,25
3.3		Sanacija oštećenog kolnika u Ulici Ivana Filipovića kod kućnog broja 13	25.000,00	Asfaltom je sanirano 160 m2 kolnika.	23.150,00
3.4		Sanacija oštećenog kolnika u Ulici Ivana Filipovića kod kućnog broja 2	15.000,00	Asfaltom je sanirano 10 m2 kolnika.	13.500,00
3.5		Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Uski prolaz	40.000,00	Asfaltom je sanirano 64 m2 nogostupa te 200 m2 kolnika.	35.137,50
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 2	30.000,00	Asfaltom je sanirano 180 m2 nogostupa.	25.187,50

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	72.000,00		44.603,50
3.7		Postava ploče sa zabranom ulaska pasa i uređenje zelene površine u Parku-labirint u Ulici Pomerio između kućnih brojeva 1 i 3	12.000,00	Ploča je postavljena kroz redovan program održavanja komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva mjesnog odbora. Na prostoru dječjeg igrališta orezano je postojeće te posađeno novo zelenilo. Kroz prijelazne radove u 2019. godini izvest će se postava antistres podloge ispod sprave za igru djece.	6.642,25
3.8		Uređenje zelene površine u Ulici Ivana Filipovića preko puta kućnog broja 15	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.	-
3.9		Orezivanje stabala uz zid Ekonomske škole" Mijo Mirković" do Ulice Ivana Filipovića	38.000,00	Orezano je zelenilo te uklonjena nepoželjna vegetacija.	37.961,25

