

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE  
PRIORITETE NA PODRUČJU MO BANDEROVO ZA 2019. GODINU**

**I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

| PLANIRANI<br>RADOVI/IZVODITELJI                                                                                 | IZVEDENI RADOVI                                                                                                                                                                                                       | UTROŠENA<br>SREDSTVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RIJEKA PROMET</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | <b>56.800,00</b>     |
| Uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu | Za navedeni zahvat ugovoreno je 75.000,00 kn od kog iznosa do 31.12.2019. godine je realizirano 17.750,00 kn. Preostali dio radova prenijet je na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini. | 17.750,00            |
| Realizacija projekta povećanja sigurnost i odvijanja prometa ispred OŠ „Gelsi“                                  | Realiziran je projekt povećanja sigurnosti odvijanja prometa na navedenoj lokaciji.                                                                                                                                   | 39.050,00            |

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019.**

| PLANIRANI<br>RADOVI/IZVODITELJI                                                      | PLANIRANA<br>SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI                                                                                                                        | UTROŠENA<br>SREDSTVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                      | <b>100.000,00</b>     |                                                                                                                                        | <b>2.500,00</b>      |
| <b>RIJEKA PROMET</b>                                                                 | <b>69.000,00</b>      |                                                                                                                                        | <b>2.500,00</b>      |
| Nastavak radova na izvedbi stubišta iz Ogulinske ulice prema Tehničkom fakultetu     | 69.000,00             | Izrađen je projekt privremene regulacije prometa. Radovi na izvedbi stubišta su u tijeku i teretit će prijelazne radove u 2020.godini. | 2.500,00             |
| <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                 | <b>31.000,00</b>      |                                                                                                                                        | —                    |
| Proširenje javne rasvjete u dječjem parku u Velebitskoj ulici                        | 11.000,00             | Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.                                             | —                    |
| Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 58 | 20.000,00             | Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.                                             | —                    |