

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2019. GODINU**

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2018. GODINE**

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2018. godine. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova:

RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	<b>BULEVARD</b>			<b>71.867,75</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>56.992,75</b>
5.1		Uređenje nogostupa i prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 11 prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića	Izvedeni su radovi na uređenju nogostupa i prostora drvoreda na navedenoj lokaciji. Asfaltom je sanirano 116 m <sup>2</sup> nogostupa.	34.866,25
5.2		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika dijela Ulice Gimnazijske stube do križanja s Švalbinom ulicom	Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika dijela Ulice Gimnazijske stube do križanja s Švalbinom ulicom. Asfaltirano je 52 m <sup>2</sup> kolnika.	22.126,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>14.875,00</b>
5.3		Izrada projekta sanacije zida u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića sjeverno od kućnog broja 21a	Izrađen je glavni projekt sanacije zida na navedenoj lokaciji.	14.875,00
5.4		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na istočnom dijelu platoa na Trgu braće Mažuranića	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto tehničke pripreme za uređenje dječjeg igrališta, u 2020. godini izvest će se zamjenski prioritet- rekonstrukcija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca.	0,00

## II. REALIZACIJA OMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2019. godini do zaključno s 31. prosinca 2019. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	MO BULEVARD		104.000,00		6.250,00
	A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	104.000,00		6.250,00
5.1		Uređenje dječjeg igrališta na istočnom dijelu platoa na Trgu braće Mažuranića	97.000,00	Prema dogovoru sa mjesnim odborom planirana sredstva u 2019. godini za navedeni zahvat se preusmjeravaju u Rijeka promet za realizaciju ostalih zahvata.	–
5.2		Postava dvije klupe tip "Obala" na autobusnom stajalištu Paris - pravac prigrad	7.000,00	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	6.250,00