

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO CENTAR-SUŠAK U 2019. GODINI**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

MO CENTAR – SUŠAK			71.888,35
A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		40.587,50
	Tehnička priprema za uređenje trga ispred Građevinske tehničke škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4 - Zamjenski prioritet: Obnova zelene površine na izlazu iz podvožnjaka Krimeja	Umjesto tehničke pripreme u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Obnova zelene površine na izlazu iz podvožnjaka Krimeja. Do 31. prosinca 2018. godine uklonjena je vegetacija za što je utrošeno 6.537,50 kn a u 2019. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 36.293,75 kn. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 42.831,25 kn.	36.293,75
	Dodatni prioritet: Uklanjanje raslinja u Ulici Franje Račkog preko puta kućnog broja 58	Uklonjeno je raslinje što je prerastalo preko ogradnog zida na nogostup.	4.293,75

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

MO CENTAR – SUŠAK		114.000,00		5.493,75
A.	RIJEKA PROMET	111.000,00		2.500,00
	Sanacija sjevernog i južnog nogostupa Strossmayerove ulice	111.000,00	Izvedena je sanacija sjevernog i južnog nogostupa Strossmayerove ulice ali je račun u iznosu od 108.007,50 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2020. godini. Iskazani rashodi odnose se na projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	2.500,00
B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	3.000,00		2.993,75
	Sadnja stabla cedra s istočne strane Gimnazijskih stuba	3.000,00	Raščišćena je površina od samoniklog raslinja te je na mjestu gdje je uklonjen cedar posađen novi.	2.993,75