

**I Z V J E Š Ć E O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA KOZALA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019.**

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

14	MO KOZALA			215.170,31
	A.	RIJEKA PROMET		85.345,25
14.1		Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 11 u Ulici Kozala	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 11 u Ulici Kozala. Asfaltirano je sanirano 53m ² nogostupa.	7.983,75
14.2		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Petra Kobeka kod kućnog broja 11	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela nogostupa u Ulici Petra Kobeka kod kućnog broja 11.	12.885,00
14.3		Uređenje parkirališta na lokaciji između kućnog broja 7 i 9 u Ulici Aleksandra Mamića	Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta na lokaciji između kućnog broja 7 i broja 9 u Ulici Aleksandra Mamića.	64.476,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		30.633,10
14.4		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 17	Sa površine su uklonjeni betonski dijelovi platoa, podignuti niski ogradni zidići i parkovni rubnjaci, zasađeno novo zelenilo te je zatravljena površina od 48 m ² .	30.633,10
	C.	ENERGO D.O.O.		99.191,96
14.5		Proširenje javne rasvjete u Trinajstičevnoj ulici kod kućnog broja 18A	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	26.854,34
14.6		Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (IV. Faza)	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	72.337,62

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

14	MO KOZALA		231.000,00		49.656,38
	A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	145.000,00		49.656,38
14.1		Postava drvenog vlakića na dječjem igralištu u Parku Nikole Hosta	15.000,00	Na navedenom je dječjem igralištu postavljen drveni vlakić.	7.500,00
14.2		Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Trinajstićevoj ulici kod kućnih brojeva 8a, 8b, 11 i 12	36.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.3		Hortikulturno uređenje zelene površine u Trinajstićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 20	20.000,00	Sa površine je uklonjena nepoželjna vegetacija te su posađene trajnice ruskusa uz nogostup.	13.083,88
14.4		Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša i parka u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7	20.000,00	Na navedenoj su lokaciji orezani grmovi i stabla te je uklonjena nepoželjna vegetacija.	4.513,75
14.5		Postava tobogana na dječje igralište u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje površine dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	15.000,00	Orezana su i uklonjena suha stabla te posađena tri nova.	10.636,25
14.7		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.8		Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7	14.000,00	U okolišu dječjeg igrališta uklonjena je nepoželjna vegetacija, izvedena dobava plodne zemlje te su posađena tri stabla.	13.922,50
	B.	ENERGO D.O.O.	86.000,00		—
14.9		Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (V. faza)	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 24	16.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.11		Proširenje javne rasvjete u Parku Kozala u Baštijanovoj ulici	38.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
14.12		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 26	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—