

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA
KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRBCI U
RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2019. GODINE**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

12	MO GRBCI	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
				68.972,35
	A.	RIJEKA PROMET		12.398,60
12.1		Sanacija nogostupa u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 3B	Asfaltirano je 56 m2 nogostupa.	12.398,60
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		56.573,75
12.2		Tehnička priprema za uređenje rekreativne zone kod postojećeg dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	Kroz prijelazne radove u 2018. godini izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja i idejno rješenje za što je utrošeno 29.375,00 kn. U 2019. godini kroz prijelazne radove izrađen je glavni projekt za što je utrošeno 38.125,00 kn. Sveukupno za navedenu tehničku pripremu utrošeno je 67.500,00 kn.	38.125,00
12.3		Uređenje rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	U 2018. godini površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada. Izvedeni su razni građevinski radovi na izravnanju terena kako bi se izradila podloga za rekreativnu zonu. Za navedene radove utrošeno je 47.359,38 kn. U 2019. godini izvedeni su pripremni građevinski radovi za podlogu fitnes zone i pristupnog puta do fitnes igrališta. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 55.721,88 kn.	8.362,50
12.4		Postava klupe u Ulici Marije Grbac	Postavljena je klupa s naslonom u Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 48.	4.375,00
12.5		Uređenje odmorišta u Ulici Marije Grbac	Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 8.398,75 kn od kojeg iznosa 2.687,50 kn teretilo je rashode 2018. godine a odnose se na sadnju dva stabla. Kroz prijelazne radove u 2019. godini izvedeni su građevinski radovi na uređenju podloge za postavu klupe u Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 48.	5.711,25

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

12	MO GRBCI	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA 220.000,00	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA 145.030,14
	A.	RIJEKA PROMET	110.000,00		108.348,98
12.1		Asfaltiranje oštećenja kolnika u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 51, 43, 41 i 45	30.000,00	Asfaltom je sanirano 150 m2 kolnika.	30.561,20
12.2		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Primorskoj ulici od kućnog broja 24 do kućnog broja 41	5.000,00	Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa na navedenoj lokaciji.	5.000,00
12.3		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 43 do kućnog broja 80	5.000,00	Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa na navedenoj lokaciji.	5.000,00
12.4		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3, Zamjenski prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Borik kod kućnog broja 11	50.000,00	Odvodnja oborinskih voda na navedenoj lokaciji riješena je na način da je izrađen upojni bunar i 6 m slivnih kanala sa rešetkama.	47.506,78
12.5		Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" na dvije lokacije u Dražičkoj ulici	20.000,00	Izvedeni su radovi na ugradnji usporivača prometa na dvije lokacije u Dražičkoj ulici.	20.281,00
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	100.000,00		36.681,16
12.6		Sanacija divljeg deponija na raskrižju ulica Košičevac i Marije Grbac	40.000,00	Saniran je divlji deponij na navedenoj lokaciji.	10.443,75
12.7		Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	60.000,00	Izveden je plato rekreativne zone na navedenoj lokaciji.	26.237,41
	C.	ENERGO D.O.O.	10.000,00		—
12.8		Proširenje javne rasvjete u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3 A	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—