

I Z V J E Š Ć E

O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 18. prosinca 2018. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/18), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 11.744.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13, „Službene novine Grada Rijeke“ 13/15), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno za 2019. godinu iznosi 11.744.000,00 kn. U 2018. godini na bazi istih kriterija osigurano je 11.675.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno

broju stanovnika a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2018. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 1.256.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2019. godinu čini ukupan iznos od 13.000.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 5.949.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 800.000,00 kn čini ukupno 6.749.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 981.000,00,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima od 50.000,00 kn čini ukupno 1.031.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 4.814.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 406.000,00 kn čini ukupno 5.220.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.000.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2018. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2019. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA
Tablica 1.

29	MO ŠKURINJE			18.587,50
	A.	RIJEKA PROMET		7.500,00
29.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	Izrađen je glavni projekt te je nakon svih ishođenih potrebnih suglasnosti i rješavanja imovinsko pravnih pitanja predan na ishođenje građevne dozvole. Do 2019. godine je za iste poslove utrošeno 16.000,00 kn što je sveukupno 23.500,00 kn koja su se utrošila za navedenu tehničku pripremu.	7.500,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		11.087,50
29.2		Raščišćavanje zelenila u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Tijekom 2019. godine u dva navrata je proveden postupak javne nabave za predmetne radove ali radovi nisu ugovoreni radi toga što su ponudbeni iznosi bili znatno veći od planiranog iznosa sredstava. Prema dinamičkom planu nabave, javna nabava za navedene radove će se ponovo provesti krajem prvog kvartala 2020. godine.	0,00
29.3		Opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	Za opremanje igrališta planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja igrališta koje je prenijeto na početak 2020. godine.	0,00
29.4		Uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	Za uređenje igrališta u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 294.000,00 kn a u planu za 2019. godinu za nastavak uređenja igrališta 287.000,00 kn. Tijekom 2019. godine u dva navrata je proveden postupak javne nabave za predmetne radove ali radovi nisu ugovoreni radi toga što su ponudbeni iznosi bili znatno veći od planiranog iznosa sredstava. Prema dinamičkom planu nabave, javna nabava za navedene radove će se ponovo provesti krajem prvog kvartala 2020. godine.	0,00

29.5		Stručni nadzor nad uređenjem igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	Stručni nadzor za koji je planirano 8.000,00 kn provest će se u sklopu izvođenja radova na uređenju igrališta.	0,00
29.6		Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	U 2018. godini uređena je podloga za fitnes sprave za što je utrošeno 6.429,25 kn. Kroz prijelazne radove izvedeni su hortikulturni radovi za što je utrošeno 11.087,50 kn. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 17.516,75 kn od kojeg iznosa 6.429,25 kn je teretilo rashode 2018. godine.	11.087,50

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2018. u 2019. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2019. godinu.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2019. godini do zaključno s 31. prosinca 2019. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

30	MO ŠKURINJE		579.000,00		147.546,84
	A.	RIJEKA PROMET	108.000,00		57.141,31
30.1		Sanacija ograde oko kućnog broja 12 u Ulici Save Jugo Bujkove	5.000,00	Oličeno je 100 m ograde u Ulici Save Jugo Bujkove.	16.250,00
30.2		Mjestimična postava rukohvata u Ulici Put Lovrankini	13.000,00	Postavljeno je ukupno 34 m rukohvata.	9.350,00
30.3		Sanacija stubišta i ograde u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 23	40.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta te je oličeno 58 m ograde.	31.541,31
30.4		Građevinsko uređenje puta od stubišta na kraju Negrijeve ulice do nadvožnjaka prema Osnovnoj školi "Ivana Zajca"	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	468.000,00		88.099,28
30.5		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18	18.000,00	Izvedeni su zemljani radovi i izrađena podloga na dječjem igralištu, postavljeno je 35 m ograde te su orezane suhe grane.	21.809,53
30.6		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18	15.000,00	Postavljen je tobogan na dječjem igralištu.	11.375,00
30.7		Uređenje zelene površine u Ulice Save Jugo Bujkove oko kućnih brojeva 34 i 36	55.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Orezano je grmlje, posijana trava i posađeno šesnaest zimzelenih grmova. Sanirana je betonska podloga, uređeni parkovni rubnjaci te postavljeno 50 m ograde.	54.914,75
30.8		Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	135.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
30.9		Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	245.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	—
	C.	ENERGO D.O.O.	3.000,00		2.306,25
30.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.306,25