

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE
PRIORITETE NA PODRUČJU MO SVETI NIKOLA U 2019. GODINI**

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

26	MO SVETI NIKOLA			140.193,46
	A.	RIJEKA PROMET		105.900,95
26.1		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa na spoju Ulica Antuna Kosića Rika i Giuseppe Carabino	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na spoju Ulica Antuna Kosića Rika i Giuseppe Carabino. Asfaltiran je nogostup u površini od 122 m ² .	30.547,75
26.2		Izrada geodetske podloge za preregulaciju prometa u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici	Izrađena je geodetska podloga za preregulaciju prometa.	3.750,00
26.3		Asfaltiranje prilaza kućnom broju 2 u Ulici Mirka Čurbega	Izvedeni su radovi na asfaltiranju prilaza kućnom broju 2 u Ulici Mirka Čurbega. Asfaltirano je ukupno 448 m ² površine prilaza.	71.603,20
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		34.292,51
26.4		Dodatni prioritet: Sadnja živice uz ogradu parka za pse u Hegedušićevoj ulici	Uz ogradu parka za pse a u svrhu umanjenja buke posađena je živica u duljini od 31 m.	28.945,63
26.5		Dodatni prioritet: Raščišćavanje površine između Zametske ulice i Ulice I. Lupisa	Uklonjena je vegetacija što je prerastala nogostup.	5.346,88

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

27	MO SVETI NIKOLA		710.000,00		371.899,59
	A.	RIJEKA PROMET	364.000,00		77.006,50
27.1		Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
27.2		Asfaltiranje prilaza nogostupu južno od kućnog broja 32 u Kršinićevoj ulici	14.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
27.3		Sanacija dijela kolnika i prilaza kućnom broju 15/1 u Ulici Milutina Barača	120.000,00	Radovi su izvedeni krajem 2019. godine ali račun na iznos od 133.780,73 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2020. godini.	–
27.4		Sanacija dijela kolnika ispred kućnog broja 15/2 u Ulici Milutina Barača	63.000,00	Asfaltom je sanirano 89 m2 površine kolnika. Račun za izvedene radove na iznos od 20.511,20 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2020. godini. Iskazani rashodi odnose se na projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	1.250,00
27.5		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu stubišta prema Dječjem vrtiću "Krnjevo" iz Simonettieve ulice	5.000,00	Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje tehnički uvjeti za izgradnju stubišta.	5.000,00
27.6		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na zelenim površinama u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3, 5 i 7, istočno od kućnog broja 26 te u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnih brojeva 44 i 48	5.000,00	Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje tehnički uvjeti za izvedbu parkirališta na zelenoj površini koja se nalazi na k.č. 3531/1 k.o. Zamet.	5.000,00
27.7		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na zelenim površinama u Ulici Antuna Kosića Rika sjeverno od kućnih brojeva 11 do 11C	5.000,00	Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje tehnički uvjeti za izvedbu parkirališta na zelenoj površini koja se nalazi na k.č. 3457/76 k.o. Zamet.	5.000,00

27.8		Postava ograde na potpornom zidu zapadno od crkve Sv. Nikole u Čurbegovoj ulici	30.000,00	Postavljeno je 80 m ograde.	22.000,00
27.9		Sanacija pješačke staze zapadno od kućnog broja 6 u Šibenskoj ulici	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
27.10		Sanacija zida na pješačkom prolazu između Ivekovićeve i Medovićeve ulice	15.000,00	Izvedena je sanacija zida na pješačkom prolazu. Postavljeno je 12 m dvoredne ograde.	11.979,37
27.11		Sanacija zida u Ivekovićevoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 13	15.000,00	Izvedena je sanacija zida na na navedenoj lokaciji.	12.977,13
27.12		Postava rukohvata na stubištu od izlaza iz parka u Meštovićevoj ulici prema autobusnoj stanici	12.000,00	Postavljeno je 32 m rukohvata.	8.800,00
27.13		Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Medovićevoj ulici kod kućnih brojeva 7, 9 i 11	5.000,00	Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje tehnički uvjeti za izvedbu nogostupa u Medovićevoj ulici kod kućnih brojeva 7, 9 i 11.	5.000,00
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	202.000,00		190.733,59
27.14		Zamjena starih i dotrajalih sprava na dječjim igralištima u Crnčićevoj ulici i Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	71.000,00	Uklonjen je stari tobogan i postavljen novi tobogan s kulom te izvedeni građevinski radovi i postava kombinirane sprave za igru djece.	76.634,38
27.15		Građevinsko uređenje s postavom antistres podloge na postojeće dječje igralište u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20	41.000,00	Izvedeni su građevinski radovi uređenja dječjeg igrališta te je postavljena antistres podloga.	30.604,21
27.16		Zamjena tobogana novom ljuljačkom za bebe na dječjem igralištu u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20	12.000,00	Postavljena je ljuljačka i klupa s naslonom na dječjem igralištu.	15.125,00
27.17		Uređenje zelene površine duž stubišta od Zvonimirove ulice do crkve Sv. Nikole	25.000,00	Na prostoru duž stuba što spajaju Zvonimirovu ulicu s Ulicom Mirka Čurbega posađeno je dvanaest stabala.	14.437,50
27.18		Orezivanje drvodrednih stabala i sadnja novih na prazna mjesta duž požarnog puta u Crnčićevoj ulici južno od kućnih brojeva 1 do 9	20.000,00	Orezana su i uklonjena suha stabla i grmlje, uklonjen i odvezen razni komunalni otpad te je posađeno šest stabala.	26.688,75
27.19		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici zapadno od kućnog broja 12	18.000,00	Postavljeno je 10 m2 antistres podloge.	8.375,00
27.20		Sadnja stabala na zelenoj površini iznad Nove ceste između dječjeg vrtića i toplane	15.000,00	Orezana su postojeća i posađena nova stabla te uklonjena nepoželjna vegetacija.	18.868,75

	C.	ENERGO D.O.O.	144.000,00		104.159,50
27.21		Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.800,50
27.22		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi između Ulice Ivana Matetića Ronjgova i Šibenske ulice	59.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	81.441,50
27.23		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 17	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
27.24		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 1	24.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
27.25		Proširenje javne rasvjete na stepenicama od Karasove ulice kod kućnog broja 3 do Ulice Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7	19.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	19.917,50