

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	MO GRAD TRSAT			101.040,64
	A.	RIJEKA PROMET		83.749,39
11.1		Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 23	Izvedeni su radovi na proširenju nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 23. Asfaltirano je 46 m2 nogostupa.	32.499,88
11.2		Sanacija nogostupa i stubišta u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 11	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa i stubišta u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 11. Asfaltirano je 80 m2 nogostupa.	22.070,88
11.3		Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4	Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4. Asfaltirano je 117 m2 kolnika.	29.178,63
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.291,25
11.4		Dodatni prioritet: Raščišćavanje zelene površine ispod Trsatske gradine u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 17	Sa površine je uklonjen razni komunalni otpad te uređeno postojeće zelenilo.	17.291,25

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	MO GRAD TRSAT		163.000,00		40.815,00
	A.	RIJEKA PROMET	20.000,00		–
11.1		Sanacija nogostupa od Stuba Petra Kružića do križanja s Ulicom Prijelaz Franje Paravića	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	133.000,00		40.815,00
11.2		Postava sprava i klupa u novoizgrađenom dječjem parku na Strmici u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	40.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	38.750,00
11.3		Uređenje površine između kućnog broja 1 na Frankopanskom trgu i kućnog broja 33 u Ulici Šetalište Joakima Rakovca Zamjenski prioriteti: Postava tri fitness sptave u Parku Heroja, Postava dvije klupe na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kbr. 33 i Uređenje boćarskog igrališta u Nugentovom parku	93.000,00	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su zamjenski prioriteti. Do 31. prosinca orezane su grane kod boćarskog igrališta u Nugentovom parku, dok je ostatak radova prenijet na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	2.065,00
	C.	ENERGO D.O.O.	10.000,00		–
11.4		Proširenje javne rasvjete u prolazu između Linićeve ulice kod kućnog broja 11 i Šenoine ulice kod kućnog broja 10	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će prijelazne radove u 2020. godini.	–