

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2019. GODINU**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
TD RIJEKA PROMET		57.313,76
Sanacija kolnika u Ulici Pećine od kućnog broja 13 do kućnog broja 15	Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Pećine od kućnog broja 13 do kućnog broja 15. Asfaltirano je 337 m ² kolnika.	50.020,63
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 25 Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 54	Asfaltom je sanirano 13 m ² nogostupa.	7.293,13
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		20.000,00
Izrada projekta za sanaciju zida u okolišu Osnovne škole Pećine	Izrađen je glavni projekt sanacije zida na navedenoj lokaciji.	20.000,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
TD RIJEKA PROMET	137.000,00		119.921,19
Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 11 do kućnog broja 19	30.000,00	Asfaltom je sanirano 179 m ² nogostupa.	28.967,50
Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 79 do kućnog broja 83	37.000,00	Asfaltom je sanirano 227 m ² nogostupa.	32.306,68
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 30 B do kućnog broja 34	20.000,00	Asfaltom je sanirano 110 m ² nogostupa.	19.440,63
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 44	20.000,00	Asfaltom je sanirano 94 m ² nogostupa.	16.006,88
Uređenje površine u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 22 do kućnog broja 22/1	30.000,00	Asfaltom je sanirano 96 m ² nogostupa.	23.199,50