



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/21-04/12  
URBROJ: 2170/01-02-10-21-1

Rijeka, 11. ožujka 2021. godine

**MATERIJAL GRADONAČELNIKU**  
na donošenje

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja  
komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

MATERIJAL IZRADILI:

Nedjeljka Grubiša  
Maja Malnar  
Jasmina Pavličić  
Neven Vulelija

VODITELJI DIREKCIJA:

Zvonko Štimac  
Eda Rumora  
Gabrijela Kiš Jerčinović

PROČELNIK

Dr. sc. Srđan Škunca



Pročelnik

Irena Miličević

# IZVJEŠĆE

## O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

### 1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19), na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/20) i na sjednici održanoj 19. prosinca 2020. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 17/20) - u daljnjem tekstu: Program, čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Prilog I).

Program se temelji na investicijama obuhvaćenih Planom razvojnih programa, odnosno Financijskim planovima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem i Odjela gradske uprave za poduzetništvo koji su sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

Nakon donesenih Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19, 11/20 i 17/20) izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda.

Izvršena preraspodjela sredstava vidljiva je i u Izvješću o izvršenju Programa za 2020. godinu, u koloni „Tekući Program 2020.“ u kojoj su prikazani rashodi planirani Izmjenama Programa za 2020. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2020. godinu iznose 40.525.454,34 kune što je 94,0 % od planiranih sredstava od 43.105.410,00 kuna.

Izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 7.723.254,69 kuna, sredstva proračuna (kreditna sredstva, vodni doprinos, prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine) iznosu od 20.877.659,99 kuna, komunalna naknada u iznosu od 10.757.371,99 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 373.749,84 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna i donacije u iznosu od 392.417,83 kuna.

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 373.749,84 kuna utrošena je za realizaciju kapitalnog projekta „Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo“, za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih područja.

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 8.200.609,37 kune što je 86,8% od planiranog iznosa, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 25.675.827,40 kuna, odnosno 95,9% od planiranog i u realizaciju rekonstrukcije postojećih građevina komunalne infrastrukture iznose 6.649.017,57 kuna ili 96,6% od planiranog .

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima kao i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

#### 2.1.1. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>1.217.260,00</b>	<b>98.959,25</b>	<b>8,1</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	818.100,00	812.460,00	56.116,42	6,9
1.2.	Izvor financiranja: donacije	404.800,00	404.800,00	42.842,83	10,6
<b>2.</b>	<b>Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>95,0</b>
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
<b>3.</b>	<b>Labinska ulica – pristup RIO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>214.375,00</b>	<b>93,2</b>
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	230.000,00	230.000,00	214.375,00	93,2
<b>4.</b>	<b>Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>7.536.000,00</b>	<b>7.626.934,83</b>	<b>101,2</b>
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.337.500,00	5.337.500,00	5.405.109,99	101,3
4.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	100,0
4.3.	Izvor financiranja: donacije	290.000,00	290.000,00	349.575,00	120,5
4.4.	Izvor financiranja: proračun Grada	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,5
4.5.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00	401.000,00	401.000,00	100,0
4.6.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	400.000,00	400.000,00	373.749,84	93,4
<b>5.</b>	<b>Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo</b>	<b>23.510,00</b>	<b>23.510,00</b>	<b>23.500,29</b>	<b>99,9</b>
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	23.510,00	23.510,00	23.500,29	99,9
<b>7.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>9.131.410,00</b>	<b>9.125.770,00</b>	<b>8.011.269,37</b>	<b>87,8</b>
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	6.528.110,00	6.522.470,00	5.746.601,70	88,1
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,5
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	694.800,00	694.800,00	392.417,83	56,5
7.4.	Sveukupno izvor financiranja:	401.000,00	401.000,00	401.000,00	100,0

	naknada za koncesije				
7.5.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	100,0
7.6.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	400.000,00	400.000,00	373.749,84	93,4

Tablica 2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>189.340,00</b>	<b>58,3</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	325.000,00	325.000,00	189.340,00	58,3
<b>2.</b>	<b>Sveukupno javna rasvjeta</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>189.340,00</b>	<b>58,3</b>
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	325.000,00	325.000,00	189.340,00	58,3

## 2.1.2. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 3. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>5.636,07</b>	<b>12,4</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	40.000,00	45.640,00	5.636,07	12,4
<b>2.</b>	<b>Prometnice i promet</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>242.637,50</b>	<b>97,1</b>
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	250.000,00	250.000,00	242.637,50	97,1
<b>3.</b>	<b>Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<b>4.</b>	<b>Trsat - ceste</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>99,0</b>
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,0
<b>5.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>332.000,00</b>	<b>337.640,00</b>	<b>250.253,57</b>	<b>74,1</b>
5.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	40.000,00	45.640,00	5.636,07	12,4
5.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	292.000,00	292.000,00	244.617,50	83,8

Tablica 4. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić</b>	<b>25.325.000,00</b>	<b>25.325.000,00</b>	<b>24.542.051,95</b>	<b>96,9</b>
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	20.100.600,00	20.100.600,00	19.698.430,48	98,0
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	5.224.400,00	5.224.400,00	4.843.621,47	92,7
<b>2.</b>	<b>Glavni projekt ulica i trgova Stari grad</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
<b>3.</b>	<b>Obalna šetnica zapad</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.193,68</b>	<b>94,4</b>
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	32.000,00	32.000,00	30.193,68	94,4
<b>4.</b>	<b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>	<b>25.587.000,00</b>	<b>25.587.000,00</b>	<b>24.802.245,63</b>	<b>96,9</b>
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	20.362.600,00	20.362.600,00	19.958.624,16	98,0
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	5.224.400,00	5.224.400,00	4.843.621,47	92,7

Tablica 5. Groblja

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>542.924,00</b>	<b>98,7</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00	550.000,00	542.924,00	98,7
<b>2.</b>	<b>Izgradnja općih polja na CGG Drenova</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.404,20</b>	<b>26,8</b>
2.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	80.404,20	26,8
<b>3.</b>	<b>Sveukupno groblja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>623.328,20</b>	<b>73,3</b>
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	550.000,00	550.000,00	542.924,00	98,7
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	80.404,20	26,8

## 2.1.3. ULAGANJA U POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Tablica 6. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje</b>	<b>4.916.000,00</b>	<b>4.916.000,00</b>	<b>4.726.515,31</b>	<b>96,1</b>
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	755.500,00	755.500,00	604.418,33	80,0
1.2.	Izvor financiranja: komunalna naknada	4.160.500,00	4.160.500,00	4.122.096,98	99,1
<b>2.</b>	<b>Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.160,00</b>	<b>99,5</b>
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	160.000,00	160.000,00	159.160,00	99,5
<b>3.</b>	<b>Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,0</b>
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
<b>4.</b>	<b>Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>96,2</b>
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	130.000,00	130.000,00	125.000,00	96,2
<b>5.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>5.025.675,31</b>	<b>96,2</b>
5.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	310.000,00	310.000,00	299.160,00	96,5
5.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	755.500,00	755.500,00	604.418,33	80,0
5.3.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	4.160.000,00	4.160.000,00	4.122.096,98	99,1

Tablica 7. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Rekonstrukcija Opatijske ceste</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>683.749,34</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalna naknada	684.000,00	684.000,00	683.749,34	100,0
<b>2.</b>	<b>Sveukupno javna rasvjeta</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>683.749,34</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	684.000,00	684.000,00	683.749,34	100,0

Tablica 8. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
1.	<b>Uređenje šetnice ispod TN Costabella</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>939.592,92</b>	<b>96,9</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	970.000,00	970.000,00	939.592,92	96,9
2.	<b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>939.592,92</b>	<b>96,9</b>
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	970.000,00	970.000,00	939.592,92	96,9

## 2.2. Realizacija planiranih radova

### 2.2.1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

#### 2.2.1.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

#### **Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu**

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora. U tijeku 2020. godine izgrađena je i preuzeta jedna cesta za prilaz obiteljskim građevinama i to kolno-pristupni put na k.č. 251/5 k.o. Stari Grad ukupne dužine 32,33 metra. Ostale ceste planirane za preuzimanje u 2020. godini fizički su izgrađene, a postupak kompletne primopredaje je u tijeku.

#### **Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Tijekom 2020. godine provodila se imovinsko pravna priprema dijela zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice, te novelacija projekta u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta. Novelirani idejni projekt predan je na ishođenje lokacijske dozvole.

#### **Labinska ulica – pristup RIO**

Tijekom 2020. godine provodila se imovinsko pravna priprema, izradio se novi idejni projekt i parcelacija te temeljem idejnog projekta ishođena je lokacijska dozvola. Nakon dobivanja lokacijske dozvole pristupilo se novelaciji glavnog projekta koji je predan na ishođenje građevinske dozvole. Paralelno je također započeta izrada izvedbenog projekta i troškovnika radova za izvođenje koje je planirano u 2021. godini.

#### **Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo**

U razdoblju od veljače do rujna 2020. godine izvodili su se radovi na gradnji stambene ulice planske oznake U1 koja predstavlja pristup budućem poslovno stambenom kompleksu Krnjevo. Gradnja stambene ulice usklađena je sa dinamikom gradnje poslovne zgrade SPAR HRVATSKA d.o.o. slijedom čega se završetak gradnje planira tijekom 2021. godine. Do rujna 2020. godine izvedeni su građevinski radovi na gradnji potpornih zidova buduće prometnice, nasipavanju trupa prometnice, gradnji sanitarne i oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, javne rasvjete, elektrokomunikacijske kanalizacije, elektro instalacije. Radovi su sufinancirani od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i HEP- ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.

U skladu sa Ugovorom i Dodatkom I. ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste planske oznake U1 i pješačke površine planske oznake PP2 Grad Rijeka preuzeo je projektnu dokumentaciju za gradnju od strane Arturus verone d.o.o. i SPAR Hrvatska d.o.o.

Tijekom 2020. godine vršila se imovinsko pravna priprema za gradnju ceste planske oznake U1 od strane Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

U 2020. godini izrađeni su glavni projekti i predan je zahtjev za ishodenje građevinske dozvole za gradnju pješačke površine planske oznake PP1.

#### **Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)**

U 2020. godini nije realizirana imovinsko pravna priprema zemljišta iz razloga što su i dalje u tijeku pregovori s vlasnicima nekretnina.

#### **Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo**

Izgradnju Poslovne zone Bodulovo vodi Odjel gradske uprave za poduzetništvo dok Odjel gradske uprave za komunalni sustav koordinira gradnju komunalne infrastrukture.

Za potrebe početka radova na gradnji komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo izrađen je geodetski elaborat iskolčenja, Plan izvođenja radova i plaćen je vodni doprinos.

## **2.2.2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

### **2.2.2.1. Nerazvrstane ceste**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

#### **Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići**

Izgradnja ceste ukupne dužine 2.675 m završena je 2013. godine. Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta, a koji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti na rješavanju preostalih sedam predmeta. Doneseno je jedno pravomoćno Rješenje o izvlaštenju temeljem kojeg je stranci plaćena naknada za zemljište.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem

#### **Prometnice i promet**

Izvršenje se odnosi na izradu više projekata kolno-pješačkih prilaza i prometnica (uključujući i geodetske projekte i doprinose), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su idejni projekt garaže na Rastočinama, idejni projekt za rekonstrukciju ulica OU3 i OU4 na Martinkovcu, projekt prilazne ulice na Costabelli, idejni projekt rekonstrukcije Vjekoslava Dukića i Tome Stričića te projekt biciklističke trase Preluk-Centar.

#### **Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura**

Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2020. godini. Kapitalni projekt se odnosi na pripremu manjih lokacija za prometnu infrastrukturu prema zahtjevima stranaka kojih nije bilo u 2020. godini.

#### **Trsat - ceste**

Izvršenje se odnosi na otkup dijela lokacije za izgradnju prometnice OU1-B na Trsatu.

### **2.2.2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

#### **Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić**

Tijekom 2020. godine izvodili su se radovi na uređenju javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Izvedeni su radovi na gradnji oborinskih retencija 1, 2 i 3 sa crpnim stanicama za prihvrat oborinske vode sa partera i krovnih voda zgrada kompleksa Benčić sa tlačnim spojem na postojeće oborinske kolektore, izgrađene su crpne stanice za fekalnu odvodnju jug i istok sa tlačnom i gravitacijskom odvodnjom, izgrađen je vodoopskrbni sustav kompleksa sa priključnim oknima za zgrade kompleksa, izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička građevina za potrebe napajanja kompleksa električnom energijom, izgrađeni su energetske kanali u koje su položene cijevi oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, termotehničke instalacije, izvedena je zaštita potoka Brajda od zgrade Teatrina do MMSU, izgrađen je sustav termotehničkih instalacija sa strojarnicom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada u kompleksu.



Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem

### **Glavni projekt ulica i trgova Stari grad**

Izvršenje se odnosi na projektnu dokumentaciju skulpturalnog paviljona na Delti.

### **Obalna šetnica zapad**

Izvršenje se odnosi na izradu izvedbenog projekta plaže Kostanj, kao sastavnog dijela šetnice.

## **2.2.2.3. Groblja**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

### **Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova**

Nastavljeni su i dovršeni radovi na proširenju Aleje hrvatskih branitelja, započetih tijekom 2019. godine. Predmetnim zahvatom osigurano je 104 ukopna mjesta, uređene su pristupne staze te polje priključeno na vodovodnu instalaciju, čime je postignuta 100 %-tna ciljana vrijednost ulaganja u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja.

### **Otkup zemljišta**

Izrađeni su izvedbeni projekti kao priprema za gradnju općeg polja planske oznake F30a na CGG Drenova sa ukupno 162 ukopna mjesta. U sklopu zahvata također će se urediti pristupne staze te polje priključiti na vodovodnu mrežu i oborinsku kanalizaciju. Provedena je nabava za izgradnju i započela je izgradnja općih polja.

## **2.2.3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

### **2.2.3.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

### **Rekonstrukcija Opatijske ulice**

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja je započela u travnju 2017. godine. Temeljem provedenog javnog natječaja ugovoreni su radovi na rekonstrukciji i započeto je građenje polovinom veljače 2020. godine i završeno u srpnju 2020. godine. Rekonstruiran je dio Opatijske ulice u dužini od 291,37 m sukladno izmjenama u projektnoj dokumentaciji. Dobivena je prometnica širine 2x 3,55 m sa pješačkim hodnicima širine 1,60 m izrađenim u dijelu rekonstruiranog zahvata. U sklopu rekonstrukcije ulaza u hotelski kompleks izgrađeno je raskrižje u formi rotora polumjera 13,00 m. U trupu ceste izvršena je ugradnja infrastrukturne instalacije oborinske odvodnje u dužini od 246,00 m sa pripadajućim upojnim bunarom smještenim u centru rotora, instalacija, javne rasvjete u dužini 420,00 m i DTK instalacije u dužini od 70 m. U sklopu rekonstrukcije ceste pored proširenja izvedena su dva autobusna ugibališta sa nadstrešnicama za korisnike. Također je izvršeno prelaganje magistralnog cjevovoda vode u dužini od 276,00 m te ugradnja plinovoda u dužini od 295,00 m u trup ceste koje je financirao investitor hotelskog kompleksa.

### **Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2**

Nastavljena je izrada tehničke dokumentacije. U 2020. godini izrađeni su glavni projekti za prometnice radnog naziva OU1 i OU2. Prometnica OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne dužine 130 m. Nastavljena je imovinsko-pravna priprema.

Zbog prolongiranja rokova izgradnje samog stambeno-poslovnog kompleksa Rastočine, prolongira se u iduće godine i početak izgradnje prometnice.

### **Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka**

Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim objektima, ugovorena je u mjesecu rujnu 2018. godine obnova idejnih projekata te parcelacije za rekonstrukciju ulice Mate Lovraka, kao i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole. Izvršena je obnova idejnih projekata sukladno Zakonu o prostornom uređenju i podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu.

### **Rekonstrukcija Cambierieve ulice**

Izrađeno je idejno rješenje i dio glavnih projekata. Radilo se na imovinsko pravnoj pripremi rješavanja zemljišta za gradnju. Planira se rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m, a u skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok.

### **2.2.3.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

#### **Uređenje šetnice ispod TN Costabella**

U svrhu rekonstrukcije šetnice na području izgradnje TN Costabella izrađen je izvedbeni projekat sa troškovnikom radova. Radovi su započeli krajem kolovoza i dovršeni polovinom studenog 2020. godine. Šetnica se uredila na način da su se pješačke površine dovele u visinu prije započetih radova na TN Costabela, završno se obradila šljunkom granulacije 0-4 u propisanoj debljini. Ukupna površina obuhvata iznosi približno 1.420 m<sup>2</sup> te se proteže u dužini od 222 metra sukladno izvedbenom projektu šetnice.

Također se obnovila postojeća javna rasvjeta te su se dodali i novi stupovi javne rasvjete. Postavila se nova urbana oprema te izgradila pješačka ograda na mjestima gdje je zbog radova na plažnom pojasu uklonjena.

### 3. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2020. GODINI

#### 3.1. Financijski pokazatelji

#### 3.1.1. ULAGANJA U GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Tablica. 1.

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2020.	Tekući Program 2020.	Izvršenje 1-12/2020.	Index
<b>1.</b>	<b>Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga</b>	<b>2.440.500,00</b>	<b>2.440.500,00</b>	<b>47.250,01</b>	<b>1,9</b>
1.1.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.540.500,00	1.540.500,00	32.465,48	2,1
1.2.	Izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00	885.207,00	0,00	0,0
1.3.	Izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	14.793,00	14.793,00	14.784,53	99,9
<b>2.</b>	<b>Reciklažna dvorišta</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>125.461,83</b>	<b>34,9</b>
2.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	38.000,00	38.000,00	37.931,25	99,8
2.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	259.500,00	259.500,00	25.030,58	9,7
2.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0
<b>3.</b>	<b>„0“ faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<b>4.</b>	<b>Selekcija otpada</b>	<b>1.616.100,00</b>	<b>1.791.090,00</b>	<b>1.791.087,99</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.616.100,00	1.791.090,00	1.791.087,99	100,0
<b>5.</b>	<b>Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac</b>	<b>300.000,00</b>	<b>319.960,00</b>	<b>319.953,97</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	319.960,00	319.953,97	100,0
<b>6.</b>	<b>Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina</b>	<b>108.000,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>89.314,62</b>	<b>87,1</b>
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	108.000,00	102.600,00	89.314,62	87,1
<b>7.</b>	<b>Nabavka spremnika za selektirani otpad</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>397.680,18</b>	<b>99,9</b>
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	398.000,00	398.000,00	397.680,18	99,9

<b>8.</b>	<b>Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>2.229.150,00</b>	<b>1.899.351,70</b>	<b>85,2</b>
8.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	1.909.000,00	1.909.000,00	1.614.449,02	84,6
8.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	337.000,00	320.150,00	284.902,68	89,0
<b>9.</b>	<b>Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom</b>	<b>7.768.600,00</b>	<b>7.941.300,00</b>	<b>4.670.100,30</b>	<b>58,8</b>
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	1.947.000,00	1.947.000,00	1.652.380,27	84,9
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.800.000,00	1.800.000,00	57.496,06	3,2
9.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	3.121.600,00	3.294.300,00	2.945.439,44	89,4
9.4.	Sveukupno izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	14.793,00	14.793,00	14.784,53	99,9
9.5.	Sveukupno izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	885.207,00	885.207,00	0,00	0,0

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu iznose 4.670.100,30 kuna što je 58,8% planiranih sredstava koja uključuju naknadno izvršene preraspodjele. Izvori financiranja su: sredstva fondova EU u ukupnom iznosu od 1.652.380,27 kuna, sredstva od naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 57.496,06 kuna, sredstva proračuna u ukupnom iznosu od 2.945.439,44 kuna, sredstva kapitalne pomoći općinskih i gradskih proračuna u iznosu od 14.784,53 kuna.

Sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom neutrošena u 2019. godini u iznosu 885.207,00 kuna nisu utrošena ni u 2020. godini, pa se prenose za realizaciju EU projekta "Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga" u 2021. godinu. Za istu namjenu prenijet će se i neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz 2020. godine u iznosu od 2.069.560,60 kuna, odnosno sveukupno se prenose sredstva u 2021. godinu u visini od 2.954.766,96 kuna.

### **3.2. Realizacija planiranih radova**

#### **Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga**

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Izrađeni su izvedbeni projekti i troškovnik kao dio tendera za javnu nabavu radova. Ugovor za sufinanciranje preko EU fondova potpisan je početkom godine kada se krenulo s provođenjem postupka javne nabave, ali se zbog opsežnih kontrola nadležnih tijela i epidemije Covid - 19, ista produžila na duži vremenski rok nego što je planirano. Javno otvaranje ponuda bilo je krajem godine, nakon čega se sukladno zakonu vršila kontrola ponuda te se početak gradnje predviđa u I kvartalu 2021. godine.

#### **Reciklažna dvorišta**

Do 2020. godine su uspostavljena dva reciklažna dvorišta, jedno na Mihačevoj dragi, te jedno na Pehlinu. Također su u radu dva mobilna reciklažna dvorišta koja su postavljena u planiranim terminima u određenim dijelovima Grada.

U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića, površine oko 1000 m<sup>2</sup>, za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija te je tada također izvršena prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. Izgrađeno reciklažno dvorište predano je na upravljanje KD Čistoći d.o.o. Otvaranjem trećeg stacionarnog reciklažnog dvorišta, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića u Rijeci, kao i sva ostala, služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća uporaba. Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda.

### **"0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija**

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine.

Tijekom prve polovine 2020. godine dogovorene su sve aktivnosti sanacije sa nadležnim državnim tijelima te je započeta izrada idejnih projekata za izmjenu lokacijske dozvole, odnosno izmjenu prostornih uvjeta, a sanacija odlagališta bi se započela tijekom 2021. godine.

### **Selekcija otpada**

Kreditne obveze za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za izgradnju sortirnice za otpad na lokaciji Mihačeva draga izvršavaju se sukladno otplatnim planovima. Zadnja rata kredita dospijeva 30. lipnja 2021. godine.

### **Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac**

Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika. KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije provodi monitoring, sukladno zakonu, kroz vremenski period od 20 godina, tj. do 2037. godine. U sklopu ispitivanja i mjerenja, vrši se nadzor preko izgrađene monitoring stanice, u smislu ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, dok se istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoće podzemnih voda na referentnim izvorištima.

### **Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"**

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja nastavlja se provoditi zasebno kao zakonska obveza kroz vremenski period od 20 godina, tj. do 2032. godine. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrše se ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica preko postojeće monitoring stanice, a program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

### **Nabavka spremnika za selektirani otpad**

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) za iskaz interesa nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija,“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Temeljem potpisanog Ugovora ukupno je odobreno 19322 spremnika različitog volumena, od čega 9.661 spremnik za papir i karton te 9.661 spremnik za plastiku, metal i tetrapak.

Početak 2020. godine zaprimljeno je 2032 komada spremnika od 1100 L, od čega 1016 kom žute boje za plastiku, metal i tetrapak te 1016 komada plave boje za papir i karton. Isti su u kompletu predani na korištenje KD Čistoći d.o.o. za potrebe sakupljanja odvojenog otpada unutar granica grada Rijeke. U prosincu 2020. godine zaprimljeno je drugom isporukom još 8645 spremnika različitog volumena (120L, 240L, 360 L) u plavoj boji za odvojeno prikupljanje papira i kartona. Za navedene spremnike čeka se dovršetak dokumentacije o primopredaji sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te se očekuje predaja na uporabu KD Čistoći u I kvartalu 2021. godine.

### **Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom**

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija,“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za navedene aktivnosti, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Za navedeni program, u prvoj polovici 2020. godine, nastavljane su aktivnosti po pojedinim grupama a sukladno zahtjevu produžen je rok sa

19.06.2020. godine na 31.12.2020. godine. Naime, zbog epidemije Covid-19 nisu se mogle provesti izobrazne aktivnosti vezane za vrtiće i škole do 19.06.2020. godine, te su navedene aktivnosti u suženom opsegu provedene do kraja 2020. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

### **ZAKLJUČKA**

- 1. Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.**
- 2. Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**