

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA
ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2020. GODINU**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		3.675,00
Dodatni prioritet: Postava ograde u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 9 te rukohvata na spoju Bribirske ulice s Ličkom i Bijačkom ulicom	Postavljeno je 6 m dvoredne ograde u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 9 te 9 m rukohvata na spoju Bribirske ulice sa Ličkom i Bijačkom ulicom.	3.675,00
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		268.278,84
Uređenje ograđene zelene površine u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120	Na navedenoj je lokaciji uređena zelena površina: izvedeni su iskopi temelja za stepenice te su izrađene stepenice, kape na kamenim zidovima i dvoredna metalna ograda.	13.158,63
Postava klupe za sjedenje u ograđenoj zelenoj površini u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120	Postavljena je klupa s naslonom na navedenoj lokaciji.	5.000,00
Uređenje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8	Izvedeni su građevinski radovi u dvije faze: iskolčenje terena, iskopi, srušeni su zidovi, stepenice i staze, izrađeni su temelji i zidovi, parkovni rubnjaci i ograda s vertikalnom ispunom te je oličena bravarija. Od hortikulturnih radova je uklonjena samonikla vegetacija, dovezena plodna zemlja, orezana su stabla te je uklonjen razni komunalni otpad. U 2019. godini izrađeno je idejno rješenje, geodetski snimak i glavni projekt u iznosu od 17.437,50 kn, što je sveukupno 247.406,88 kn utrošenih za ovaj zahvat.	229.969,38
Opremanje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8	Postavljene su dvije stolne garniture.	16.250,00
Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	Dovezena je plodna zemlja i zasijana trava te postavljena protukorovska folija.	1.286,25
Uređenje ograđene zelene površine u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120	Pokošena je površina iza autobusne stanice, uklonjena su 2 suha stabla te posađeno novo zelenilo.	2.614,58
ENERGO D.O.O.		128.268,75
Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase od kućnog broja 11 prema jogu	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	21.101,25
Proširenje javne rasvjete u fitness parku u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	66.891,75

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1	Odustalo se od realizacije zbog nedostatnih sredstava mjesnog odbora.	–
Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 2	Odustalo se od realizacije zbog nedostatnih sredstava mjesnog odbora.	–
Proširenje javne rasvjete od Bakarske ulice kod kućnog broja 32 do Ulice Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 29	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	40.275,75

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2020. GODINU.

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRAN SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	7.500,00		7.500,00
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta u Cavtatskoj ulici između kućnih brojeva 1, 3 i 5	5.000,00	Izrađen je projekt ispitivanja mogućnosti za izvedbu parkirališta na navedenoj lokaciji.	5.000,00
Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić	2.500,00	Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	2.500,00