

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE  
PRIORITETE NA PODRUČJU MO GRBCI ZA 2020. GODINU**

**I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
		<b>72.875,61</b>
<b>KD ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>62.877,86</b>
Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	Do 31.12.2019. godine je izvedena tehnička priprema te je izveden plato rekreativne zone. Iskazani rashodi odnose se na izradu kamene obloge pokosa uz plato rekreativne zone, iskolčenje terena, iskope i izradu nasipa, odvoz i zbrinjavanje otpada, a od hortikulturnih radova izvedeno je raščišćavanje šumske sastojine.	62.877,86
<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>9.997,75</b>
Proširenje javne rasvjete u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3 A	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	9.997,75

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2020.**

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	<b>13.363,00</b>		<b>13.362,50</b>
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>9.375,00</b>		<b>9.375,00</b>
Ugradnja usporivača prometa tipa "ležeći policajac" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 49A	4.375,00	Izrađeni su projekt ugradnje usporivača prometa tipa "ležeći policajac" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	4.375,00
Uređenje nogostupa na raskrižju Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice	2.500,00	Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	2.500,00
Uređenje nogostupa u Primorskoj ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C	2.500,00	Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	2.500,00
<b>KD ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>3.988,00</b>		<b>3.987,50</b>
Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	3.988,00	Radi izgradnje pristupne staze uklonjena je vegetacija.	3.987,50