

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA  
VOJAK U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2020. GODINE**

**II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

R. br.	R. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	33	<b>MO VOJAK</b>			<b>67.515,64</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>41.312,50</b>
33.1			Sanacija stubišta u Radićevoj ulici između kućnih brojeva 16 i 18	Na navedenoj je lokaciji izbetonirano 3 m <sup>3</sup> površine.	4.925,00
33.2			Sanacija zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 20	Saniran je zid površine 1 m <sup>2</sup> na navedenoj lokaciji.	1.625,00
33.3			Sanacija stubišta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2	Izvedeni su radovi na sanaciji 10 m <sup>2</sup> stubišta.	10.950,00
33.4			Uređenje podloge za spremnike za otpad u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 8	Izvedeno je uređenje podloge za spremnike za otpad u površini od 12 m <sup>2</sup> .	10.156,25
33.5			Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 92ABC	Oličeno je 40 m ograde ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2020. godini.	5.000,00
33.6			Dodatni prioritet: Sanacija stubišta u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 1	Izvedeni su radovi uređenja stubišta u površini od 50 m <sup>2</sup> .	8.656,25
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>26.203,14</b>
33.7			Sanacija oštećenih rubnjaka uz zelene površine u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5	Sanirani su kameni rubnjaci.	6.620,63
33.8			Postava rubnjaka uz zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka zapadno i južno od kućnih brojeva 92ABC	Postavljeno je sveukupno 68 m parkovnog rubnjaka.	12.888,76
33.9			Građevinsko i hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Šćitara južno i istočno od kućnog broja 5	Dobavljena je plodna zemlja i posijana trava te je posađeno 6 zimzelenih grmova.	6.693,75

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2020. GODINU.

R.br.	R.B R.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
19	19	<b>MO VOJAK</b>		<b>4.375,00</b>		<b>4.375,00</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>4.375,00</b>		<b>4.375,00</b>
19.1			Izrada projekta obnavljanja postojećih vibro traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice Drage Šćitara	4.375,00	Izrađen je projekt obnavljanja postojećih vibro traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice Drage Šćitara te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	4.375,00