

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2020. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2019. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2019. godine. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova:

RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	BULEVARD			128.329,90
	A.	RIJEKA PROMET		128.329,90
5.1		Dodatni prioritet: rekonstrukcija nogostupa u Ulici Šetalište J.Rakovca od početka do broja 7A	Izvedeni su radovi na rekonstrukciji nogostupa u Ulici Šetalište J.Rakovca od početka ulice do broja 7A u dužini 100m. Postavljeni su cestovni parkovni rubnjaci, parkovna pasica, betonske šuplje prizme u kortidoru drvoreda te završno uređenje površine nogostupa asfaltom.	126.829,90
5.2		Postava prometnog ogledala na križanju Šetališta J. Rakovca i ulice M. Piškulića Zamjenski prioritet: Postava zaštitne ograde na stubištu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 8 i u Gajevoj ulici kod kućnog broja 6.	Postavljeno je sveukupno 10 m' rukohvata na obje lokacije.	1.500,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2020. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2020. godini do zaključno s 31. prosinca 2020. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	MO BULEVARD		1.875,00		1.875,00
	B.	RIJEKA PROMET	1.875,00		1.875,00
4.1		Uređenje prostora oko drvoreda i cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka ulice do kućnog broja 29.	1.875,00	Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja navedenih radova.	1.875,00