

**Izvešće**  
**o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete**  
**na području mjesnih odbora za 2021. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Gradonačelnik

Rijeka, 13. 4. 2022.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke  
n/r predsjednice Ane Trošelj**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2021. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

**GRADONAČELNIK**



**Marko FILIPOVIĆ**

**Izvješće**  
**o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2021. godinu**

**I. UVOD**

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) i Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2021. godini.

U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu od 11.525.590,00 kuna. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 5.837.050,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 911.093,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 4.777.447,00 kn za navedene zahvate.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u 2021. godinu prenijet je i dio radova iz prethodnog razdoblja a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja izvještajnog razdoblja već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 74.410,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2021. godinu čini ukupan iznos od 11.600.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete (tekuća godina, prijelazni radovi).

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta, a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz prethodnog razdoblja i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2021. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

## II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

Red. broj	Red. broj	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>			<b>41.519,14</b>
		<b>A.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>41.519,14</b>
1.1.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	U 2019. godini obavljani su hortikulturni radovi u iznosu od 3.403,75 kn. U 2020. godini izvršeni su radovi iskolčenja terena, iskopa te raščišćavanje šumske sastojine u iznosu od 50.869,38 kn. U 2021. godini izveden je iskop za temelje zidova i betoniranje sjevernog zida. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 95.792,27 kn.	41.519,14
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>MO LUKA</b>			<b>16.996,13</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>16.996,13</b>
2.1.			Dodatni prioritet: Postava dva pilomata u Zagrebačkoj ulici	U 2020. godini izrađen je projekt postave dva pilomata u iznosu od 2.500,00kn. U 2021. godini postavljen je jedan pilomat i jedan stupić na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 86.168,76 kn.	16.996,13
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>MO PEHLIN</b>			<b>16.650,00</b>
		<b>A.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>16.650,00</b>
3.1.			Dodatni prioritet: Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22C	Izrađen je glavni projekt.	16.650,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>MO SRDOČI</b>			<b>781.742,21</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>763.452,21</b>
4.1.			Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 15 do kućnog broja 39	Sukladno projektu i građevinskoj dozvoli izvedena je rekonstrukcija dijela ceste ulice Tonžino u duljini od 246 m. Rekonstrukcija je financirana iz sredstava redovnog održavanja u iznosu od 484.098,66 kn i prioriteta mjesnog odbora Srdoči u ukupnom iznosu 1.324.686,24 kn. Sveukupna vrijednost zahvata iznosi 1.808.784,90 kn. Utrošena	694.750,00

				sredstva obuhvaćaju i usluge projektantskog i obračunskog nadzora te koordinatora II zaštite na radu. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje 1.513,78 m <sup>2</sup> prometnice i 396,98 m <sup>2</sup> površine nogostupa. Izrađena su dva upojna bunara i postavljeno je 183,10 m <sup>1</sup> oborinske kanalizacije.	
4.2.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa tipa "Jastuk" u Ulici Antuna Branka Šimića i Ulici Mate Lovraka	Izvedeni su radovi na ugradnji usporivača prometa tipa "Jastuk" ugradnjom asfalt betona. Postavljena je sva horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu sa izrađenim elaboratom za ugradnju usporivača prometa u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn iz 2020. godine.	28.836,25
4.3.			Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ive Vojnovića kod kućnog broja i 27 te u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 18/1	U 2019. godini asfaltirano je 1022 m <sup>2</sup> kolnika i vrijednost radova iznosi 197.296,68 kn. U 2020. godini nastavljeno je rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ive Vojnovića kod kućnih brojeva 30 i 34, te je izrađen upojni bunar, slivnički kanal s rešetkom i postavljeno je 14,50 m <sup>1</sup> cjevovoda. Vrijednost radova iznosi 49.834,25 kn.	39.865,96
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>18.290,00</b>
4.4.			Dodatni prioritet: Tehnička priprema za uređenje površine sa fitness spravama između ulica Tonžino i Kurirski put	Izrađen je glavni projekt.	18.290,00
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>MO ŠKURINJE</b>			
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		
5.1.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa u Ulici 19. udarne divizije kod spoja s Ulicom Milana Rustanberga	U 2021. ugrađen je usporivač prometa.	9.750,00
		<b>UKUPNO:</b>	<b>T.D. RIJEKA PROMET</b>		<b>790.198,34</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>76.459,14</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>0,00</b>
			<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>866.657,48</b>

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2021. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2021. godinu.

### **III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU.**

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2021. godini do zaključno s 31. prosinca 2021. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>MO BANDEROVO</b>		<b>93.125,00</b>		<b>75.057,91</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>66.125,00</b>		<b>48.060,06</b>
1.1.			Uklanjanje bodljikave žice i postava rukohvata na stubama u Ulici Frana Kresnika na prilazu kućnom broju 27	10.000,00	Uklonjena je bodljikava žica i postavljeno je 25 m´ rukohvata.	11.562,50
1.2.			Postava stupića na nogostupu u Ulici Frana Kresnika od kućnog broj 9 do kućnog broja 17	4.000,00	Izvedena je postava dvadeset metalnih stupića.	3.575,00
1.3.			Postava usporivača prometa u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnih brojeva 30 i 40	13.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekti postave i privremene regulacije prometa u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljena je jedan usporivač prometa sa popratnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 21.500,00 kn.	17.125,00
1.4.			Sanacija prolaza u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 23/1	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-

1.5.			Djelomična sanacija nogostupa u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 3 do kućnog broja 7, u Ulici Uspon Ladislava Tomee od kućnog broja 1 do kućnog broja 5 i na raskrižju Ulice Braće Branchetta i Ulice Uspon Ladislava Tomee	23.500,00	U 2020. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi na djelomičnoj sanaciji nogostupa na planiranim lokacijama, te je asfaltirano 49,9 m2 nogostupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 15.831,81 kn.	13.331,81
1.6.			Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 29	5.000,00	Na navedenoj lokaciji uređeno je 3,06 m2 površine podesta za spremnike za komunalni otpad.	2.465,75
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
1.7.			Proširenje javne rasvjete u parku sjeverno od Vukovarske ulice kod kućnog broja 56	7.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	7.000,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>20.000,00</b>		<b>19.997,85</b>
1.8.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12	12.000,00	Postavljen je stol za stolni tenis.	12.500,00
1.9.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12	8.000,00	Na ulazima u igralište postavljena je dvoredna ograda 8,9 m dužine. Izvršeno je freziranje panjeva te uklanjanje stabala i grmova. Uklonjena je klackalica.	7.497,85



2	2	MO BELVEDER		148.000,00		126.518,10
		A.	RIJEKA PROMET	27.000,00		22.813,13
2.1.			Postava stupića u Ulici Ruđera Boškovića kod kućnog broja 2	2.000,00	Izvedena je postava deset metalnih stupića.	1.787,50
2.2.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19 Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 15 do 21	25.000,00	Na navedenoj je lokaciji asfaltirano 133 m2 nogostupa.	21.025,63
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	121.000,00		103.704,97
2.3.			Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - II. FAZA	70.000,00	Na navedenoj je lokaciji uređena zelena površina sa iskopom temelja, izradom nove betonske podloge i postavom parkovnih rubnjaka. Izvršeno je orezivanje i uklanjanje grmova i stabala, te je izvedeno interventno čišćenje.	60.895,69
2.4.			Opremanje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - I. FAZA	30.000,00	Izvedena je dobava i postava dvije klupe s naslonom i dvostruke ljuljačke.	21.125,00
2.5.			Postava ograde u parku u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44 i obnova postojeće ograde s južne strane kućnog broja 44	14.000,00	Izvedeni su radovi ličenja postojeće ograde u dužini od 13 m i postavljena je nova ograda dužine 21,50 m s zapadne strane kućnog broja 44.	14.684,28
2.6.			Postava dvije klupe tipa "obala" u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 6 ispred glavnog ulaza u Osnovnu školu Brajda	7.000,00	Postavljene su dvije klupe tipa "obala".	7.000,00

<b>3</b>	<b>3</b>	<b>MO BRAJDA - DOLAC</b>		<b>157.645,00</b>		<b>107.685,05</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
3.1.			Popravak i ličenje stupića u Ulici Beli Kamik i u Krešimirovoj ulici	10.000,00	Na planiranim lokacijama popravljeno je 46 postojećih metalnih stupića i postavljeno je 17 metalnih stupića.	10.000,00
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>147.645,00</b>		<b>97.685,05</b>
3.2.			Tehnička priprema za uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	5.000,00	U 2020. godini izrađen je geodetski snimak, idejno rješenje i glavni projekt u iznosu od 18.750,00 kn. Preostali iznos od 5.000,00 kn utrošen je u 2021. godini na uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11.	-
3.3.			Djelomično uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	17.645,00	U 2020. godini izvršeni su hortikulturni radovi u iznosu od 17.355,00 kn. U 2021. godini izvršeno je orezivanje i uklanjanje grmova i stabala, kao i odvoz komunalnog otpada, te je postavljen novi sloj šljunka na površini od 132 m <sup>2</sup> . Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 39.665,05 kn.	22.310,05
3.4.			Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	5.000,00	U 2020. godini izrađen je geodetski snimak, idejno rješenje i glavni projekt u iznosu od 18.750,00 kn. Preostali iznos od 5.000,00 kn teretiti će prijelazne radove u 2022. godini i preusmjeren je na uređenje	-

					zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15.	
3.5.			Djelomično uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
3.6.			Tehnička priprema za dodatno opremanje Parka Pomerio	5.000,00	Iznos od 5.000,00 kn teretiti će prijelazne radove u 2022. godini i preusmjeren je na uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15.	-
3.7.			Dodatno opremanje Parka Pomerio	50.000,00	Postavljene su dvije njihalice na oprugu, klackalica i vrtuljak.	46.625,00
3.8.			Postava fitness sprava u Parku Pomerio	25.000,00	Postavljena je polužna stolica odgurivanje-povlačenje za dvije osobe i horizontalne ljestve.	28.750,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>MO BRAŠĆINE PULAC</b>		<b>594.062,00</b>		<b>503.145,25</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>590.000,00</b>		<b>500.895,25</b>
4.1.			Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 44	15.000,00	Postavljena je zaštitna ograda duljine 52 m <sup>1</sup> .	14.300,00
4.2.			Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 6 do kućnog broja 8	25.000,00	U 2020. godini u iznosu od 1.875,00 kn izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. U 2021. godini izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 19.366,00 kn.	17.491,00

4.3.			Sanacija zida u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 37	18.125,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	25.789,37
4.4.			Postava stupića na nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 26 prema Osnovnoj školi Kozala	18.000,00	Na navedenoj je lokaciji postavljeno sveukupno 90 komada metalnih stupića.	16.087,50
4.5.			Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja.34	50.000,00	Sanirano je 4,5 m3 zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 34.	38.016,87
4.6.			Sanacija zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 7	20.000,00	Sanirano je 4,5 m3 zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 7.	24.590,00
4.7.			Uređenje dijela puta u Ulici Brašćine kod kućnog broja 11	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
4.8.			Sanacija zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 13	30.000,00	Sanirano je 8 m3 zida u Ulici Brašćine kod kućnog broja 13.	26.120,00
4.9.			Dodatno osvjetljenje pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod Osnovne škole Belveder	8.000,00	Postavljeno je dodatno osvjetljenje na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala kod OŠ Belveder.	5.754,25
4.10.			Izrada betonske pasice u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 12 za smještaj spremnika za komunalni otpad	8.000,00	Uređen je plato površine 10 m2 za smještaj spremnika za komunalni otpad.	7.035,00
4.11.			Sanacija nogostupa od dvorane Dinko Lukarić do kućnog broja 26 u Ulici Kozala	35.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i sanirano je 160 m2 nogostupa.	30.433,13
4.12.			Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2	20.000,00	Sanirano je 4,36 m3 zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2.	23.094,50
4.13.			Postava stupića u Ulici Kozala od kućnog broja 26 prema kućnom broju 34A	10.000,00	Postavljeno je 50 stupića u Ulici Kozala od kućnog broja 26 prema kućnom broju 34A.	8.937,50

4.14.			Postava ležećih policajaca u Ulici Lukovići kod dječjeg parka	4.875,00	U 2020. godini izrađeni su projekt postave i projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 3.125,00 kn. U 2021. godini postavljeni su ležeći policajci u Ulici Lukovići kod dječjeg parka. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 14.050,00 kn.	10.925,00
4.15.			Semaforizacija pješačkog prijelaza u blizini Osnovne škole Belveder Zamjenski prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu kod OŠ Belvedere u Ulici Kozala	160.000,00	Izrađeni su elaborati povećanja stupnja sigurnosti i privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na pješačkom prijelazu. Izvedeni su radovi na povećanju stupnja sigurnosti prometa na navedenoj lokaciji. Demontirana je postojeća i postavljena nova vertikalna signalizacija. Obilježena je nova horizontalna signalizacija i obnovljene su postojeće vibro trake. Izgrađen je središnji cestovni otok.	130.461,75
4.16.			Ličenje ograda od početka do kraja Ulice Internacionalnih brigada	10.000,00	Izvedeni su radovi na ličenju dvorednih ograda u dužini od 185 m.	9.250,00
4.17.			Sanacija potpornog zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 34	25.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	20.542,50
4.18.			Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 1	15.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	19.477,50

4.19.			Uređenje nogostupa u Kvarnerskoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 29	25.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Asfaltom je sanirano 130 m2 nogostupa.	22.096,88
4.20.			Sanacija kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87	73.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Na navedenoj lokaciji asfaltom je sanirano 400 m2 kolnika.	50.492,50
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>2.062,00</b>		<b>0,00</b>
4.21.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 12	1.031,00	U 2020. godini postavljeno je jedno rasvjetno tijelo i time je zahvat realiziran u cijelosti.	-
4.22.			Postava lampe u Ulici Drenovski put preko puta kućnog broja 11	1.031,00	U 2020. godini postavljeno je jedno rasvjetno tijelo i time je zahvat realiziran u cijelosti.	-
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.250,00</b>
4.23.			Postava koša za otpad u fitness parku na Pulcu	2.000,00	Postavljen je koš za otpad u fitness parku na Pulcu.	2.250,00
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>MO BULEVARD</b>		<b>103.125,00</b>		<b>86.177,96</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>103.125,00</b>		<b>86.177,96</b>
			Uređenje prostora oko drvoreda i cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka ulice do kućnog broja 29		U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji nogostupa i postavljeno je 167 m' cestovnih i 146 m' parkovnih rubnjaka, parkovna pasica i betonske šuplje prizme. Asfaltom je	
5.1.				103.125,00	sanirano 551 m2 nogostupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 88.052,96 kn.	86.177,96

<b>6</b>	<b>6</b>	<b>MO CENTAR SUŠAK</b>		<b>107.322,00</b>		<b>34.400,00</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>95.000,00</b>		<b>29.812,50</b>
6.1.			Djelomična sanacija partera trga u Ulici Milana Smokvine Tvrdog sa zapadne strane kućnog broja 4	80.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
6.2.			Postava svjetlećeg znaka s treptačem na pješačkom prijelazu na cesti D-404	15.000,00	Izrađeni su elaborat postave svjetlećeg znaka i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni građevinski i elektro radovi. Dobavljen je i postavljen svjetleći znak s treptačem.	29.812,50
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>12.322,00</b>		<b>4.587,50</b>
6.3.			Uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u ulici Trsatske stube kod kućnog broja 5	12.322,00	U 2020. godini započeti su hortikulturni radovi u iznosu od 7.676,25 kn. U 2021. godini dovršeni su radovi orezivanja i uklanjanja stabala. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 12.263,75 kn.	4.587,50
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>MO DRAGA</b>		<b>335.000,00</b>		<b>208.542,50</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>335.000,00</b>		<b>208.542,50</b>
7.1.			Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 45 do kućnog broja 55	175.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i asfaltom je sanirano 900 m2 kolnika.	114.900,00
7.2.			Sanacija kolnika u Ulici Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog broja 6A	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Radovi sanacije su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	1.875,00

7.3.			Sanacija potpornog zida u Ulici Pelinova Gora kod kućnog broja 6	40.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	40.361,25
7.4.			Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 22 A do kućnog broja 12/1	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa, te je asfaltom sanirano 300 m2 kolnika.	51.406,25
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>1.104.800,00</b>		<b>849.611,56</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>783.800,00</b>		<b>595.967,75</b>
8.1.			Postava prometnog ogleдалa na raskrižju Ulice Kuzminački put i Ulice Brune Francetića	2.000,00	Postavljeno je jedno prometno ogleдалo.	1.700,00
8.2.			Postava smjerokaza za Gradsku knjižnicu Rijeka - ogranak Drenova kod rotora u blizini knjižnice i u Ulici Drenovski put	2.000,00	Postavljena su dva smjerokaza za Gradsku knjižnicu Rijeka - ogranak Drenova.	1.950,00
8.3.			Sanacija kolnika u Ulici Drenovski put od kućnog broja 83 do kućnog broja 91	20.000,00	Asfaltom je sanirano 186 m2 kolnika.	27.492,50
8.4.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 28 A	33.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. Radovi sanacije su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
8.5.			Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića između kućnih brojeva 28 i 28 A	58.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-



8.6.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 29	50.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji oborinskih voda te su postavljene cijevi u duljini 50 m´ za odvodnju i tri šahte. Izveden je upojni bunar.	56.701,30
8.7.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Humski put kod kućnog broja 14	30.000,00	Sanacijom oborinskih voda postavljeni su rubnjaci i asfaltirano je 99 m2 kolnika.	19.256,48
8.8.			Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju s Ulicom Drenovski put	125.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. Asfaltom je sanirano 841 m2 kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 128.144,38 kn.	125.644,38
8.9.			Izrada projekta nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Stanka Frankovića i Ulice Drenovski put	8.000,00	Izrađen je projekt nove regulacije prometa.	8.000,00
8.10.			Postava zaštitne ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32	3.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
8.11.			Izrada zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17	8.000,00	Izvršen je dio radova izrade zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	3.500,00
8.12.			Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Kućina kod kućnog broja 1	8.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju betonskog podesta za spremnike za komunalni otpad površine 10m2.	8.082,50

8.13.			Uređenje podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Ivana Žorža preko puta kućnog broja 6	6.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.14.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Kuzminački put kod kućnog broja 1	25.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji oborinskih voda postavljanjem 2 slivne rešetke s izradom šahti.	19.519,00
8.15.			Označavanje parkirnih mjesta u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30 Zamjenski prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti prometa u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put	2.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke. U dogovoru s mjesnim odborom izrađeni su elaborati povećanja stupnja sigurnosti i privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	5.625,00
8.16.			Postava table s nazivom - Ulica Ivana Žorža kućni brojevi 7, 7A, 9, 11, 13 i 15	1.000,00	Postavljena je tabla s nazivom ulice.	862,50
8.17.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 21	550,00	U 2020. godini izvedeni su radovi iscrtavanja 10 parkirnih mjesta u iznosu od 450,00 kn i time je zahvat u cijelosti realiziran.	-
8.18.			Ugradnja svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 A	80.000,00	Izrađeni su elaborat ugradnje svjetlećeg znaka i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni građevinski i elektro radovi. Dobavljen je i postavljen svjetleći znak s treptačima.	57.216,88

8.19.			Rušenje zida na ulazu na parkiralište u Ulici Brdina zapadno od kućnog broja 11. Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Podbreg i zida u Ulici Brdina	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
8.20.			Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 11 do kućnog broja 31	297.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini asfaltom je sanirano 1200 m <sup>2</sup> kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 215.885,96 kn.	213.385,96
8.21.			Postava dva prometna ogledala u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 18	3.000,00	Postavljena su dva prometna ogledala.	2.975,00
8.22			Postava prometnog ogledala u Goranskoj ulici kod kućnih brojeva 21 do 25	1.000,00	Postavljeno je jedno prometno ogledalo.	1.487,50
8.23.			Dodatni prioritet: Postava troredne ograde na raskrižju ulica Bezimene i Goranske te ličenje postojeće u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 47		Postavljeno je 29 m´ troredne ograde i sanirana je postojeća ograda na navedenim lokacijama.	42.568,75
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>120.000,00</b>		<b>119.915,00</b>
8.24.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 56 A	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela i dva rasvjetna stupa.	21.570,00

8.25.			Proširenje javne rasvjete od Ulice Ravan kod kućnog broja 2 do Ulice Drenovski put kod kućnog broja 103	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela i dva rasvjetna stupa.	21.781,25
8.26.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 3 do kućnog broja 20	76.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	76.563,75
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>201.000,00</b>		<b>133.728,81</b>
8.27.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	70.000,00	Površina je očišćena od nepoželjne vegetacije i izvedeni su radovi iskopa i betoniranja temelja. Izvršeno je iskolčenje.	82.139,33
8.28.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	65.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
8.29.			Uređenje dječjeg igrališta na raskrižju Ulice Braće Hlača i Ulice Ružice Mihić	32.000,00	Izvedeni su radovi uređenja dječjeg igrališta i postavljena je antistres podloga.	30.144,48
8.30.			Uklanjanje stola za stolni tenis u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	2.000,00	Uklonjen je stari stol za stolni tenis.	2.500,00
8.31.			Postava stola za stolni tenis u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	12.000,00	Postavljen je stol za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	12.250,00
8.32.			Čišćenje otpada i vegetacije u Ulici Kučićki put uz kućni broj 35	20.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha stabla te je sa površine uklonjen razni komunalni otpad.	6.695,00

<b>9</b>	<b>9</b>	<b>MO GORNJA VEŽICA</b>		<b>267.875,00</b>		<b>255.659,88</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>139.000,00</b>		<b>126.801,25</b>
9.1.			Izrada projekta i izvedba nove regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom	100.000,00	Izrađeni su elaborat regulacije prometa i elaborat privremene regulacije prometa te su izvedeni građevinski i elektro radovi i izvedena je nova regulacija prometa.	99.576,25
9.2.			Postava dodatne LED rasvjete na pješačkom prijelazu kod Osnovne škole Gornja Vežica u Ulici Franje Belulovića	3.000,00	Postavljena je nova LED rasvjeta na navedenoj lokaciji.	3.000,00
9.3.			Uređenje platoa za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Zdravka Kučića kod kućnih brojeva 9 i 13	11.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od planirane aktivnosti.	-
9.4.			Sanacija stubišta u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 19	25.000,00	Sanirano je 52 m2 stubišta, te je oličeno 40 m' dvoredne ograde duž stubišta.	24.225,00
9.5.			Dodatni prioritet: Iscrtavanje parkirnih mjesta na području mjesnog odbora Gornja Vežica		Iscrtano je 86 parkirnih mjesta na području mjesnog odbora Gornja Vežica.	2.670,00
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>112.000,00</b>		<b>111.991,13</b>
9.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić kod kućnih brojeva 15 i 17	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
9.7.			Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića između kućnih brojeva 42 i 52	28.000,00	Postavljeno je devet rasvjetnih tijela.	27.968,75

9.8.			Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu i trgu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	80.000,00	Postavljeno je deset rasvjetnih tijela.	81.141,13
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>16.875,00</b>		<b>16.867,50</b>
9.9.			Tehnička priprema za uređenje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20 Zamjenski prioritet: Orezivanje stabala u blizini stupova javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića istočno od kućnih brojeva 42 do 52	6.875,00	U 2020. godini izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt u iznosu od 23.125,00 kn. Višak sredstava u iznosu od 6.875,00 kn usmjeren je na realizaciju prioriteta orezivanja stabala u blizini stupova javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića istočno od kućnih brojeva 42 do 52), a koji je zbog povećanja sredstava obuhvatio i njegov nastavak tj. dodatnu lokaciju u Ulici Ratka Petrovića od k.br. 72-80.	-
9.10.			Orezivanje stabala u blizini stupova javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića istočno od kućnih brojeva 42 do 52. NOVA LOKACIJA - Orezivanje stabala u blizini stupova javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića 72-80	10.000,00	Izvršeno je orezivanje stabala za koje se ustanovilo da smeta rasvjeti na navedenim lokacijama.	16.867,50
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>		<b>669.781,00</b>		<b>585.300,21</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>424.750,00</b>		<b>340.509,75</b>
10.1.			Uređenje parkirališta i dijela kolnika u Ulici Zametskog Korena kod kućnog broja 15	100.000,00	Izvedeni su radovi asfaltiranja 510 m2 površine na navedenoj lokaciji.	58.809,38

10.2.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	142.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi asfaltiranja 328,60 m2 površine na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 116.936,38 kn.	114.436,38
10.3.			Uređenje parkirališta u Ulici Zametskog korena južno od kućnih brojeva 36A i 36B	20.000,00	Asfaltirano je 89,05 m2 površine parkirališta na navedenoj lokaciji.	14.935,31
10.4.			Uređenje prostora za spremnike za komunalni otpad u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 14C	5.000,00	Izvedeni su radovi uređenja podesta za spremnike za komunalni otpad.	2.859,05
10.5.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Zametskog Korena	47.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi asfaltiranja 259,45 m2 površine na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 41.933,93 kn.	39.433,93
10.6.			Uređenje nogostupa u Mosorskoj ulici zapadno od kućnog broja 2	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeno je 40 m <sup>2</sup> cestovnih rubnjaka i asfaltom je sanirano 103,20 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 28.639,45 kn.	26.139,45

10.7.			Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 28 i 30	11.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt za usporavanje prometa tipa "jastuk" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 13.812,50 kn.	9.437,50
10.8.			Ugradnja usporivača prometa tipa "ležeći policajac" s pratećom vertikalnom signalizacijom u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 14	5.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt ugradnje usporivača prometa tipa "ležeći policajac" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 12.775,00 kn.	8.400,00
10.9.			Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	60.000,00	Izrađeni su elaborati povećanja stupnja sigurnosti i privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvedeni radovi obuhvaćaju postavu nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na prometnicama na području MO Gornji Zamet.	66.058,75



		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>17.031,00</b>		<b>16.935,00</b>
10.10.			Proširenje javne rasvjete u Bilogorskoj ulici kod kućnih brojeva 26 i 28	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.053,75
10.11.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Brigača kod kućnog broja 1	1.031,00	U 2020. godini postavljeno je jedno rasvjetno tijelo u iznosu od 2.968,75 kn i time je zahvat u cijelosti završen.	-
10.12.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55 D	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>228.000,00</b>		<b>227.855,46</b>
10.13.			Raščišćavanje zelene površine u Ulici Bože Starca Jurićeva južno od kućnog broja 13	15.000,00	Izvršeni su poslovi uklanjanja nepoželjne vegetacije, orezivanja grmova i stabala.	15.060,00
10.14.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	140.000,00	Izvršeni su građevni i hortikulturni radovi. Postavljeno je 4 m´ dvoredne ograde, 19 m2 antistres podloge, 131 m 2 riječnog šljunka, 20 m2 ograde od valovitog pletiva i 30 m2 ograde od neverzal pletiva.	81.152,33
10.15.			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	63.000,00	Postavljena je parkovna košarica, dvostruka ljučjačka, jednostruka i dvostruka njihalica na oprugu, tobogan s kulom, vrtuljak i klackalica s oprugama kao i klupe s naslonom.	113.250,00
10.16.			Orezivanje zelenila u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	10.000,00	Površine su očišćene od nepoželjne vegetacije te je uklonjen i razni komunalni otpad.	18.393,13

11	11	<b>MO GRAD TRSAT</b>		<b>166.000,00</b>		<b>164.787,50</b>
		<b>A.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>126.000,00</b>		<b>124.287,50</b>
11.1.			Proširenje javne rasvjete u parku za pse u blizini Sveučilišnog kampusa na Trsatu	20.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	17.940,00
11.2.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Viktora Bubnja kod kućnog broja 1 i kućnog broja 2	36.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	29.408,75
11.3.			Zamjena postojećih svjetiljki s LED svjetiljkama na bočalištu Boćarskog kluba Trsat	70.000,00	Zamijenjene su postojeće svjetiljke sa 6 komada LED svjetiljki i 6 reflektora te je postavljen jedan rasvjetni stup.	76.938,75
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.500,00</b>
11.4.			Postava pet klupa s naslonom u Parku Heroja	25.000,00	Postavljeno je 5 klupa na navedenoj lokaciji.	26.250,00
11.5.			Postava pet koševa za otpad u Parku Heroja	10.000,00	Postavljene su 4 parkovne košarice na navedenoj lokaciji.	9.000,00
11.6.			Postava klupe na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	5.000,00	Postavljena je klupa s naslonom na navedenoj lokaciji.	5.250,00
12	12	<b>MO GRBCI</b>		<b>211.637,00</b>		<b>197.845,37</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>148.625,00</b>		<b>135.117,24</b>
12.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3 Zamjenski prioritet: Uređenje potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 3a	60.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom izveden je betonski potporni zid u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 3a.	55.009,38

12.2.			Sanacija asfalta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	5.000,00	Asfaltom je sanirano 20 m2 površine.	3.685,00
12.3.			Ugradnja usporivača prometa tipa "ležeći policajac" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 49A	8.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt ugradnje usporivača prometa tipa "ležeći policajac" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 14.906,25 kn.	10.531,25
12.4.			Izrada projekta uređenja prometa u Primorskoj ulici Zamjenski prioritet: Uređenje prometa u Primorskoj ulici	10.000,00	Izvedeni su radovi postave dva prometna znaka i obnova prometne signalizacije.	3.335,00
12.5.			Uređenje nogostupa na raskrižju Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeni su cestovni rubnjaci i asfaltom je sanirano 32,40 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 34.100,32 kn.	31.600,32
12.6.			Uređenje nogostupa u Primorskoj ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeni su cestovni rubnjaci i asfaltirano je 49,10 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 33.456,29 kn.	30.956,29

		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>25.000,00</b>		<b>24.923,75</b>
12.7.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Diračje između kućnog broja 75 i kućnog broja 142	12.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	10.111,25
12.8.			Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 18 i kućnog broja 20	13.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.812,50
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>38.012,00</b>		<b>37.804,38</b>
12.9.			Sadnja stabala u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 3C	7.000,00	Posađena su tri stabla na navedenoj lokaciji.	4.679,38
12.10.			Opremanje rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	31.012,00	Postavljena je veslarica, troosovinsko vratilo i horizontalne ljestve.	33.125,00
<b>13</b>	<b>13</b>	<b>MO KANTRIDA</b>		<b>767.000,00</b>		<b>398.592,45</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>371.000,00</b>		<b>281.794,19</b>
13.1.			Izrada projektne dokumentacije za poboljšani - sigurni promet oko Osnovne škole Kantrida	7.000,00	Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšani - sigurni promet oko Osnovne škole Kantrida.	7.000,00
13.2.			Sanacija asfalta i kolnika u Bujskoj ulici od kućnog broja 36 do crkve Sv. Antuna Padovanskog	177.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini asfaltom je sanirano 730 m2 površine kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 144.618,75 kn.	142.118,75
13.3.			Uređenje parkirališta u Pulskoj ulici kod kućnog broja 46	60.000,00	Asfaltom je sanirano 240 m2 površine parkirališta.	37.781,25

13.4.			Sanacija stubišta i rukohvata u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 46 od ambulante do spoja sa Labinskom ulicom	25.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta i rukohvata na navedenoj lokaciji.	16.881,25
13.5.			Uređenje potpornog zida sjeverno od garaža u Bujskoj ulici kod kućnog broja 38	45.000,00	Uređen je potporni zid na navedenoj lokaciji.	40.483,31
13.6.			Sanacija nogostupa u Bujskoj ulici nasuprot kućnom broju 21	42.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021.godini asfaltom je sanirano 132,02 m2 površine nogostupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 35.629,63 kn.	33.129,63
13.7.			Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15 Zamjenski prioritet: Uređenje dijela parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	8.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija čiji su radovi prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
13.8.			Postava rukohvata u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	6.000,00	Postavljeno je u dužinu 16 m rukohvata na navedenoj lokaciji.	4.400,00
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>111.000,00</b>		<b>109.153,26</b>
13.9.			Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56	50.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija.	44.350,00
13.10.			Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 27 i kućnog broja 56	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.583,75

13.11.			Proširenje javne rasvjete na prolazu između Ulice Ede Jardasa kod kućnog broja 9 i Ulice Mate Balote	31.000,00	Postavljena su tri rasvjetna stupa i tri rasvjetna tijela.	35.077,50
13.12.			Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broj 38	22.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	27.142,01
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>285.000,00</b>		<b>7.645,00</b>
13.13.			Sanacija podloge dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 46	280.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
13.14.			Uklanjanje deponiranog biljnog materijala i komunalnog otpada uz stube na spoju Istarske ulice i Ulice Tenčićevo	2.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha i nagnuta stabla te je sa površine uklonjen razni komunalni otpad.	3.895,00
13.15.			Postava drvenih klupa na zid u Bujskoj ulici istočno od kućnog broja 15	3.000,00	Postavljene su dvije drvene klupe na zid na navedenoj lokaciji.	3.750,00
<b>14</b>	<b>14</b>	<b>MO KOZALA</b>		<b>234.000,00</b>		<b>212.738,83</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>25.000,00</b>		<b>21.442,50</b>
14.1.			Sanacija pješačke staze u Ulici Kalvarija od kućnog broja 26 prema kućnom broju 6 u Ulici Ante Kovačića	25.000,00	Uređeno je 42 m2 betonske staze na planiranoj lokaciji.	21.442,50
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>209.000,00</b>		<b>191.296,33</b>
14.2.			Dodatno opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 24	45.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	40.000,00
14.3.			Opremanje zelene površine u Ulici Stube Alberta Anđelovića	25.000,00	Na zamjenskim lokacijama u Ulici Silvije Bačića 19 postavljena	24.500,00

			sjeverno i zapadno od kućnog broja 4		je 1 klupa i na Volčičevom trgu 1 postavljene su stolna garnitura i 2 klupe s naslonom.	
14.4.			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5	10.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija, te su u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 4 postavljeni rubnjaci.	3.003,75
14.5.			Postava klupe na zelenoj površini na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5	5.000,00	U 2020. godini uređena je površina za smještaj klupe i izbetoniran zid prema preostaloj zelenoj površini te je postavljena klupa s naslonom na betonskim nogarima. Od hortikulturnih radova su orezana stabla i grmovi, dovezena plodna zemlja i zasijana trava te je uklonjen razni komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 15.223,63 kn.	-
14.6.			Zamjena antistres podloge ispod sprava koje su postavljene u Ulici Finderleove stube južno od kućnog broja 1	40.000,00	Zamijenjena je antistres podloga ispod sprava i izvršeno je orezivanje živice od visokih lovora uz Finderleove stube.	55.486,33
14.7.			Zamjena postojećih sprava novim na dječjem igralištu u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
14.8.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-

14.9.			Obnova živice uz parkiralište u Ulici Aleksandra Mamića sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9	4.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi sadnje živice i postavljanja rizele.	13.306,25
14.10			Postava sprava za "Street workout" u parku na Volčičevom trgu	55.000,00	Postavljena je sprava za vježbanje u parku na Volčičevom trgu, paralelne prečke i kombinirane kose klupe.	55.000,00
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>MO KRIMEJA</b>		<b>130.000,00</b>		<b>125.232,47</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>81.000,00</b>		<b>76.377,50</b>
15.1.			Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 5	75.000,00	Izrađeni su elaborati ugradnje konzolnog stupa i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Nabavljeni su i postavljeni konzolni stup i svjetleći znak s treptačima.	70.377,50
15.2.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Krimeja	6.000,00	Izvedeni su radovi na obnovi horizontalne signalizacije te je na planiranim lokacijama iscrtano 141 parkirno mjesto na području mjesnog odbora Krimeja.	6.000,00
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>49.000,00</b>		<b>48.854,97</b>
15.3.			Ličenje zaštitnih ograda u Ulici Braće Horvatić kod kućnog broja 5	5.000,00	Izvršeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije te je sanirano 34,5 m´ zaštitne ograde.	6.597,88
15.4.			Sanacija zidova u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 30	16.000,00	Izveden je obrubni zid i uređeno je postojeće zelenilo.	19.657,09
15.5.			Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 13	22.000,00	Izvršeni su radovi postavljanja 25 m2 anistres podloge na navedenoj lokaciji.	17.350,00



15.6.			Postava klupe u Ulici Danijela Godine južno od kućnog broja 12	6.000,00	Izvršeni su radovi postavljanja klupe s naslonom i betonskim nogarima.	5.250,00
<b>16</b>	<b>16</b>	<b>MO LUKA</b>		<b>83.500,00</b>		<b>66.672,63</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>83.500,00</b>		<b>66.672,63</b>
16.1.			Postava dva pilomata u Zagrebačkoj ulici između kućnih brojeva 10 i 7A	83.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt postave dva pilomata u iznosu od 2.500,00kn. U 2021. godini postavljen je jedan pilomat i jedan stupić na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 86.168,76 kn.	66.672,63
<b>17</b>	<b>17</b>	<b>MO MLAKA</b>		<b>193.000,00</b>		<b>192.891,25</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>102.000,00</b>		<b>101.897,50</b>
17.1.			Nastavak sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Podmurvice između Dječjeg vrtića Mlaka i Osnovne škole Podmurvice	15.000,00	Postavljeno je 6 m dužine novih linijskih rešetki.	11.250,00
17.2.			Postava rukohvata na lokacijama: u Ulici Luki kod kućnog broja 38, uz stubište od Ulice Vitomira Paje Širole prema parku Mlaka i uz stubište od Ulice Ivana Sušnja kod kućnog broja 4 prema Ulici Giuseppea Duella	7.000,00	Postavljeni su rukohvati na planiranim lokacijama.	5.225,00
			Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici		Izrađeni su elaborat ugradnje konzolnog stupa i svjetlećeg znaka i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni	

17.3.			Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6	80.000,00	građevinski i elektro radovi. Dobavljen je i postavljen svjetleći znak s treptačima i usmjerenim svijetlom.	68.360,00
17.4.			Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Luki kod kućnog broja 17, postava rukohvata u Ulici Podmurvice kod kućnih brojeva 40 i 42 i ličenje ograda na području mjesnog odbora Mlaka		Sanirano je 30 m2 zida uključivo 40 m´ kape zida, te je postavljeno 6 m´ rukohvata.	17.062,50
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>58.000,00</b>		<b>57.993,75</b>
17.5.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella od kućnog broja 3 do kućnog broja 9	14.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	12.475,00
17.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Rikarda Benčića kod kućnog broja 11	44.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela i dva rasvjetna stupa.	45.518,75
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
17.7.			Postava klupe i koša za otpad na zapadnom izlazu iz parka Mlaka prema Osnovnoj školi Podmurvice	7.000,00	Postavljena je klupa i koš za otpad.	5.250,00
17.8.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 2	26.000,00	Postavljen je tobogan i klackalica s oprugama.	27.750,00

18	18	<b>MO OREHOVICA</b>		<b>215.250,00</b>		<b>150.573,21</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>210.250,00</b>		<b>145.823,21</b>
18.1.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6	83.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 54.961,33 kn a završetak radova očekuje se u 2022. godini i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	54.961,33
18.2.			Sanacija kolnika u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2	127.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini sanacijom je asfaltirano 720 m2 kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 92.736,88 kn.	90.861,88
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.750,00</b>
18.3.			Sadnja japanskih trešanja u Ulici Kalina oko kućnog broja 12	5.000,00	Posađene su stablašice te je uklonjen razni komunalni otpad.	4.750,00
<b>19</b>	<b>19</b>	<b>MO PAŠAC</b>		<b>67.000,00</b>		<b>61.280,98</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>55.000,00</b>		<b>48.905,98</b>
19.1.			Sanacija dijela kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 102	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
19.2.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Pašac kod kućnog broja 63	45.000,00	Uređeno je 28 m2 betonske podloge, izvedena je betonska pasica 0,65 m3 i sanirana je postojeća kanalizacijska cijev.	27.924,73

19.3.			Dodatni prioritet: Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Pašac sjeverno od kućnog broja 44		Postavljeno je 100 m2 zaštitne mreže.	20.981,25
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.375,00</b>
19.4.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Balde Fučka južno od kućnog broja 39	12.000,00	Postavljen je tobogan.	12.375,00
<b>20</b>	<b>20</b>	<b>MO PEĆINE</b>		<b>137.125,00</b>		<b>65.199,42</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>58.125,00</b>		<b>0,00</b>
20.1.			Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118	58.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>79.000,00</b>		<b>65.199,42</b>
20.2.			Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polića Kamova sjeverno od kućnog broja 46	9.000,00	Orezano je zelenilo, uklonjena su suha stabla i razni komunalni otpad.	4.585,63
20.3.			Uređenje dječjeg igrališta na prostoru iza plaže Grčevo	70.000,00	Orezano je zelenilo, uklonjena su suha stabla i razni komunalni otpad. Na dječjem igralištu postavljeni su rubnjaci i rizle te su oličene postojeće sprave i pješčanik je napunjen riječnim šljunkom.	60.613,79

<b>21</b>	<b>21</b>	<b>MO PEHLIN</b>		<b>782.125,00</b>		<b>593.507,73</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>350.125,00</b>		<b>253.042,63</b>
21.1.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 20 C	20.000,00	Izrađen je upojni bunar za prihvatanje oborinskih voda te je asfaltom sanirano 19,84 m <sup>2</sup> površine kolnika.	19.783,25
21.2.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22B	50.000,00	Izrađen je upojni bunar za prihvatanje oborinskih voda s rešetkom dužine 1m te je asfaltom sanirano 49 m <sup>2</sup> površine kolnika.	45.354,00
21.3.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Mihovilići sjeverno od Osnovne škole Pehlin	57.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini asfaltom je sanirano 186,66 m <sup>2</sup> kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 39.886,25 kn.	37.386,25
21.4.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 18	50.000,00	Izrađen je upojni bunar za prihvatanje oborinskih voda s rešetkom dužine 1,2 m te je asfaltom sanirano 9,92 m <sup>2</sup> površine kolnika.	26.434,13
21.5.			Postava usporivača prometa u Ulici Pletenci radi pojačanja sigurnosti pješaka	9.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt postave usporivača prometa te projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini izvršena je dobava i postava usporivača prometa sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Sveukupno za	12.625,00

					navedeni zahvat utrošeno je 17.000,00 kn.	
21.6.			Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci	25.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi mjestimične sanacije kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 19.312,50 kn.	16.812,50
21.7.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulicama Blažičevo A, B, C i D	47.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi mjestimične sanacije kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 35.593,75 kn.	33.093,75
21.8.			Uređenje parkirališta u Ulici Minakovo zapadno od kućnog broja 30	60.000,00	Asfaltirano je 70 m <sup>2</sup> površine parkirališta.	42.500,00
21.9.			Nastavak mjestimične sanacije asfalta kolnika u Ulici Baretićevo	30.000,00	Asfaltirano je 108,10 m <sup>2</sup> kolnika.	19.053,75
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>54.000,00</b>		<b>53.996,25</b>
21.10.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B 8	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
21.11.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 4 B	30.000,00	Postavljena su dva rasvjetna stupa i tri rasvjetna tijela.	31.532,50
21.12.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo na rotoru i na novoizgrađenom pješačkom prolazu	16.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	16.593,75

21.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 87	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.988,75
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>378.000,00</b>		<b>286.468,85</b>
21.14.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Čičarijskoj ulici sjeverno od kućnog broja 41	10.000,00	Posađeno je novo zelenilo sa sjeverne strane stambene zgrade.	2.337,50
21.15.			Postava slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	12.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
21.16.			Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	18.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
21.17.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B	35.000,00	Izvršeni su građevinski radovi na uređenju dječjeg igrališta.	45.690,37
21.18.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	160.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
21.19.			Nastavak opremanja platoa u Ulici Plase bb	13.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
21.20.			Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Pehlin - Sadnja drvorednih stabla između obilaznice i Čičarijske 2 i 29	20.000,00	Posađeno je jedanaest drvorednih stabala.	19.100,00
21.21.			Uređenje partera dvorišta Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kućni broj 30	110.000,00	Izvršeni su građevinski radovi na uređenju partera dvorišta Doma kulture Pehlin.	219.340,98

<b>22</b>	<b>22</b>	<b>MO PODMURVICE</b>		<b>492.500,00</b>		<b>395.779,40</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>93.500,00</b>		<b>83.128,90</b>
22.1.			Postava polegnutih rubnjaka na prilazu parkiralištu u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 96	10.000,00	Postavljeni su polegnuti rubnjaci na prilazu parkirališta.	9.562,40
22.2.			Postava rukohvata na spoju Dubrovačke ulice sa Ulicom Franje Čandeka	10.000,00	Postavljeno je 27 m´ rukohvata.	7.425,00
22.3.			Postava zaštitnih metalnih stupića u Dubrovačkoj ulici od spoja sa Ulicom Franje Čandeka do kućnog broja 1 u Dubrovačkoj ulici	6.000,00	Postavljeno je 30 zaštitnih metalnih stupića.	5.362,50
22.4.			Postava ograde u Ulici Plase zapadno od kućnog broja 5	5.000,00	Postavljena je ograda duljine 16 m´.	4.400,00
22.5.			Sanacija potpornog zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9	20.000,00	Saniran je potporni zid.	17.921,75
22.6			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130	30.000,00	Izrađen je detaljni geodetski izmjer i elaborat povećanja stupnja sigurnosti za pješački prijelaz kod kućnog broja 116. Za izradu elaborata za ostala dva pješačka prelaza čeka se očitovanje mjesnog odbora. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	20.000,00



22.7.			Ličenje ograda i rukohvata na lokacijama: Bihaćka ulica kod kućnog broja 1, Ulica Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19 i dalje prema Ulici Branimira Markovića, Vukovarska ulica uz stubište zapadno od kućnog broja 96, uz stubište i prolaz u Dubrovačkoj ulici sa južne strane kućnih brojeva 2 i 4, prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1	5.000,00	Oličeno je 130 m dužine rukohvata na planiranim lokacijama.	6.500,00
22.8.			Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić	7.500,00	Asfaltirano je 16,20 m <sup>2</sup> nogostupa te je postavljeno 20 m <sup>2</sup> rubnjaka.	7.269,75
22.9.			Dodatni prioritet: Postavljanje zaštitnih stupića na nogostupu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 10		Postavljeni su zaštitni stupići na nogostupu.	4.687,50
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.423,75</b>
22.10.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Hahlić kod kućnog broja 21	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	5.423,75
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>393.000,00</b>		<b>307.226,75</b>
22.11.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
22.12.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-

22.13.			Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	25.000,00	Izvedeno je 42 m2 betonske staze.	14.610,14
22.14.			Dodatno opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	20.000,00	Postavljen je jedan thai-chi i jedna rotirajuća sjedalica.	19.250,00
22.15.			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	80.000,00	Izvršeni su građevinski radovi postavljanja 150 m2 betonskih opločnika te je izrađena betonska podloga i dvoredna ograda. Uređena je zelena površina i zasađeno je novo zelenilo.	82.684,57
22.16.			Dodatno opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	40.000,00	Postavljene su stolna garnitura, 6 klupa s naslonom i parkovna košarica.	41.500,00
22.17.			Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4	5.000,00	Izvedeni su iskop i odvoz materijala, uklanjanje vegetacije te dobava i razastiranje drobljenca.	9.892,00
22.18.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4	12.000,00	Postavljen je tobogan.	12.500,00
22.19.			Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16	3.000,00	Izvedeni su iskop i odvoz materijala, uklanjanje vegetacije te dobava i razastiranje drobljenca.	6.055,18
22.20.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16	70.000,00	Postavljeni su vrtuljak, njihalica na oprugu i velika kombinirana sprava.	62.875,00

22.21.			Postava stolne garniture na zelenoj površini u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	9.000,00	Postavljena je stolna garnitura.	8.750,00
22.22.			Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	10.000,00	Izrađen je ogradni betonski zidić s temeljem i betonskim stepenicama te je orezano zelenilo.	11.864,88
22.23.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Izvršeno je orezivanje zelenila.	7.081,25
22.24.			Opremanje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Mjesni odbor je odustao od navedenog prioriteta a planirana sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-
22.25.			Uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2 Dodatni prioritet: Ulica Hahlić istočno od kućnog broja 17	10.000,00	U Ulici Franje Čandeka izvedeni su radovi postave ograde od žičanog pletiva, izvršeno je orezivanje zelenila i uklonjena je nepoželjna vegetacija u iznosu od 5.422,50 kn. Na dodatnom prioritetu u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17 izvedeni su građevinski radovi na izradi betonskog platoa sa rubnjacima za stolnu garnituru u iznosu od 5.206,23 kn.	10.628,73
22.26.			Opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2	9.000,00	Mjesni odbor je odustao od navedenog prioriteta a planirana sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-

22.27.			Ličenje ograda i rukohvata u Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 1, u Vukovarskoj ulici uz stubište zapadno od kućnog broja 96 i prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1	10.000,00	Oličene su ograde u Bribirskoj i Bihaćkoj ulici.	11.875,00
22.28.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia istočno i južno od kućnog broja 8	10.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja zelenila.	7.660,00
<b>23</b>	<b>23</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>		<b>257.000,00</b>		<b>170.688,95</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>55.000,00</b>		<b>11.457,50</b>
23.1.			Sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 2a	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
23.2.			Sanacija prilaza u Ulici Vlade Grozdanića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
23.3.			Obilježavanje parkirnih mjesta u Ulici Andrije Peruča kod kućnih brojeva 5 i 7	2.000,00	Obilježena su 32 parkirna mjesta.	1.500,00
23.4.			Izrada projekta uređenja prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša	8.000,00	Izrađen je elaborat uređenja prometa i parkiranja.	8.000,00
23.5.			Dodatni prioritet: Iscrtavanje parkirnih mjesta u Ulici Drage Gervaisa sjeverno od kućnih brojeva 72-74 te južno od kućnih brojeva 4 a,b,c, i d u Radničkoj ulici		Isctano je 40 parkirnih mjesta.	1.957,50

		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
23.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 43	23.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	23.000,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>179.000,00</b>		<b>136.231,45</b>
23.7			Uređenje zelene površine u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16	7.000,00	Zasađeno je novo zelenilo.	7.062,50
23.8.			Građevinsko i hortikulturno uređenje površine u Ulici Jože Gabrovšeka južno od kućnog broja 6	15.000,00	Izvedeni su radovi skidanja asfalta i oštećenog betona te postavljanja parkovnih rubnjaka i izrade betonske podloge.	40.477,34
23.9.			Uređenje zelene površine u Kvaternikovoj ulici između kućnih brojeva 70 i 72	10.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja zelenila, uklonjena je nepoželjna vegetacija te je odvezen komunalni otpad.	10.927,50
23.10.			Dobava zemlje i sadnja stabala u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 60	10.000,00	Uređena je zelena površina, izvršena sadnja novog zelenila i odvoz komunalnog otpada.	9.795,00
23.11.			Dobava zemlje i sadnja stabala u Kvaternikovoj ulici kod kućnih brojeva 54, 56 i 58	10.000,00	Izvršeni su radovi orezivanja zelenila, uklanjanja suhih stabala i sadnja novog zelenila.	11.150,00
23.12.			Sanacija pješačke staze u park šumi u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 78	15.000,00	Radovi su izvedeni iz sredstava redovnog održavanja u 2021. godini.	-
23.13.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 60	7.000,00	U 2019. godini izvedeni su hortikulturni radovi koji su obuhvatili sadnju devet stabala koprivića u iznosu od 10.237,50 kn i time su radovi izvršeni u cijelosti.	-

23.14.			Građevinsko i hortikulturno uređenje te proširenje dječjeg igrališta u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6	35.000,00	Izvršeni su radovi orezivanja zelenila i odvoz komunalnog otpada. Građevinski radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	8.961,25
23.15.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 i u Kvaternikovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 71	22.000,00	Uređena je podloga dječjeg igrališta.	15.523,63
23.16.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jože Gabrovškeka južno od kućnih brojeva 9 do 9a	18.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja zelenila. Građevinski radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	3.537,50
23.17.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 66	13.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja zelenila te iskop kamenja i izgrabljanje površine sa dječjeg igrališta kao i dobava i razastiranje drobljenca.	17.666,25
23.18.			Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Andrije Peruča južno od kućnog broja 11	17.000,00	Izvedena je sanacija stuba i postavljen riječni šljunak te je izvedeno orezivanje zelenila, uklanjanje nepoželjne vegetacije i odvoz komunalnog otpada.	11.130,48
<b>24</b>	<b>24</b>	<b>MO POTOK</b>		<b>85.000,00</b>		<b>44.087,50</b>
		<b>A.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.721,25</b>
24.1.			Zamjena postojećih rasvjetnih tijela s unutarnje strane bloka zgrada između Ulice Nikole Cara i Ulice Zdenka Petranovića	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.721,25

		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>78.000,00</b>		<b>37.366,25</b>
24.2.			Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti za elektroenergetski priključak u parku na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika te u parku u Ulici Josipa Završnika	62.000,00	Izrađeni su tehnički projekti u iznosu od 13.750,00 kn i zatražene su elektroenergetske suglasnosti za priključke u dječjim parkovima na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika i u Ulici Josipa Završnika. Suglasnosti su plaćene po predjumu u ukupnom iznosu od 38.812,50 kn. Za navedeni iznos računi nisu zaprimljeni do zaključnog knjiženja rashoda za 2021. godinu i tereti će rashode prijelaznih radova u 2022. godini. Izveden je razvodni ormarić u dječjem parku Giordano Bruno.	22.866,25
24.3.			Postava sprave na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5	10.000,00	Postavljen je vlak na dječjem igralištu.	8.750,00
24.4.			Zamjena drvene klackalice dvostrukom njihalicom na dječjem igralištu u Osječkoj ulici preko puta kućnog broja 1	6.000,00	Postavljena je dvostruka njihalica.	5.750,00

25	25	MO SRDOČI		837.000,00		794.145,00
		A.	RIJEKA PROMET	694.000,00		682.621,37
25.1.			Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 15 do kućnog broja 39	635.000,00	Sukladno projektu i građevinskoj dozvoli izvedena je rekonstrukcija dijela ceste ulice Tonžino u duljini od 246 m. Rekonstrukcija je financirana iz sredstava redovnog održavanja u iznosu od 484.098,66 kn i prioriteta mjesnog odbora Srdoči u ukupnom iznosu 1.324.686,24 kn. Sveukupna vrijednost zahvata iznosi 1.808.784,90 kn. Utrošena sredstva obuhvaćaju i usluge projektantskog i obračunskog nadzora te koordinatora II zaštite na radu. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje 1.513,78 m <sup>2</sup> prometnice i 396,98 m <sup>2</sup> površine nogostupa. Izrađena su dva upojna bunara i postavljeno je 183,10 m <sup>3</sup> oborinske kanalizacije.	629.936,24
25.2.			Izrada prometnog elaborata preregulacije jednosmjernog pravca kretanja vozila iz smjera jug prema sjeveru u Ulici Kurirski put od kućnog broja 1 do kućnog broja 9	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
25.3.			Izrada projekta i ugradnja horizontalne i vertikalne oznake "stop" u Ulici Tonžino kod kućnog broja 13	5.000,00	Izrađen je prometni elaborat i postavljen je prometni znak.	2.325,00



25.4.			Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 7 i 7B	10.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju betonskih podesta za spremnike za komunalni otpad.	8.544,37
25.5.			Izrada rampe za prijelaz s nogostupa na kolnik kod dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića	10.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izvedeni su radovi na izradi rampe.	5.513,75
25.6.			Postava dva stupića u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 16	1.000,00	Postavljeno je 5 zaštitnih metalnih stupića.	893,75
25.7.			Izrada rampi za invalide u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnog broja 20 sa sjeverne i južne strane ulice	5.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	7.307,50
25.8.			Uređenje rampe za invalide u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 14 na nogostupu uz pješački prijelaz sa istočne strane ulice	3.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	4.892,50
25.9.			Uređenje rampe za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 21	3.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	4.456,25
25.10.			Uređenje rampi za invalide u Ulici Mate Lovraka na pješačkom prijelazu južno od kućnog broja 59 u Ulici Srdoči sa sjeverne i južne strane ulice	3.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	4.257,25
25.11.			Uređenje rampi za invalide u Ulici Srdoči na pješačkom prijelazu istočno od kućnog broja 57 sa zapadne i istočne strane ulice	3.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	4.266,63

25.12.			Uređenje rampi za invalide u Ulici Miroslava Krleže na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 20	5.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	6.161,25
25.13.			Uređenje rampi za invalide u Ulici Gustava Krkleca na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 6 sa istočne strane nogostupa prema igralištu Osnovne škole Srdoči	3.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i izrađena je 1 rampa za invalide.	4.066,88
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
25.14.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Srdoči kod kućnog broja 66	24.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	24.000,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>119.000,00</b>		<b>87.523,63</b>
25.15.			Hortikulturno uređenje rotora na raskrižju Ulice Gustava Krkleca i Ulice Mate Lovraka	20.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija te je zasađeno novo zelenilo i ugrađena je rizla.	29.123,13
25.16.			Postava antistres podloge ispod dječjih sprava na dječjem igralištu u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59	34.000,00	Postavljeno je 28m2 antistres podloge ispod raznih sprava.	26.006,25
25.17.			Postava klupe u Ulici Tina Ujevića južno od kućnih brojeva 18 do 28	5.000,00	Postavljena je klupa s naslonom.	5.625,00
25.18.			Okretanje postojećih klupa u Ulici Srdoči južno od kućnih brojeva 62 do 66 prema Ulici Mate Lovraka	6.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
25.19.			Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9	10.000,00	Mjesni odbor je odustao od navedenog prioriteta a planirana sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-

25.20.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Miroslava Krleže sjeverno od kućnog broja 15	7.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija te je zasađeno novo zelenilo i ugrađena je rizla.	8.350,00
25.21.			Postava dvije klupe na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
25.22			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24	27.000,00	Uklonjen je stari rubnjak i postavljen je novi u dužini 26 m te je izrađena betonska staza od 28 m2.	18.419,25
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>		<b>96.000,00</b>		<b>55.843,13</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>96.000,00</b>		<b>55.843,13</b>
26.1.			Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
26.2.			Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sveti Kuzam	56.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa i asfaltom je sanirano 280 m2 kolnika.	44.218,13
26.3.			Dodatni prioritet: Postava zaštitne ograde u Ulici Sveti Kuzam nasuprot kućnog broja 27		Postavljena je dvoredna zaštitna ograda u dužini od 20 m.	11.625,00

27	27	<b>MO SVETI NIKOLA</b>		<b>718.000,00</b>		<b>518.330,62</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>110.000,00</b>		<b>46.596,68</b>
27.1.			Izrada projekta i postava uspornika prometa pored igrališta u Kršinićevoj ulici	12.000,00	Izrađeni su elaborati ugradnje usporivača i privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Radovi postavljanja uspornika prenijeti su u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	3.750,00
27.2.			Sanacija parapetnog zida s postavom ograde u Zvonimirovoj ulici kod kućnih brojeva 5, 7 i 9	30.000,00	Uređen je parapetni zid.	18.221,68
27.3.			Uređenje pristupnog puta igralištima u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 44	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
27.4.			Osvjetljenje nesemaforiziranog pješačkog prijelaza u Ulici Nova cesta	31.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
27.5.			Postava obostranog rukohvata u Crnčićevoj ulici na stubištu kod kućnog broja 1	17.000,00	Postavljeno je 35 m´ rukohvata.	9.625,00
27.6.			Dodatni prioritet: Nastavak postave obostranog rukohvata u Crnčićevoj ulici na stubištu kod kućnog broja 2		Postavljeno je 40 m´ rukohvata.	15.000,00
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.485,00</b>
27.7.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7	6.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.485,00

		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	602.000,00		467.248,94
27.8.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1	35.000,00	Uređeno je 71,90 m2 površine igrališta i postavljeno je 15 m2 ograde od valovitog pletiva na stupove.	11.799,13
27.9.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1	15.000,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	15.625,00
27.10.			Zamjena sprave za vježbanje s kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Karasovoj ulici kod kućnog broja 1	40.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	48.750,00
27.11.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	47.000,00	Izvršena je sanacija partera dječjeg igrališta i postavljena je antistres podloga ispod ljuljačke.	30.372,25
27.12.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	15.000,00	Postavljena je klackalica s oprugama na sjevernom platou.	15.625,00
27.13.			Zamjena klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	40.000,00	Postavljen je vrtuljak na južnom platou.	20.625,00
27.14.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Carabina sjeverno od kućnog broja 12	12.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka.	11.250,00
27.15.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2	17.000,00	Izvršeni su građevinski radovi uređenja površine.	5.725,00

27.16.			Zamjena klackalice na dječjem igralištu u Kršinićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2	15.000,00	Postavljena je klackalica s oprugama sa dvije sjedalice.	15.625,00
27.17.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24	58.000,00	Uređeno je dječje igralište u površini od 88,82 m <sup>2</sup> i postavljena je antistres podloga.	16.674,80
27.18.			Zamjena klackalice multifunkcionalnom spravom na dječjem igralištu u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24	73.000,00	Postavljena je multifunkcionalna sprava kombinirana za veću djecu.	85.000,00
27.19.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16	35.000,00	Izvršeni su radovi sanacije partera, uklonjena je nepoželjna vegetacija te su postavljena dvojna vrata na ulazu u igralište.	6.376,19
27.20.			Zamjena tunela od betonskih cijevi i klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16	40.000,00	Postavljena je jedna kombinirana sprava za malu djecu.	48.750,00
27.21.			Uređenje potpornog zida i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7	15.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane i suha stabla. Uređena je betonska podloga i izveden betonski zid.	16.207,54
27.22.			Uređenje zelene površine u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 5	7.000,00	Izvršeno je podizanje travnjaka sa dobavom i dopremom zemlje.	10.129,01
27.23.			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine od Medovićeve ulice prema Ivekovićevoj ulici	33.000,00	Zasađeno je novo zelenilo. Radovi će se dovršiti u 2022. godini i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	8.750,00

27.24.			Uređenje okoliša stambene zgrade kućni broj 17 u Ulici Antuna Kosića Rika	20.000,00	Orezano je postojeće i zasadeno je novo zelenilo. Uklonjena je nepoželjna vegetacija i oličeno je 68,75 m dužine postojeće ograde.	16.199,70
27.25.			Uređenje zelene površine između Ulice Ivana Luppisa i Zametske ulice južno od kućnog broja 46	20.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane i suha stabla.	18.563,75
27.26.			Uređenje zelene površine u Ulici Vidovičeva cesta - sjeverni dio	15.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane i suha stabla.	15.979,69
27.27.			Ličenje metalne ograde s vertikalnom ispunom u Karasovoj ulici kod kućnog broja 4	23.000,00	Popravljena je ograda u dužini od 5 m i preličena je u dužini od 268 m.	21.096,88
27.28.			Postava tri stolne garniture unutar okoliša Dječjeg vrtića Krnjevo	27.000,00	Postavljene su tri stolne garniture.	28.125,00
<b>28</b>	<b>28</b>	<b>MO SVILNO</b>		<b>157.000,00</b>		<b>156.256,89</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>30.000,00</b>		<b>29.343,75</b>
28.1.			Izvedba pasice na stubištu koje vodi od Ulice Svilno do Ulice Grbaste	25.000,00	Izvedeni su građevinski radovi te su postavljeni rubnjaci i betonske pasice.	24.343,75
28.2.			Postava zaštitne ograde u Ulici Grbaste kod kućnog broja 12	5.000,00	Postavljena je zaštitna ograda u dužini od 10 m´.	5.000,00

		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.736,25</b>
28.3.			Proširenje javne rasvjete na stubištu između Ulice Svilno kod kućnog broja 69 i Ulice Grbaste kod kućnog broja 16	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.151,25
28.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno od kućnog broja 63 do kućnog broja 49	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.585,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>118.000,00</b>		<b>118.176,89</b>
28.5.			Orezivanje stabala uz stupove javne rasvjete na stubištu koje vodi od Ulice Svilno kod kućnog broja 69 do kućnog broja 16 u Ulici Grbaste	10.000,00	Orezano je postojeće zelenilo.	4.276,25
28.6.			Obnova golova i koševa te iscrtavanje nogometnog i košarkaškog igrališta ispod vijadukta Svilno	25.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora sredstva su prenamijenjena za građevinsko uređenje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
28.7.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno	60.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora sredstva su prenamijenjena za građevinsko uređenje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
28.8.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno	23.000,00	Izvršeni su građevinski radovi uređenja dječjeg igrališta, postavljeni su rubnjaci i rizla.	113.900,64



29	29	MO ŠKOLJIĆ		85.000,00		59.218,75
		A.	RIJEKA PROMET	0,00		0,00
		B.	ENERGO D.O.O.	56.000,00		30.843,75
29.1.			Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića	23.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena na realizaciju drugog komunalnog prioriteta. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
29.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6/1	21.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	20.995,00
29.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6/3	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.286,25
29.4.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Žrtava fašizma sjeveroistočno od kućnog broja 10	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.562,50
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	29.000,00		28.375,00
29.5.			Sadnja grmova na prazna mjesta neposredno uz glavni ulaz u Osnovnu školu Nikola Tesla na Trgu Ivana Klobučarića	3.000,00	Zasađeno je novo zelenilo.	3.375,00
29.6.			Postava urbane opreme na Trgu Ivana Klobučarića	26.000,00	Postavljeno je osam novih ukrasnih vaza.	25.000,00

30	30	MO ŠKURINJE		588.000,00		130.039,70
		A.	RIJEKA PROMET	18.000,00		17.887,50
30.1.			Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad na početku Budicinove ulice Zamjenski prioritet: Sanacija oštećenja asfalta kolnika na raznim lokacijama na području MO Škurinje	18.000,00	Asfaltom je sanirano 68,50 m2 površine kolnika.	17.887,50
		B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		16.941,25
30.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
30.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 10	13.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.060,00
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	553.000,00		95.210,95
30.4.			Sanacija ograde na igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	130.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.5.			Isrtavanje novih linija na igralištu uz prethodno uklanjanje postojećih te orezivanje zelenila u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	37.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija i orezano postojeće zelenilo. Dio radova je prenijet u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	12.521,88
30.6.			Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	20.000,00	Postavljene su tri klupe s naslonom.	15.375,00

30.7.			Uređenje okoliša zgrada u Ulici Milana Rustanbega od kućnog broja 25 do kućnog broja 27	30.000,00	Uređeno je 72 m2 stjenskog pokosa, uklonjena je nepoželjna vegetacija i oličena je ograda u dužini od 52 m.	32.215,00
30.8.			Postava stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	10.000,00	Postavljena je stolna garnitura.	8.750,00
30.9.			Uređenje podloge uz postavu stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	3.000,00	Izvedena je betonska podloga za stolnu garnituru.	5.464,69
30.10.			Postava slavine s pitkom vodom u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	15.000,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	12.250,00
30.11.			Raščišćavanje zelenila u Negrijevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 14	20.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	8.634,38
30.12.			Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.13.			Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	287.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
<b>31</b>	<b>31</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>		<b>438.871,00</b>		<b>348.463,80</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>60.000,00</b>		<b>33.118,75</b>
31.1.			Postava stupića u Ulici Mihačeva Draga od sjedišta Mjesnog odbora prema ulazu u ulicu te na raskrižju prema Ulici Rastočine	3.000,00	Postavljeno je 15 zaštitnih metalnih stupića.	2.681,25

31.2.			Sanacija južnog prilaza kućnim brojevima 31 i 33 u Osječkoj ulici	40.000,00	Asfaltom je sanirano 180 m2 površine.	30.437,50
31.3.			Asfaltiranje kolnika Ulice Mihačeva draga sjeverno od kućnog broja 1	17.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>17.000,00</b>		<b>16.995,00</b>
31.4.			Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 2 B	17.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	16.995,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>361.871,00</b>		<b>298.350,05</b>
31.5.			Tehnička priprema za uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	50.000,00	Izrađeno je idejno rješenje, geodetski elaborat i glavni projekt.	34.375,00
31.6.			Hortikulturno i građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7	17.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
31.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7	8.000,00	Izvršeno je uređenje partera na zamjenskoj lokaciji Rastočine 4 ispod velike kombinirane sprave.	5.538,88
31.8.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7	43.000,00	Postavljene su njihalice na oprugu, vrtuljak i klackalice s oprugama.	40.875,00
31.9.			Uređenje gornjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	9.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
31.10.			Opremanje gornjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	92.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu.	75.000,00

31.11.			Uređenje donjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	45.000,00	Izvršena je sanacija podloge i stavljena je antistres podloga.	66.525,24
31.12.			Opremanje donjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	48.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za manju djecu.	40.000,00
31.13.			Uklanjanje vegetacije s potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnih brojeva 3 do 7	30.000,00	Orezano je zelenilo, uklonjena je nepoželjna vegetacija i komunalni otpad.	16.707,50
31.14.			Zamjena starog metalnog tobogana novim na dječjem igralištu u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 1 i 3	12.000,00	Postavljen je novi tobogan.	12.375,00
31.15.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 3	7.871,00	Uređen je plato postojećeg dječjeg igrališta.	6.953,43
<b>32</b>	<b>32</b>	<b>MO TURNIĆ</b>		<b>364.500,00</b>		<b>276.806,53</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>222.500,00</b>		<b>134.462,20</b>
32.1.			Sanacija odvodnje oborinskih voda na stubištu kod raskrižja Ulice Giuseppea Carabina i Ulice Antuna Barca	40.000,00	Asfaltom je sanirano 42 m2 površine kolnika.	35.443,75
32.2.			Sanacija nogostupa u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 11	12.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini asfaltom je sanirano 52,20 m2 površine nogostupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 12.305,94 kn.	9.805,94

32.3.			Postava stupića ispred pješačkog prijelaza i zgrade u Ulici Giuseppea Carabina ispred kućnog broja 11	4.000,00	Postavljeno je 20 metalnih zaštitnih stupića.	3.575,00
32.4.			Uređenje pješačkog puta u Ulici Antuna Barca od kućnog broja 3 do spoja s Ulicom Antuna Kosića Rika	15.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
32.5.			Sanacija odvodnje oborinskih voda na stubištu od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppea Carabina prema Ulici Antuna Raspora Španca	50.000,00	Izrađen je upojni bunar i asfaltom je sanirano 47,12 m <sup>2</sup> površine kolnika.	32.573,13
32.6.			Uređenje stubišta i postava rukohvata kod kućnog broja 31 u Ulici Franje Čandeka prema kućnom broju 1 u Šibenskoj ulici	5.000,00	Uređeno je 20 m <sup>2</sup> stubišta.	4.138,75
32.7.			Postava rukohvata na zid uz nogostup sjeverno od kućnog broja 1 u Šibenskoj ulici	3.000,00	Postavljeno je 8 m´ rukohvata.	2.200,00
32.8.			Uređenje parkirališta u Ulici Vinka Benca istočno od kućnog broja 3	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
32.9.			Sanacija odvodnje oborinskih voda s postavom parkovnih rubnjaka na prilazu kućnom broju 52 u Zvonimirovoj ulici	60.000,00	Izrađene su dvije šahte za prihvata oborinske vode te je asfaltirano 95 m <sup>2</sup> površine.	45.350,63
32.10.			Postava ograde u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3a	2.000,00	Postavljeno je 5 m´ ograde.	1.375,00
32.11.			Iscrtavanje parkirnih mjesta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 do 7	1.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	

		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>142.000,00</b>		<b>142.344,33</b>
32.12.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 10	20.000,00	Izrađene su tri betonske rampe i postavljene su ograde uz rampu.	32.680,45
32.13.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	31.000,00	Postavljen je novi vrtuljak.	19.875,00
32.14.			Premještaj i popravak postojeće klupe s naslonom na betonskim nogarima u Zvonimirovoj ulici zapadno od kućnog broja 34	4.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
32.15.			Postava klupe s naslonom, tobogana i vrtuljka te koša za otpad u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	40.000,00	Postavljeni su tobogan, vrtuljak, klupa s naslonom i koš za otpad.	39.500,00
32.16.			Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 35b	20.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane, suha stabla, nepoželjna vegetacija i komunalni otpad.	20.785,00
32.17.			Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnog broja 3	2.000,00	Orezano je postojeće zelenilo.	3.127,50
32.18.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	20.000,00	Izvršeno je građevinsko uređenje partera i postavljena je antistres podloga.	23.285,13
32.19.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Franje Čandeka oko kućnog broja 36	5.000,00	Orezano je postojeće i zasađeno novo zelenilo.	3.091,25

<b>33</b>	<b>33</b>	<b>MO VOJAK</b>		<b>115.625,00</b>		<b>39.162,28</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>96.625,00</b>		<b>21.366,88</b>
33.1.			Sanacija stubišta između Mihanovićeve ulice i Ulice Braće Horvatić	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.2.			Obnavljanje postojećih vibro traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice Drage Šćitara Zamjenski prioritet: Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9	13.625,00	U 2020. godini u iznosu od 4.375,00 kn izrađeni su projekt obnavljanja postojećih vibro traka i postave novih i projekt privremene regulacije prometa. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.3.			Postava ograde u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 3 prema parkiralištu	4.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.4.			Sanacija kamenog zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2	3.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.5.			Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.6.			Sanacija kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 91	25.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
33.7.			Osvjetljenje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici između kućnih brojeva 33 i 35	21.000,00	U svrhu pojačanja vidljivosti na pješačkom prijelazu ugrađen je stup s led reflektorom.	21.366,88



		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>19.000,00</b>		<b>17.795,40</b>
33.8.			Sanacija platoa između Mihanovićeve ulice i Ulice Braće Horvatić	3.000,00	Sanirana su oštećenja na betonskom platou.	1.916,59
33.9.			Sanacija pregradnog zida na igralištu u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5	4.000,00	Dograđen je pregradni zid.	2.945,06
33.10.			Postava rukohvata prema bočalištu u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2	2.000,00	Postavljeno je 9,9 m´ rukohvata.	3.106,25
33.11.			Sadnja stabala u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2	5.000,00	Uklonjen je stari panj i posađena su tri drvoredna stabla.	4.968,75
33.12.			Sanacija i ličenje ograde u Ulici Drage Šćitara južno od kućnih brojeva 13, 15 i 17	5.000,00	Oličena je i sanirana ograda u dužini od 53 m.	4.858,75
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>723.722,00</b>		<b>464.140,95</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>303.000,00</b>		<b>233.236,30</b>
34.1.			Obnova horizontalne signalizacije na parkiralištu u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 34 i 30	3.000,00	Obnovljeno je 59 parkirnih mjesta.	2.400,00
34.2.			Uređenje prostora za smještaj spremnika za komunalni otpad na raskrižju Ulice Mirka Jengića i Ulice Avelina Turka	15.000,00	Uređena je podloga za smještaj spremnika za komunalni otpad.	11.605,50
34.3.			Ugradanja svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 12	75.000,00	Izrađen je elaborat ugradnje svjetlećeg znaka i elaborat privremene regulacije prometa, ugrađen je svjetleći znak s treptačem i izvedeni su elektromontažni radovi.	69.684,99

34.4.			Sanacija rubnjaka uz drvodred u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 4	15.000,00	Postavljeno je 32 m´ rubnjaka.	14.188,28
34.5.			Uređenje parkirališta u Ulici Milutina Bataje sjeverno od kućnog broja 14	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
34.6.			Postava rukohvata u Becićevoj ulici istočno od kućnog broja 3	8.000,00	Postavljeno je 22 m´ rukohvata.	6.050,00
34.7.			Postava prometnog ogledala u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 8	2.000,00	Postavljeno je prometno ogledalo.	1.700,00
34.8.			Izrada projekta i postava znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 9	3.000,00	Izrađen je elaborat postave znaka i postavljen je prometni znak.	2.250,00
34.9.			Sanacija stubišta od Ulice Ivana Čikovića Belog prema Dječjem vrtiću Zamet	15.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	16.843,75
34.10.			Uređenje pješačke staze u Ulici Baredice kod kućnog broja 11	25.000,00	Uređena je pješačka staza.	28.364,13
34.11.			Sanacija oštećenja kolnika i rubnjaka i postava rukohvata u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 28	25.000,00	Asfaltom je sanirano 110 m2 površine te su postavljeni novi rubnjaci i rukohvati.	24.500,00
34.12.			Postava polegnutih rubnjaka u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 26	5.000,00	Postavljeni su novi rubnjaci.	5.538,40
34.13.			Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnih brojeva 9 i 11	30.000,00	Izvedena je sanacija pokosa, uklanjanja stabala i nepoželjne vegetacije.	25.480,00

34.14.			Sanacija zida uz stubište u Ulici Braće Bačić kod kućnih brojeva 9 i 11	12.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	11.206,25
34.15.			Sanacija prilaza kućnom broju 5 u Ulici Mirka Jengića	25.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
34.16.			Sanacija parkirališta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 11	15.000,00	Asfaltom je sanirano 79 m2 površine parkirališta.	13.425,00
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>114.000,00</b>		<b>113.821,75</b>
34.17.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 38	24.000,00	Postavljena su dva rasvjetna stupa i dva rasvjetna tijela.	23.910,00
34.18.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Obitelji Sušanjski kod kućnog broja 2	9.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	13.427,50
34.19.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića	21.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	26.884,25
34.20.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 12	10.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora utvrđeni su zamjenski prioriteti.	-
34.21.			Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete na košarkaškom igralištu u Ulici Obitelji Sušanjski kod kućnog broja 2	50.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora utvrđeni su zamjenski prioriteti.	-
34.22.			Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Baredice kod kućnog broja 7		Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.841,25
34.23.			Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 55		Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	13.327,50

34.24.			Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka kod kućnog broja 2 i kućnog broja 3		Postavljen je jedan rasvjetni stup i dva rasvjetna tijela.	18.543,75
34.25.			Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici kod kućnog broja 13		Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.887,50

		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>306.722,00</b>		<b>117.082,90</b>
34.26.			Dopuna živice u Ulici Bože Vidasa od kućnog broja 14 do kućnog broja 26	10.000,00	Orezano je postojeće i zasađeno novo zelenilo te je uklonjen razni komunalni otpad.	6.590,63
34.27.			Postava novih sprava na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	73.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
34.28.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta i zelene površine u Ulici Marijana Stepčića zapadno od kućnog broja 24	16.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Izvedeni su radovi iskopa, postavljanja novog sloja šljunka i novih rubnjaka. Orezano je zelenilo i uklonjene su suhe grane i suha stabla.	11.368,63
34.29.			Sanacija zida u Ulici Ante Pilepića južno od kućnog broja 1	10.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	9.951,63
34.30.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 1	10.000,00	Orezano je zelenilo i uklonjen komunalni otpad.	14.270,00
34.31.			Hortikulturno uređenje okoliša izvan igrališta Osnovne škole Zamet	10.000,00	Orezano je zelenilo i uklonjen komunalni otpad.	9.995,63
34.32.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ludvetov breg oko kućnog broja 16	10.000,00	Orezano je zelenilo i uklonjen komunalni otpad.	10.303,75
34.33.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića oko kućnog broja 13	5.000,00	Orezano je postojeće zelenilo.	4.717,50
34.34.			Hortikulturno uređenje u Ulici Braće Bačić od kućnog broja 28 do kućnog broja 32	10.000,00	Orezano je zelenilo, uklonjena je nepoželjna vegetacija i komunalni otpad.	12.265,00
34.35.			Hortikulturno uređenje površine oko dječjeg igrališta u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	5.000,00	Orezano je postojeće zelenilo i zasađeno je novo.	3.314,38

34.36.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 5	17.722,00	U 2020. godini uklonjeni su izboji, suhe grane i suha stabla u iznosu od 2.277,50 kn. U 2021. godini uklonjena je nepoželjna vegetacija i odloženi komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 20.027,00 kn.	17.749,50
34.37.			Hortikulturno uređenje stubišta, okoliša stubišta i javnog prolaza u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	5.000,00	Izvedeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije i sjetve novog travnjaka.	4.577,50
34.38.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	60.000,00	Uklonjen je razni komunalni otpad, suha i nagnuta stabla kao i nepoželjna vegetacija.	11.978,75
34.39.			Postava novih sprava na dječjem igralištu Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	65.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	
		<b>UKUPNO:</b>	<b>T.D. RIJEKA PROMET</b>	<b>5.837.050,00</b>		<b>4.452.386,49</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>4.777.447,00</b>		<b>3.187.503,63</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>911.093,00</b>		<b>877.163,64</b>
			<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>11.525.590,00</b>		<b>8.517.053,76</b>

## **Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2021. godinu.**

### **1. Prijelazni radovi**

Kao što je uvodno rečeno, nisu se svi planirani radovi iz prethodnog razdoblja uspjeli realizirati u godinama za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2021. godinu. Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) vidljivo je da je iznos prijelaznih radova veći od procijenjenog. Zaključno sa 31.12.2021. godine realizirano je ukupno 866.657,48 kn prijelaznih radova. U 2021. godini kao veći zahvat realiziran je projekt rekonstrukcije dijela Ulice Tonžino, čiji iznos sredstava je mjesni odbor Srdoči osigurao kroz sredstava mjesnih odbora iz prethodnih godina.

### **2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2021. godinu**

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2021. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Do 31. prosinca 2021. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2021. godini, od planiranih 11.525.590,00 kn ukupno je realizirano 8.517.053,76 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 866.657,48 kn čini ukupno 9.383.711,24 kn utrošenih sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je 81,4 % od planiranog. Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 5.837.050,00 kn realizirano je 4.452.386,49 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 790.198,34 čini ukupno 5.242.584,83 kn.
- T.D. Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 911.093,00 kn realizirano je ukupno 877.163,64 kn za proširenje javne rasvjete.
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 4.777.447,00 kn realizirano je 3.187.503,63 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 76.459,14 kn čini ukupno 3.263.962,77 kn.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2021. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne dozvole (iz razloga učestalih žalbi) u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom utvrđenih sredstava što utječe na realizaciju za 20 %.

Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za realizaciju navedenog zahvata.