

Izvešće
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 12. 4. 2022.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/r predsjednice Ane Trošelj

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i dr.sc. Srđana Škuncu, pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

GRADONAČELNIK



Marko FILIPOVIĆ

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2020. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20 i na sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/21) - u daljnjem tekstu: Program, čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Prilog I).

Program se temelji na investicijama obuhvaćenim Planom razvojnih programa, odnosno Financijskim planovima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela gradske uprave za poduzetništvo koji su sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Nakon donesenih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20, i 15/21) izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda.

Izvršena preraspodjela sredstava vidljiva je i u Izvješću o izvršenju Programa za 2021. godinu, u koloni „Tekući Program 2021.“ u kojoj su prikazani rashodi planirani Izmjenama Programa za 2021. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Programa.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2021. godinu iznose 26.575.939,18 kuna što je 80,0 % od planiranih sredstava od 33.224.150,00 kuna.

Izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 6.106.337,40 kuna, sredstva proračuna u iznosu od 11.919.581,45 kuna, komunalna naknada u iznosu od 5.172.949,21 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, kapitalne pomoći državnog proračuna u iznosu od 233.604,95 kuna, fondovi EU u iznosu od 2.368.498,67 kuna i donacije u iznosu od 74.967,50 kuna.

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna utrošena je za realizaciju kapitalnog projekta „Labinska ulica–pristup RIO“, za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih područja.

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 8.744.273,93 kune što je 61,3% od planiranog iznosa, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 17.716.697,75 kuna, odnosno 95,5% od planiranog i u realizaciju rekonstrukcije postojećih građevina komunalne infrastrukture iznose 114.967,50 kuna ili 27,2% od planiranog.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima kao i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

2.1.1. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 1. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	870.000,00	870.000,00	0,00	0,0
1.2.	Izvor financiranja: donacije	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,0
2.	Labinska ulica – pristup RIO	3.274.000,00	3.274.000,00	2.549.384,83	77,9
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	407.000,00	407.000,00	373.947,96	91,9
2.2.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00	401.000,00	400.000,00	100,0
2.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	825.000,00	825.000,00	467.995,95	56,7
2.4.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
2.5.	Izvor financiranja: komunalna naknada	1.341.000,00	1.341.000,00	1.007.440,92	75,1
3.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	717.000,00	717.000,00	716.250,00	99,9
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	717.000,00	717.000,00	716.250,00	99,9
4.	Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)	100.000,00	100.000,00	49.876,12	49,9
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	49.876,12	49,9
5.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	7.174.000,00	7.058.720,00	4.860.247,44	68,9
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.340.000,00	2.224.720,00	1.382.133,16	62,1
5.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.500.000,00	1.500.000,00	1.028.163,59	68,5
5.3.	Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna	0,00	0,00	233.604,95	-
5.4.	Izvor financiranja: fondovi EU	3.334.000,00	3.334.000,00	2.216.345,74	66,5
6.	Sveukupno nerazvrstane ceste	13.565.000,00	13.449.720,00	8.175.758,39	60,8
6.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	4.434.000,00	4.318.720,00	2.522.207,24	58,4
6.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.325.000,00	2.325.000,00	1.496.159,54	64,4
6.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,0

6.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	401.000,00	401.000,00	400.000,00	99,8
6.5.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	3.334.000,00	3.334.000,00	2.216.345,74	66,5
6.6.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	1.341.000,00	1.341.000,00	1.007.440,92	75,1
6.7.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
6.8.	Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna	0,00	0,00	233.604,95	-

Tablica 2. Javna rasvjeta

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Labinska ulica – pristup RIO	255.000,00	255.000,00	287.248,85	112,6
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	255.000,00	255.000,00	287.248,85	112,6
2.	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	360.000,00	360.000,00	276.641,69	76,8
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	160.000,00	160.000,00	124.488,76	77,8
2.2.	Izvor financiranja: fondovi EU	200.000,00	200.000,00	152.152,93	76,1
3.	Sveukupno javna rasvjeta	615.000,00	615.000,00	563.890,54	91,7
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	415.000,00	415.000,00	411.737,61	99,2
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	200.000,00	200.000,00	152.152,93	76,1

Tablica 3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4

2.1.2. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 4. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	142.500,00	257.780,00	218.028,50	84,6
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	142.500,00	257.780,00	218.028,50	84,6
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,7
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,7
3.	Prometnice i promet	400.000,00	400.000,00	367.062,50	91,8
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	400.000,00	400.000,00	367.062,50	91,8
4.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	130.000,00	130.000,00	124.393,75	95,7
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	130.000,00	130.000,00	124.393,75	95,7
5.	Trsat - ceste	224.200,00	224.200,00	138.160,00	61,6
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	224.200,00	224.200,00	138.160,00	61,6
6.	Sveukupno nerazvrstane ceste	915.700,00	1.030.980,00	866.394,75	84,0
6.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	161.500,00	276.780,00	236.778,50	85,5
6.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	754.200,00	754.200,00	629.616,25	83,5

Tablica 5. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	16.380.450,00	16.380.450,00	15.801.733,71	96,5
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.891.450,00	2.891.450,00	2.890.989,05	100,0
1.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	8.746.000,00	8.746.000,00	8.745.236,37	100,0
1.3.	Izvor financiranja: komunalna naknada	4.411.000,00	4.411.000,00	4.165.508,29	94,4
1.4.	Izvor financiranja: donacije	332.000,00	332.000,00	0,00	0,0
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0

3.	Obalna šetnica zapad	40.000,00	40.000,00	34.625,00	86,6
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	40.000,00	40.000,00	34.625,00	86,6
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	16.470.450,00	16.470.450,00	15.881.358,71	96,4
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	2.891.450,00	2.891.450,00	2.890.989,05	100,0
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	8.836.000,00	8.836.000,00	8.824.861,37	99,9
4.3.	Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada	4.411.000,00	4.411.000,00	4.165.508,29	94,4
4.4.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	332.000,00	332.000,00	0,00	0,0

Tablica 6. Groblja

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
2.	Sveukupno groblja	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7

2.1.3. ULAGANJA U POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Tablica 7. Nerazvrstane ceste

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	113.000,00	113.000,00	40.000,00	35,4
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	113.000,00	113.000,00	40.000,00	35,4
2.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
3.	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje	200.000,00	200.000,00	74.967,50	37,5
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
3.2.	Izvor financiranja: donacije	0,00	0,00	74.967,50	-

4.	Sveukupno nerazvrstane ceste	423.000,00	423.000,00	114.967,50	27,2
4.1	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	423.000,00	423.000,00	40.000,00	9,5
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	0,00	0,00	74.967,50	-

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.2.1.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora. U tijeku 2021. godine radi pandemije koronavirusa i smanjenja realizacije investicija pojedinačnih investitora nije se izvršilo preuzimanje nijedne ceste.

Labinska ulica – pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planirana je vezano uz izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. Izgrađeno je novo raskrižje s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 66 metara te rekonstrukcija dijela Labinske ulice u dužini od 230 metara, uz izgradnju dodatne trake za lijeve skretače. S obje strane ulice formirana su autobusna ugibališta. U trupu prometnice izgrađena je pripadajuća infrastruktura, plinska instalacija u dužini L= 300 m, oborinska odvodnja u dužini od L=230 m, sanitarna odvodnja u dužini od L=65 m, javna rasvjeta u dužini od L= 450 m te cjevovod dtk instalacije u dužini od L=260 m.

U tijeku 2021. godine izvršen je, sukladno provedenoj javnoj nabavi, odabir izvođača za izgradnju, te su krajem lipnja započeli javni radovi na predmetnoj ulici. Radovi su završeni 14.12.2021. godine.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

U 2021. godini realizirani su otkupi zemljišta kojima je riješena cijela lokacija za izgradnju pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

Izvršenje se odnosi na otkup manjeg dijela zemljišta u svrhu pripreme lokacije čvor Pilepići.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

Izgradnju Poslovne zone Bodulovo vodi Odjel gradske uprave za poduzetništvo dok Odjel gradske uprave za komunalni sustav koordinira gradnju komunalne infrastrukture.

U 2021. godini u radnoj zoni Bodulovo završeni su radovi na postavljanju vodovodnih instalacija, instalacija oborinske i sanitarne odvodnje i pratećih okana, završeni su radovi na crpnoj stanici fekalne odvodnje, završeni su radovi na nasipu prometnice i na potpornim zidovima na zapadnoj i sjevernoj strani zone. U 2021. godini izvedeni su zemljani radovi za polaganje plinskih instalacija, instalacija javne rasvjete, telekomunikacijske kanalizacije te su se izvodili zemljani radovi na osiguranju nožice nasipa u zoni portala Škurinjskog potoka kao i betonski radovi na betoniranju temelja za stupove rasvjete.

2.2.1.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

U 2021. godini provedena je javna nabava za odabir izvođača radova i uslugu nadzora za građenje pješačke površine PP21 na Martinkovcu. U prosincu 2021. godine izvođač je uveden u posao. Za potrebe građenja pješačke površine PP21 izrađen je Plan izvođenja radova.

2.2.2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.2.2.1. Nerazvrstane ceste

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta, a koji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na rješavanju preostalih predmeta u postupcima izvlaštenja. Tijekom 2021. godine doneseno je jedno pravomoćno Rješenje o izvlaštenju po kojem je stranci plaćena naknada za zemljište.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Tijekom 2021. godine, a u svrhu dogovora sa vlasnikom nekretnine izradio se elaborat zaštite od buke te dodatno elaborat ispravke greške evidentiranja čestice ceste. Planira se dovršiti izgradnja po završetku izvlaštenja odnosno do kraja 2022. godine.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Prometnice i promet

Izvršenje se odnosi na izradu projektne dokumentacije i to idejni projekt za rekonstrukciju ulica OU3 i OU4 na Martinkovcu te rekonstrukciju Dukićeve ulice s rotorom na Ulici Tome Stržića.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta na Škurinju radi planirane rekonstrukcije privoza Osječke ulice, otkup zemljišta na Drenovi radi proširenja postojeće ulice Drenovski put, na procjembene i geodetske elaborate Ulice Vere Nikolić Podrinske, geodetski elaborat komunalne infrastrukture u Starom gradu te iskolčenje ulice Tonžino.

Trsat - ceste

Izvršenje se odnosi na otkup dijela lokacije za izgradnju prometnice u Ulici Vere Nikolić Podrinske na Trsatu.

2.2.2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

Do konca 2021. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Izvedeni su radovi na gradnji oborinskih retencija 1, 2 i 3 sa crpnim stanicama za prihvat oborinske vode sa partera i krovnih voda zgrada kompleksa Benčić sa tlačnim spojem na postojeće oborinske kolektore, izgrađene su crpne stanice za fekalnu odvodnju jug i istok sa tlačnom i gravitacijskom odvodnjom, izgrađen je vodoopskrbni sustav kompleksa sa priključnim oknima za zgrade kompleksa, izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička građevina za potrebe napajanja kompleksa električnom energijom, izgrađeni su energetske kanali u koje su položene cijevi oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, termotehničke instalacije, izvedena je zaštita potoka Brajda od zgrade Teatrina do MMSU, izgrađen je sustav termotehničkih instalacija sa strojarnicom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada u kompleksu. Završeno je uređenje javnih površina 1. faze radova u skladu sa izmjenama i dopunama građevinske dozvole i prateće projektne dokumentacije koje obuhvaća gradnju parkirališta, rasvjete, hodnih pješačkih površina, vatrogasnih pristupa ciglenoj zgradi kao i razastiranje zemlje na zelenim površinama i sadnja stabala i grmova.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Izvršenje se odnosi na izradu projektne dokumentacije STEM parka na Klobučarićevom trgu.

Obalna šetnica zapad

Izvršenje se odnosi na izradu geodetske podloge područja Preluka do spoja s postojećim Šetalištem Milića Jardasa i dijela obalne šetnice na Kantridi.

2.2.2.3. Groblja

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Krajem srpnja 2021. godine završeni su radovi na izgradnji općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova. U sklopu radova izgrađena su 162 grobna mjesta, uređene su pješačke staze, te zelene površine. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

2.2.3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.2.3.1. Nerazvrstane ceste

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

U 2021. godini izrađeni su glavni projekti za prometnice radnog naziva OU1 i OU2. Prometnica OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne dužine 130 m. Nastavljena je imovinsko pravna priprema. Realizacija projekta prilagođava se dinamici realizacije investitora stambeno poslovnog kompleksa. Radovi na rekonstrukciji prometnice nisu započeli zbog privremenog zastoja investitora u svim aktivnostima u vezi izgradnje stambeno poslovnog kompleksa.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice

Izrađena je dijelom projektna dokumentacija. Realizacija projekta prilagođava se dinamici realizacije investitora Hotela Potok. Radovi na rekonstrukciji prometnice nisu započeli zbog privremenog zastoja investitora u svim aktivnostima u vezi izgradnje Hotela Potok.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su građevinske dozvole za gradnju. Rekonstrukcija postojeće i gradnja dijela pristupne prometnice planira se u 2022. godini sukladno realizaciji budućeg trgovačkog kompleksa.

3. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U 2021. GODINI

3.1. Financijski pokazatelji

3.1.1. ULAGANJA U GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Tablica. 1.

Red. br.	Naziv	Izvorni Program 2021.	Tekući Program 2021.	Izvršenje 1-12/2021.	Index
1.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga	29.746.900,00	29.746.900,00	28.606.109,50	96,2
1.1.	Izvor financiranja: fondovi EU	24.947.580,00	24.947.580,00	24.277.980,63	97,3
1.2.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	342.363,00	342.363,00	316.815,08	92,5
1.3.	Izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	2.954.767,00	2.954.767,00	2.658.394,03	90,0
1.4.	Izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	1.502.190,00	1.502.190,00	1.352.919,76	90,1
2.	Reciklažna dvorišta	314.000,00	314.000,00	251.687,10	80,2
2.1.	Izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	314.000,00	314.000,00	251.687,10	80,2
3.	„0“ faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
4.	Selekcija otpada	820.500,00	820.500,00	820.474,10	100,0
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	820.500,00	820.500,00	820.474,10	100,0
5.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	48.800,00	48.800,00	48.798,83	100,0
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	48.800,00	48.800,00	48.798,83	100,0
6.	Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	2.600,00	2.600,00	2.571,88	98,9
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.600,00	2.600,00	2.571,88	98,9
7.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	678.900,00	678.900,00	678.812,08	100,0
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	678.900,00	678.900,00	678.812,08	100,0

8.	Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	31.911.700,00	31.911.700,00	30.408.453,49	95,3
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU	24.947.580,00	24.947.580,00	24.277.980,63	97,3
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	656.363,00	656.363,00	568.502,18	86,6
8.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.850.800,00	1.850.800,00	1.550.656,89	83,8
8.4.	Sveukupno izvor financiranja: kapitalna pomoć općinskih i gradskih proračuna	1.502.190,00	1.502.190,00	1.352.919,76	90,1
8.5.	Sveukupno izvor financiranja: neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine	2.954.767,00	2.954.767,00	2.658.394,03	90,0

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu iznose 30.408.453,49 kuna što je 95,3% planiranih sredstava. Izvori financiranja su: sredstva fondova EU u ukupnom iznosu od 24.277.980,63 kuna, sredstva od naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 568.502,18 kuna, sredstva proračuna u ukupnom iznosu od 1.550.656,89 kuna, sredstva kapitalne pomoći općinskih i gradskih proračuna u iznosu od 1.352.919,76 kuna i neutrošena sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz prethodne godine u iznosu od 2.658.394,03 kuna.

3.2. Realizacija planiranih radova

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva Draga te ishoda pravomoćna građevinska dozvola. Ovaj projekt prijavljen je krajem 2019. godine na Europske OPKK fondove radi sufinanciranja izgradnje u 85% iznosu te je zaključen Ugovor o sufinanciranju u veljači 2020. godine. U tijeku 2020. godine provedena je javna nabava te je u prvom kvartalu 2021. godine započeta gradnja koja bi se završila najkasnije u I kvartalu 2022. godine.

Reciklažna dvorišta

Do 2020. godine su uspostavljena dva reciklažna dvorišta, jedno na Mihačevoj dragi, te jedno na Pehlinu. Također su u radu dva mobilna reciklažna dvorišta koja su postavljena u planiranim terminima u određenim dijelovima grada Rijeke.

U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića, površine oko 1000 m², za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija te je tada također izvršena prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. U 2021. godini izvršeno je završno plaćanje okončane situacije izvođaču nakon provedenog sudskog postupka.

"0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. U prvoj polovini 2021. godine izrađen je idejni projekt izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Marišćine čime bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole završio prvi dio planirane izrade projektne dokumentacije za sanaciju Faze 0-1. Temeljem zaprimljenog mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi izrade elaborata o procjeni utjecaja na okoliš pristupilo se izradi istog, nakon čega bi se u narednoj godini

po dobivanju lokacijske dozvole pristupilo izradi glavnog projekta. Realizacija projekta se smanjila zbog uvjeta epidemija COVID 19 i otežanog dobivanja potrebnih dokumenata od nadležnih institucija.

Selekcija otpada

Kreditne obveze za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za izgradnju sortirnice za otpad na lokaciji Mihačeva draga izvršavale su se sukladno otplatnim planovima te je zadnja rata kredita dospjela 30. lipnja 2021. godine.

Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije sukladno zakonu provodi monitoring kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja vrši se nadzor preko izgrađene monitoring stanice u smislu ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke i količina lebdećih čestica, dok se istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoće podzemnih voda na referentnim izvorištima.

U 2021. godine podmirivani su računi prema ugovorima iz 2020. godine jer je financiranje navedenog monitoringa za 2021. godine uključeno u cijenu sakupljanja komunalnog otpada KD Čistoće.

Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja nastavlja se provoditi zasebno kao zakonska obveza kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrše se ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica preko postojeće monitoring stanice, a program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

U 2021. godine podmirivani su računi prema ugovorima iz 2020. godine jer je financiranje navedenog monitoringa za 2021. godinu uključeno u cijenu sakupljanja komunalnog otpada KD Čistoće.

Nabavka spremnika za selektirani otpad

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE). Poziv se odnosio na iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija” čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika dok preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. U prvoj polovini 2021. godine zaprimljeno je dodatnih 8645 spremnika plave boje volumena 120 l, 240 l odnosno volumena 360 l za papir. Također je u drugom mjesecu 2021. godine zaprimljeno od strane Fonda 8645 spremnika u žutoj boji različitog volumena za metal plastiku i tetrapak. Dobivenom dokumentacijom provedeno je uknjiženje u vlasništvo Grada Rijeke. Svi navedeni spremnici predani su KD čistoći za provedbu programa unapređenja individualizacije sakupljanja otpada.