

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA ŠKURINJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	RED .BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	5	MO ŠKURINJE			
		A.	RIJEKA PROMET		
5.1.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa u Ulici 19. udarne divizije kod spoja s Ulicom Milana Rustanberga	U 2021. ugrađen je usporivač prometa.	9.750,00

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
30	30	MO ŠKURINJE		588.000,00		130.039,70
		A.	RIJEKA PROMET	18.000,00		17.887,50
30.1.			Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad na početku Budicinove ulice Zamjenski prioritet: Sanacija oštećenja asfalta kolnika na raznim lokacijama na području MO Škurinje	18.000,00	Asfaltom je sanirano 68,50 m2 površine kolnika.	17.887,50
		B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		16.941,25
30.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25

30.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 10	13.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.060,00
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	553.000,00		95.210,95
30.4.			Sanacija ograde na igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	130.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.5.			Iscrtavanje novih linija na igralištu uz prethodno uklanjanje postojećih te orezivanje zelenila u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	37.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija i orezano postojeće zelenilo. Dio radova je prenijet u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	12.521,88
30.6.			Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	20.000,00	Postavljene su tri klupe s naslonom.	15.375,00
30.7.			Uređenje okoliša zgrada u Ulici Milana Rustanbega od kućnog broja 25 do kućnog broja 27	30.000,00	Uređeno je 72 m ² stjenkog pokosa, uklonjena je nepoželjna vegetacija i oličena je ograda u dužini od 52 m.	32.215,00
30.8.			Postava stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	10.000,00	Postavljena je stolna garnitura.	8.750,00
30.9.			Uređenje podloge uz postavu stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	3.000,00	Izvedena je betonska podloga za stolnu garnituru.	5.464,69
30.10.			Postava slavine s pitkom vodom u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	15.000,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	12.250,00
30.11.			Raščišćavanje zelenila u Negrievoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 14	20.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	8.634,38
30.12.			Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.13.			Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	287.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-