

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO CENTAR-SUŠAK  
ZA 2021. GODINU**

<b>R.BR.</b>	<b>MJESNI ODBOR</b>	<b>PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI</b>	<b>PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>IZVRŠENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>6</b>	<b>MO CENTAR SUŠAK</b>		<b>107.322,00</b>		<b>34.400,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>95.000,00</b>		<b>29.812,50</b>
6.1.		Djelomična sanacija partera trga u Ulici Milana Smokvine Tvrdog sa zapadne strane kućnog broja 4	80.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
6.2.		Postava svjetlećeg znaka s treptačem na pješačkom prijelazu na cesti D-404	15.000,00	Izrađeni su elaborat postave svjetlećeg znaka i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni građevinski i elektro radovi. Dobavljen je i postavljen svjetleći znak s treptačem.	29.812,50
	<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>12.322,00</b>		<b>4.587,50</b>
6.3.		Uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u ulici Trsatske stube kod kućnog broja 5	12.322,00	U 2020. godini započeti su hortikulturni radovi u iznosu od 7.676,25 kn. U 2021. godini dovršeni su radovi orezivanja i uklanjanja stabala. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 12.263,75 kn.	4.587,50