

# I Z V J E Š Ć E O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA KOZALA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2021.

## REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

|       |    |           |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14    | 14 | MO KOZALA |                                                                                                                                                    | 234.000,00 |                                                                                                                                                                                                                 | 212.738,83 |
|       |    | A.        | RIJEKA PROMET                                                                                                                                      | 25.000,00  |                                                                                                                                                                                                                 | 21.442,50  |
| 14.1. |    |           | Sanacija pješačke staze u Ulici Kalvarija od kućnog broja 26 prema kućnom broju 6 u Ulici Ante Kovačića                                            | 25.000,00  | Uređeno je 42 m2 betonske staze na planiranoj lokaciji.                                                                                                                                                         | 21.442,50  |
|       |    | B.        | KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE                                                                                                                   | 209.000,00 |                                                                                                                                                                                                                 | 191.296,33 |
| 14.2. |    |           | Dodatno opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 24                                            | 45.000,00  | Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.                                                                                                                                                                | 40.000,00  |
| 14.3. |    |           | Opremanje zelene površine u Ulici Stube Alberta Anđelovića sjeverno i zapadno od kućnog broja 4                                                    | 25.000,00  | Na zamjenskim lokacijama u Ulici Silvije Bačića 19 postavljena je 1 klupa i na Volčičevom trgu 1 postavljene su stolna garnitura i 2 klupe s naslonom.                                                          | 24.500,00  |
| 14.4. |    |           | Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5 | 10.000,00  | U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija, te su u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 4 postavljeni rubnjaci.                                                                    | 3.003,75   |
| 14.5. |    |           | Postava klupe na zelenoj površini na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5                    | 5.000,00   | U 2020. godini uređena je površina za smještaj klupe i izbetoniran zid prema preostaloj zelenoj površini te je postavljena klupa s naslonom na betonskim nogarima. Od hortikulturnih radova su orezana stabla i | -          |

|       |  |  |                                                                                                              |           |                                                                                                                                              |           |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |  |  |                                                                                                              |           | grmovi, dovezena plodna zemlja i zasijana trava te je uklonjen razni komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 15.223,63 kn. |           |
| 14.6. |  |  | Zamjena antistres podloge ispod sprava koje su postavljene u Ulici Finderleove stube južno od kućnog broja 1 | 40.000,00 | Zamijenjena je antistres podloga ispod sprava i izvršeno je orezivanje živice od visokih lovora uz Finderleove stube.                        | 55.486,33 |
| 14.7. |  |  | Zamjena postojećih sprava novim na dječjem igralištu u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a   | 15.000,00 | Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.                                                           | -         |
| 14.8. |  |  | Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a         | 10.000,00 | Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.                                                           | -         |
| 14.9. |  |  | Obnova živice uz parkiralište u Ulici Aleksandra Mamića sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9                     | 4.000,00  | Izvedeni su hortikulturni radovi sadnje živice i postavljanja rizle.                                                                         | 13.306,25 |
| 14.10 |  |  | Postava sprava za "Street workout" u parku na Volčičevom trgu                                                | 55.000,00 | Postavljena je sprava za vježbanje u parku na Volčičevom trgu, paralelne prečke i kombinirane kose klupe.                                    | 55.000,00 |