

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO OREHOVICA  
ZA 2021. GODINU**

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU**

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18	18	MO OREHOVICA		215.250,00		150.573,21
		A.	RIJEKA PROMET	210.250,00		145.823,21
18.1.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6	83.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 54.961,33 kn a završetak radova očekuje se u 2022. godini i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	54.961,33
18.2.			Sanacija kolnika u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2	127.125,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini sanacijom je asfaltirano 720 m2 kolnika. Sveukupno za	90.861,88

					navedeni zahvat utrošeno je 92.736,88 kn.	
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.750,00</b>
18.3.			Sadnja japanskih trešanja u Ulici Kalina oko kućnog broja 12	5.000,00	Posađene su stablašice te je uklonjen razni komunalni otpad.	4.750,00