

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2021. GODINU

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU.

R.br.	RED. BROJ	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	22	MO PODMURVICE		492.500,00		395.779,40
		A.	RIJEKA PROMET	93.500,00		83.128,90
22.1.			Postava polegnutih rubnjaka na prilazu parkiralištu u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 96	10.000,00	Postavljeni su polegnuti rubnjaci na prilazu parkirališta.	9.562,40
22.2.			Postava rukohvata na spoju Dubrovačke ulice sa Ulicom Franje Čandeka	10.000,00	Postavljeno je 27 m´ rukohvata.	7.425,00
22.3.			Postava zaštitnih metalnih stupića u Dubrovačkoj ulici od spoja sa Ulicom Franje Čandeka do kućnog broja 1 u Dubrovačkoj ulici	6.000,00	Postavljeno je 30 zaštitnih metalnih stupića.	5.362,50
22.4.			Postava ograde u Ulici Plase zapadno od kućnog broja 5	5.000,00	Postavljena je ograda duljine 16 m´.	4.400,00
22.5.			Sanacija potpornog zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9	20.000,00	Saniran je potporni zid.	17.921,75

22.6			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130	30.000,00	Izrađen je detaljni geodetski izmjer i elaborat povećanja stupnja sigurnosti za pješački prijelaz kod kućnog broja 116. Za izradu elaborata za ostala dva pješačka prelaza čeka se očitovanje mjesnog odbora. Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	20.000,00
22.7.			Ličenje ograda i rukohvata na lokacijama: Bihaćka ulica kod kućnog broja 1, Ulica Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19 i dalje prema Ulici Branimira Markovića, Vukovarska ulica uz stubište zapadno od kućnog broja 96, uz stubište i prolaz u Dubrovačkoj ulici sa južne strane kućnih brojeva 2 i 4, prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1	5.000,00	Oličeno je 130 m dužine rukohvata na planiranim lokacijama.	6.500,00
22.8.			Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić	7.500,00	Asfaltirano je 16,20 m ² nogostupa te je postavljeno 20 m ¹ rubnjaka.	7.269,75
22.9.			Dodatni prioritet: Postavljanje zaštitnih stupića na nogostupu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 10		Postavljeni su zaštitni stupići na nogostupu.	4.687,50
		B.	ENERGO D.O.O.	6.000,00		5.423,75

22.10.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Hahlić kod kućnog broja 21	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	5.423,75
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	393.000,00		307.226,75
22.11.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
22.12.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
22.13.			Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	25.000,00	Izvedeno je 42 m2 betonske staze.	14.610,14
22.14.			Dodatno opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	20.000,00	Postavljen je jedan thai-chi i jedna rotirajuća sjedalica.	19.250,00
22.15.			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	80.000,00	Izvršeni su građevinski radovi postavljanja 150 m2 betonskih opločnika te je izrađena betonska podloga i dvoredna ograda. Uređena je zelena površina i zasađeno je novo zelenilo.	82.684,57
22.16.			Dodatno opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	40.000,00	Postavljene su stolna garnitura, 6 klupa s naslonom i parkovna košarica.	41.500,00

22.17.			Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4	5.000,00	Izvedeni su iskop i odvoz materijala, uklanjanje vegetacije te dobava i razastiranje drobljenca.	9.892,00
22.18.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića između kućnih brojeva 2 i 4	12.000,00	Postavljen je tobogan.	12.500,00
22.19.			Dodatno uređenje dječjeg parka u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16	3.000,00	Izvedeni su iskop i odvoz materijala, uklanjanje vegetacije te dobava i razastiranje drobljenca.	6.055,18
22.20.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branimira Markovića južno od kućnih brojeva 8 do 16	70.000,00	Postavljeni su vrtuljak, njihalica na oprugu i velika kombinirana sprava.	62.875,00
22.21.			Postava stolne garniture na zelenoj površini u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	9.000,00	Postavljena je stolna garnitura.	8.750,00
22.22.			Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	10.000,00	Izrađen je ogradni betonski zidić s temeljem i betonskim stepenicama te je orezano zelenilo.	11.864,88
22.23.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Izvršeno je orezivanje zelenila.	7.081,25
22.24.			Opremanje zelene površine u Ulici Andree Benussia južno od kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Mjesni odbor je odustao od navedenog prioriteta a planirana sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-

22.25.			<p>Uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2 Dodatni prioritet:</p> <p>Ulica Hahlić istočno od kućnog broja 17</p>	10.000,00	<p>U Ulici Franje Čandeka izvedeni su radovi postave ograde od žičanog pletiva, izvršeno je orezivanje zelenila i uklonjena je nepoželjna vegetacija u iznosu od 5.422,50 kn. Na dodatnom prioritetu u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17 izvedeni su građevinski radovi na izradi betonskog platoa sa rubnjacima za stolnu garnituru u iznosu od 5.206,23 kn.</p>	10.628,73
22.26.			<p>Opremanje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 2</p>	9.000,00	<p>Mjesni odbor je odustao od navedenog prioriteta a planirana sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.</p>	-
22.27.			<p>Ličenje ograda i rukohvata u Bihačkoj ulici kod kućnog broja 1, u Vukovarskoj ulici uz stubište zapadno od kućnog broja 96 i prolaz u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1</p>	10.000,00	<p>Oličene su ograde u Bribirskoj i Bihačkoj ulici.</p>	11.875,00
22.28.			<p>Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia istočno i južno od kućnog broja 8</p>	10.000,00	<p>Izvedeni su radovi orezivanja zelenila.</p>	7.660,00