

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO POTOK ZA 2021. GODINU

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	85.000,00		44.087,50
ENERGO D.O.O.	7.000,00		6.721,25
Zamjena postojećih rasvjetnih tijela s unutarne strane bloka zgrada između Ulice Nikole Cara i Ulice Zdenka Petranovića	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.721,25
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	78.000,00		37.366,25
Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti za elektroenergetski priključak u parku na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika te u parku u Ulici Josipa Završnika	62.000,00	Izrađeni su tehnički projekti u iznosu od 13.750,00 kn i zatražene su elektroenergetske suglasnosti za priključke u dječjim parkovima na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika i u Ulici Josipa Završnika. Suglasnosti su plaćene po predujmu u ukupnom iznosu od 38.812,50 kn. Za navedeni iznos računi nisu zaprimljeni do zaključnog knjiženja rashoda za 2021. godinu i teretit će rashode prijelaznih radova u 2022. godini. Izveden je razvodni ormarić u dječjem parku Giordano Bruno.	22.866,25
Postava sprave na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5	10.000,00	Postavljen je vlak na dječjem igralištu.	8.750,00
Zamjena drvene klackalice dvostrukom njihalicom na dječjem igralištu u Osječkoj ulici preko puta kućnog broja 1	6.000,00	Postavljena je dvostruka njihalica.	5.750,00