

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO GORNJI ZAMET ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO GORNJI ZAMET			41.519,14
		A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		41.519,14
1.1.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	U 2019. godini obavljani su hortikulturni radovi u iznosu od 3.403,75 kn. U 2020. godini izvršeni su radovi iskolčenja terena, iskopa te raščišćavanje šumske sastojine u iznosu od 50.869,38 kn. U 2021. godini izveden je iskop za temelje zidova i betoniranje sjevernog zida. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 95.792,27 kn.	41.519,14

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU.

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10	MO GORNJI ZAMET		669.781,00		585.300,21
		A.	RIJEKA PROMET	424.750,00		340.509,75
10.1.			Uređenje parkirališta i dijela kolnika u Ulici Zametskog Korena kod kućnog broja 15	100.000,00	Izvedeni su radovi asfaltiranja 510 m2 površine na navedenoj lokaciji.	58.809,38
10.2.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	142.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi asfaltiranja 328,60 m2 površine na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 116.936,38 kn.	114.436,38
10.3.			Uređenje parkirališta u Ulici Zametskog korena južno od kućnih brojeva 36A i 36B	20.000,00	Asfaltirano je 89,05 m2 površine parkirališta na navedenoj lokaciji.	14.935,31
10.4.			Uređenje prostora za spremnike za komunalni otpad u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 14C	5.000,00	Izvedeni su radovi uređenja podesta za spremnike za komunalni otpad.	2.859,05

10.5.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Zametskog Korena	47.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi asfaltiranja 259,45 m ² površine na navedenoj lokaciji. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 41.933,93 kn.	39.433,93
10.6.			Uređenje nogostupa u Mosorskoj ulici zapadno od kućnog broja 2	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeno je 40 m ² cestovnih rubnjaka i asfaltom je sanirano 103,20 m ² površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 28.639,45 kn.	26.139,45
10.7.			Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 28 i 30	11.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt za usporavanje prometa tipa "jastuk" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 13.812,50 kn.	9.437,50

10.8.			Ugradnja usporivača prometa tipa "ležeći policajac" s pratećom vertikalnom signalizacijom u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 14	5.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt ugradnje usporivača prometa tipa "ležeći policajac" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 12.775,00 kn.	8.400,00
10.9.			Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	60.000,00	Izrađeni su elaborati povećanja stupnja sigurnosti i privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvedeni radovi obuhvaćaju postavu nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na prometnicama na području MO Gornji Zamet.	66.058,75
		B.	ENERGO D.O.O.	17.031,00		16.935,00
10.10.			Proširenje javne rasvjete u Bilogorskoj ulici kod kućnih brojeva 26 i 28	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.053,75
10.11.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Brigača kod kućnog broja 1	1.031,00	U 2020. godini postavljeno je jedno rasvjetno tijelo u iznosu od	-

					2.968,75 kn i time je zahvat u cijelosti završen.	
10.12.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55 D	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	228.000,00		227.855,46
10.13.			Raščišćavanje zelene površine u Ulici Bože Starca Jurićeva južno od kućnog broja 13	15.000,00	Izvršeni su poslovi uklanjanja nepoželjne vegetacije, orezivanja grmova i stabala.	15.060,00
10.14.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	140.000,00	Izvršeni su građevni i hortikulturni radovi. Postavljeno je 4 m´ dvoredne ograde, 19 m2 antistres podloge, 131 m 2 riječnog šljunka, 20 m2 ograde od valovitog pletiva i 30 m2 ograde od neverzal pletiva.	81.152,33
10.15.			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića	63.000,00	Postavljena je parkovna košarica, dvostruka ljučjačka, jednostruka i dvostruka njihalica na oprugu, tobogan s kulom, vrtuljak i klackalica s oprugama kao i klupe s naslonom.	113.250,00
10.16.			Orezivanje zelenila u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	10.000,00	Površine su očišćene od nepoželjne vegetacije te je uklonjen i razni komunalni otpad.	18.393,13