

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO GRBCI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12	12	MO GRBCI		211.637,00		197.845,37
		A.	RIJEKA PROMET	148.625,00		135.117,24
12.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3 Zamjenski prioritet: Uređenje potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 3a	60.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom izveden je betonski potporni zid u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 3a.	55.009,38
12.2.			Sanacija asfalta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	5.000,00	Asfaltom je sanirano 20 m2 površine.	3.685,00
12.3.			Ugradnja usporivača prometa tipa "ležeći policajac" u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 49A	8.625,00	U 2020. godini izrađeni su projekt ugradnje usporivača prometa tipa "ležeći policajac" te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 4.375,00 kn. U 2021. godini postavljen je usporivač prometa kao i potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 14.906,25 kn.	10.531,25

12.4.			Izrada projekta uređenja prometa u Primorskoj ulici Zamjenski prioritet: Uređenje prometa u Primorskoj ulici	10.000,00	Izvedeni su radovi postave dva prometna znaka i obnova prometne signalizacije.	3.335,00
12.5.			Uređenje nogostupa na raskrižju Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeni su cestovni rubnjaci i asfaltom je sanirano 32,40 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 34.100,32 kn.	31.600,32
12.6.			Uređenje nogostupa u Primorskoj ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C	32.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini postavljeni su cestovni rubnjaci i asfaltirano je 49,10 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 33.456,29 kn.	30.956,29
		B.	ENERGO D.O.O.	25.000,00		24.923,75
12.7.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Diračje između kućnog broja 75 i kućnog broja 142	12.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	10.111,25
12.8.			Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 18 i kućnog broja 20	13.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.812,50
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	38.012,00		37.804,38

12.9.			Sadnja stabala u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 3C	7.000,00	Posađena su tri stabla na navedenoj lokaciji.	4.679,38
12.10.			Opremanje rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	31.012,00	Postavljena je veslarica, troosovinsko vratilo i horizontalne ljestve.	33.125,00