

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO KANTRIDA ZA 2021. GODINU
I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2021. GODINU.**

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
13	13	MO KANTRIDA		767.000,00		398.592,45
		A.	RIJEKA PROMET	371.000,00		281.794,19
13.1.			Izrada projektne dokumentacije za poboljšani - sigurni promet oko Osnovne škole Kantrida	7.000,00	Izrađena je projektna dokumentacija za poboljšani - sigurni promet oko Osnovne škole Kantrida.	7.000,00
13.2.			Sanacija asfalta i kolnika u Bujskoj ulici od kućnog broja 36 do crkve Sv. Antuna Padovanskog	177.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021. godini asfaltom je sanirano 730 m2 površine kolnika. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 144.618,75 kn.	142.118,75
13.3.			Uređenje parkirališta u Pulskoj ulici kod kućnog broja 46	60.000,00	Asfaltom je sanirano 240 m2 površine parkirališta.	37.781,25
13.4.			Sanacija stubišta i rukohvata u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 46 od ambulante do spoja sa Labinskom ulicom	25.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta i rukohvata na navedenoj lokaciji.	16.881,25
13.5.			Uređenje potpornog zida sjeverno od garaža u Bujskoj ulici kod kućnog broja 38	45.000,00	Uređen je potporni zid na navedenoj lokaciji.	40.483,31

13.6.			Sanacija nogostupa u Bujskoj ulici nasuprot kućnom broju 21	42.500,00	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa u iznosu od 2.500,00 kn. U 2021.godini asfaltom je sanirano 132,02 m2 površine nogostupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 35.629,63 kn.	33.129,63
13.7.			Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15 Zamjenski prioritet: Uređenje dijela parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	8.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija čiji su radovi prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
13.8.			Postava rukohvata u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	6.000,00	Postavljeno je u dužinu 16 m rukohvata na navedenoj lokaciji.	4.400,00
		B.	ENERGO D.O.O.	111.000,00		109.153,26
13.9.			Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56	50.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija.	44.350,00
13.10.			Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 27 i kućnog broja 56	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.583,75
13.11.			Proširenje javne rasvjete na prolazu između Ulice Ede Jardasa kod kućnog broja 9 i Ulice Mate Balote	31.000,00	Postavljena su tri rasvjetna stupa i tri rasvjetna tijela.	35.077,50

13.12.			Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broj 38	22.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	27.142,01
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	285.000,00		7.645,00
13.13.			Sanacija podloge dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 46	280.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
13.14.			Uklanjanje deponiranog biljnog materijala i komunalnog otpada uz stube na spoju Istarske ulice i Ulice Tenčićevo	2.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha i nagnuta stabla te je sa površine uklonjen razni komunalni otpad.	3.895,00
13.15.			Postava drvenih klupa na zid u Bujskoj ulici istočno od kućnog broja 15	3.000,00	Postavljene su dvije drvene klupe na zid na navedenoj lokaciji.	3.750,00