

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području
mjesnih odbora za 2022. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 19. 4. 2023.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2022. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, privremenu pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet.



GRADONAČELNIK

ko FILIPOVIĆ

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE

I. UVOD

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2022. godini.

U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu od 16.296.000,00 kuna. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 7.565.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 2.206.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 6.525.000,00 kn za navedene zahvate.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u 2022. godinu prenijet je i dio radova iz prethodnog razdoblja, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja izvještajnog razdoblja, već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2022. godinu čini ukupan iznos od 19.796.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete (tekuća godina, prijelazni radovi).

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta, a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz prethodnog razdoblja i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2022. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Upravnog odjela za financije i podacima iz izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1.	1.	MO BANDEROVO			18.065,56
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		18.065,56
1.1.			Sanacija prolaza u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 23/1.	Asfaltom je sanirano 53,75 m2 prolaza u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 23/1.	11.734,06
1.2.			Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 18 te postava rubnjaka u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 15	Saniran je nogostup i postavljeni su rubnjaci u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 15.	6.331,50
2.	2.	MO BELVEDER			21.565,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.268,75
2.1.			Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 5a	Asfaltirano je 8 m2 nogostupa.	4.268,75
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.296,25
2.2.			Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - II. FAZA	U 2021. godini uređena je zelena površina sa iskopom temelja, izradom nove betonske podloge i postavom parkovnih rubnjaka. Izvršeno je orezivanje i uklanjanje grmova i stabala te je izvedeno interventno čišćenje u iznosu od 60.895,69 kn. U 2022. godini izvršeno je uklanjanje i orezivanje grmova i stabala i odvezen je komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 78.191,94 kn.	17.296,25

3.	3.	MO BRAJDA DOLAC			49.919,61
		A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		49.919,61
3.1.			Djelomično uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	Saniran je zemljani prilaz sa zapadne strane. Na lokaciji je izveden obrubni betonski zid, duljine 23m i visine 0,6m. Na dva ulaza je zaobljen. Zid je završno obrađen grubom žbukom. Na postojećem zidu sa sjeverne strane površine sanirana su oštećenja i izvedena je gruba žbuka na površini od 25 m2 zida.	49.919,61
4.	4.	MO BRAŠĆINE – PULAC			85.339,38
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		85.339,38
4.1.			Uređenje dijela puta u Ulici Brašćine kod kućnog broja 11	Asfaltom je sanirano 110 m2 kolnika u Ulici Brašćine kod kućnog broja 11.	15.776,88
4.2.			Dodatni prioritet: Nastavak sanacije kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87	U 2021. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i asfaltom je sanirano 400 m2 kolnika u iznosu od 50.492,50 kn. U 2022. godini asfaltom je sanirano 400 m2 kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 73 do kućnog broja 87. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 120.055,00 kn.	69.562,50

5.	5.	MO BULEVARD			16.906,25
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		16.906,25
5.1.			Dodatni prioritet: Uređenja prostora drvoreda i cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka do kućnog broja 29	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja navedenih radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji nogostupa i postavljeno je 167 m ² cestovnih i 146 m ² parkovnih rubnjaka, parkovna pasica i betonske šuplje prizme. Asfaltom je sanirano 551 m ² nogostupa u iznosu od 86.177,96 kn. U 2022. godini asfaltom je sanirano 15 m ² nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka do kućnog broja 29. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 104.959,21 kn.	16.906,25
6.	6.	MO CENTAR – SUŠAK			72.556,38
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		65.175,13
6.1.			Djelomična sanacija partera trga u Ulici Milana Smokvine Tvrdog sa zapadne strane kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 335 m ² kolnika u Ulici Milana Smokvine Tvrdog sa zapadne strane kućnog broja 4.	53.050,13
6.2.			Dodatni prioritet Sanacija zida u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 60	Sanirano je 30 m ² zida u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 60.	12.125,00
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		7.381,25
6.3.			Dodatni prioritet: Orezivanje nepoželjne vegetacije i raslinja na lokacijama u Ulici Franje Račkog	Izvršeni su radovi orezivanje grmova, stabala i penjačica u Ulici Franje Račkog.	3.931,25
6.4.			Dodatni prioritet: Hortikulturni radovi u Križanićevoj ulici	Posađene su 3 stablašice lagestremije.	3.450,00

7	7	MO DRAGA			125.310,06
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		125.310,06
7.1.			Sanacija kolnika u Ulici Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog broja 6A	Asfaltom je sanirano 120 m2 kolnika u Ulici Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog broja 6A.	37.810,06
7.2.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Tijani od kućnog brojeva 24 do kućnog broja 26	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i asfaltom je sanirano 330 m2 kolnika u Ulici Tijani od kućnog brojeva 24 do kućnog broja 26.	87.500,00
8.	8.	MO DRENOVA			240.898,08
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		183.314,26
8.1.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 28A	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2022. godini postavljena je šahta za prihvat oborinske vode sa pripadajućim rebrastim cijevima za odvodnju promjera 200 mm od 3 m' te je izrađen spoj cijevi sa slivnikom. Asfaltom je sanirano 16,50 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 29.664,20 kn.	27.789,20
8.2.			Postava zaštitne ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32	Postavljeno je 10 m' ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32.	2.750,00

8.3.			Izrada zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17	U 2021. godini izvršeni su radovi izrade zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u iznosu od 3.500,00 kn. U 2022. godini postavljeno je 9 m' dvoredne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 7.000,00 kn.	3.500,00
8.4.			Elektromontažerski radovi spajanja na javnu rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put	Izvedeni su elektromontažerski radovi spajanja na javnu rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put.	925,00
8.5.			Povećanje stupnja sigurnosti prometa u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put	Postavljena su 2 znaka A04 (raskrižje sa sporednom cestom) sa trepćućim svjetlima te je izmijenjena i dopunjena postojeća vertikalna signalizacija.	60.368,75
8.6.			Rušenje zida na ulazu na parkiralište u Ulici Brdina zapadno od kućnog broja 11 Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ulici Podbreg i zida u Ulici Brdina	Izvedena je sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 22 i zida u Ulici Brdina kod kućnog broja 1.	87.981,31
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		57.583,82
8.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	U 2021. godini površina je očišćena od nepoželjne vegetacije i izvedeni su radovi betoniranja temelja i zidova u iznosu od 82.139,33 kn. U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa i betoniranja temelja te su armirani zidovi u otplati. Izveden je nasip, plato i odvezen je komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 139.723,15 kn.	57.583,82

9.	9.	MO GORNJI ZAMET			84.052,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		84.052,50
9.1.			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u gornjem dijelu Ulice Soldanac	Asfaltom je sanirano 434,25 m2 površine kolnika u gornjem dijelu Ulice Soldanac.	84.052,50
10.	10.	MO GRBCI			7.937,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		7.937,50
10.1.			Izrada prometnog elaborata „Obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Primorskoj ulici kod kućnog broja 20	U 2021. godini izvedeni su radovi postave dva prometna znaka i obnova prometne signalizacije u iznosu od 3.335,00 kn. U 2022. godini izrađen je elaborat obilježavanja novog pješačkog prijelaza u Primorskoj ulici kod kućnog broja 20. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 5.210,00 kn	1.875,00
10.2.			Dodatni prioritet: Obilježavanje pješačkih prijelaza u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 11 i u Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 8	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkih prijelaza u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 11 i u Ulici Marije Grbac kod kućnog broj 8 te su postavljena četiri nova prometna znaka.	6.062,50
11.	11.	MO KANTRIDA			358.152,19
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		80.701,13
11.1.			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika i nogostupa od kućnog broja 30 u Ulici Vere Bratonja do kućnog broja 24 u Bujskoj ulici	Asfaltom je sanirano 417,40 m2 površine nogostupa.	80.701,13

		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		277.451,06
11.2.			Sanacija podloge dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardaša zapadno od kućnog broja 46	Radovi su prenijeti u 2022. godinu te se zbog nagiba terena ugradio upojni bunar za oborinske vode na rubu terena sa rešetkom. Cijeli teren je asfaltiran. Označene su crte na igralištu te su oličeni koševi za košarku i golovi za mali nogomet. Sanirane su tribine uz igralište s loptom. Betonirana je podloga ispod dječje ljujačke i postavljena je antistres podloga.	277.451,06
12.	12.	MO KOZALA			20.725,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.537,50
12.1.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7	Asfaltom je sanirano 8 m2 površine kolnika.	3.537,50
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.187,50
12.2.			Zamjena postojećih sprava novim na dječjem igralištu u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a	Postavljena je dvostruka ljujačka.	10.625,00
12.3.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Laginjinoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 16a	Ispod ljujačke ugrađena je antistres podloga.	6.562,50
13.	13.	MO LUKA			16.827,38
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		16.827,38
13.1.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika na spoju Verdijeve ulice i Ulice Riva boduli	Asfaltom je sanirano 20 m2 površine kolnika.	16.827,38

14.	14.	MO OREHOVICA			63.804,28
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		63.804,28
14.1.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 54.961,33 kn. U 2022 godini izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 73.778,11 kn.	16.941,78
14.2.			Dodatni prioritet: Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	Uređeno je 290 m2 površine kolnika frezanim materijalom.	46.862,50
15.	15.	MO PAŠAC			5.703,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.703,50
15.1.			Sanacija dijela kolnika u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 102	Asfaltom je sanirano 15 m2 površine kolnika.	5.703,50
16.	16.	MO PEĆINE			71.736,38
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		57.937,63
16.1.			Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2022. godini izvršena je sanacija 230 m2 površine nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 47.293,88 kn.	45.418,88
16.2.			Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije nasuprot kućnog broja 23	Izvršena je sanacija 40 m2 površine nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije nasuprot kućnog broja 23.	12.518,75

		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		13.798,75
16.3.			Dodatni prioritet: Orezivanje vegetacije na lokaciji između Ulice Vevčevski prolaz i Ulice Šetalište Trinaeste divizije	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je nova lokacija te su izvršeni radovi orezivanja vegetacije, uklanjanja kupina, grmova i stabala te je odvezen komunalni otpad.	13.798,75
17.	17.	MO PEHLIN			192.426,92
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		96.284,25
17.1.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Androv breg	Asfaltom je sanirano 454,44 m2 površine kolnika.	96.284,25
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		96.142,67
17.2.			Postava slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	Izvedeni su radovi postavljanja vodovodne instalacije i slavine s pitkom vodom te je asfaltom sanirana površina.	16.772,09
17.3.			Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog broja 8B	Radovi su preneseni u 2022. godinu te su dijelom financirani iz sredstava redovnog održavanja ostalih javnih površina a dijelom iz sredstava prioriteta MO Pehlin. Izvedeni su građevinski radovi prekopa za potrebe izvedbe priključka vodovodne instalacije i asfaltiranja prije ugradnje fontane.	13.815,78
17.4.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	Radovi su preneseni u 2022. godinu te je izveden dio radova iskopa, zarezivanja postojećeg asfalta, odvoza viška materijala, kao i betoniranje temelja ograde oko budućeg sportskog igrališta.	65.554,80

18.	18.	MO PODMURVICE			95.838,99
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		10.000,00
18.1.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130	U 2021. godini izrađen je detaljni geodetski izmjer i elaborat povećanja stupnja sigurnosti za pješački prijelaz kod kućnog broja 116 u iznosu od 20.000,00 kn. U 2022 godini izvedeni su radovi na montaži konzole i zamjeni svjetiljke na postojećem stupu javne rasvjete. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 30.000,00 kn.	10.000,00
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		85.838,99
18.2			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Radovi su prenijeti u 2022. godinu te su izvedeni radovi iskopa, planiranja terena, dobave i razastiranje tampona. Izvedeno je rušenje betonskog zida i stubišta te je odvezen komunalni otpad.	85.838,99
19.	19.	MO PODVEŽICA			80.070,35
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		37.362,35
19.1.			Sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruća kod kućnog broja 2a	Asfaltom je sanirano 77 m2 površine kolnika.	13.060,60
19.2.			Sanacija prilaza u Ulici Vlade Grozdanića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16	Asfaltom je sanirano 97 m2 površine kolnika.	19.801,75
19.3.			Dodatni prioritet: Postava stupića u Kvaternikovoj ulici	Postavljeno je 18 fiksnih zaštitnih stupića.	4.500,00
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		42.708,00
19.4.			Građevinsko i hortikulturno uređenje te proširenje dječjeg igrališta u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6	U 2021. godini izvršeni su radovi orezivanja zelenila i odvoz komunalnog otpada u iznosu od 8.961,25 kn. U 2022. godini izvršeni su radova iskopa i planiranje terena te je izveden kameni zid i nova podloga igrališta. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 43.421,00 kn.	34.459,75

19.5.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jože Gabrovška južno od kućnih brojeva 9 do 9a	U 2021. godini uklonjena je nepoželjna vegetacija u iznosu od 3.537,50 kn. U 2022. godini uklonjeni su stari rubnjaci, izveden je kameni zid. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 11.785,75 kn.	8.248,25
20.	20.	MO POTOK			1.823,75
		A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.823,75
20.1.			Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti za elektroenergetski priključak u parku na raskrižju Ulice 1. maja i Ulice Frana Kresnika te u parku u Ulici Josipa Završnika	U 2021. godini ishođene su elektroenergetske suglasnosti i izveden je razvodni ormarić u dječjem parku Giordano Bruno u iznosu od 22.866,25 kn. U 2022. godini elektroenergetske suglasnosti za priključke u dječjim parkovima Giordano Bruno i Potok teretile su sredstava redovnog održavanja u iznosu od 38.812,50 kn. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 61.678,75 kn.	-
20.2.			Dodatni prioritet: Raščišćavanje zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13	Izvedeni su radovi orezivanja nepoželjne vegetacije uz dječje igralište, uklanjanje opasnog stabla i čišćenje komunalnog otpada.	1.823,75
21.	21.	MO SRDOČI			39.245,80
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		7.775,00
21.1.			Dodatni prioritet: Označavanje pješačkog prijelaza crvenom bojom od termoplastike u Ulici Marije Grbac kod crkve	Izrađeni su elaborat označavanja pješačkog prijelaza crvenom bojom od termoplastike u Ulici Marije Grbac kod crkve i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvedeni su radovi frezanja 12 m2 površine asfalta, ugrađena je termoplastična crvena podloga na pješački prijelaz i isprekidane zaustavne crte bijele boje.	7.775,00

		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		31.470,80
21.2.			Hortikulturno uređenje rotora na raskrižju Ulice Gustava Krkleca i Ulice Mate Lovraka	U 2021. godini uklonjena je nepoželjna vegetacija te je zasađeno novo zelenilo i ugrađena je rizla u iznosu od 29.123,13 kn. U 2022. godini postavljeni su parkovni betonski rubnjaci. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 30.060,63 kn.	937,50
21.3.			Okretanje postojećih klupa u Ulici Srdoči južno od kućnih brojeva 62 do 66 prema Ulici Mate Lovraka	Izvršeni su radovi iskopa terena s pripremom podloge i postavljeni su betonski opločnici ispod 4 postojeće klupe s naslonom.	13.658,30
21.4.			Postava dvije klupe na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 4	Postavljene su tri klupe s naslonom.	16.875,00
22.	22.	MO SVETI KUZAM			36.493,75
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		36.493,75
22.1.			Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A. Postavljen je 1 prikazivač brzine s radarskom detekcijom i tekstom USPORI- HVALA i 2 treptača kao i 1 semaforski stup.	36.493,75
23.	23.	MO SVETI NIKOLA			193.650,20
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		58.985,88
23.1.			Postava uspornika prometa pored igrališta u Kršinićevoj ulici	Ugrađen je usporivač prometa od reciklirane gume sa obostrano složenim završetcima i postavljeno je 6 novih prometnih znakova, na tri nova metalna stupa.	12.231,25
23.2.			Uređenje pristupnog puta igralištima u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 44	Betoniran je pristupni put igralištima u Ulici Franje Čandeka 51,15 m ² površine.	21.032,13

23.3.			Dodatni prioritet: Obnova horizontalnih oznaka	Izvedeni su radovi iscrtavanja pješačkih prijelaza bijele boje površine 564 m2, punim poprečnim i kosim oznakama iscrvano je 75 m2 kolnika, iscrvano je polje za usmjeravanje prometa površine 55 m2, te je iscrvano 36 komada pojedinačnih natpisa (stop, bus, škola, taxi).	25.722,50
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		134.664,32
23.4.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24	U 2021. godini uređena je površina od 88,82 m2 i postavljena je antistres podloga u iznosu od 16.674,80 kn. U 2022. godini izvršeni su radovi betoniranja podloge i položena je antistres podloga ispod sprava za igru na površini od 21,88 m2. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 36.640,30 kn.	19.965,50
23.5.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16	U 2021. godini izvršeni su radovi sanacije partera, uklonjena je nepoželjna vegetacija te su postavljena dvoja vrata na ulazu u igralište u iznosu od 6.376,19 kn. U 2022. godini izvršeni su radovi betoniranja podloge, popravak postojeće ograde i postavljeno je 62,75 m2 antistres podloge ispod sprava. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 68.451,20 kn.	62.075,01
23.6.			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine od Medovićeve ulice prema Ivekovićevoj ulici	U 2021. godini zasađeno je novo zelenilo u iznosu od 8.750,00 kn. U 2022. godini uređeno je 99 m2 površine, izgrađeno je 3,3 m3 zida od kamena te je razastrto 10 m3 plodne zemlje. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 61.373,81 kn.	52.623,81

24.	24.	MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD			16.225,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		16.225,00
24.1.			Dodatni prioritet: Postava usporivača prometa u ulici Đure Šporera kod kućnog broja 1 i 2	Postavljena su 2 usporivača prometa od reciklirane gume sa svom pripadajućom signalizacijom i 5 novih prometnih znakova.	16.225,00
25.	25.	MO ŠKURINJE			249.333,97
		A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		249.333,97
25.1.			Sanacija ograde na igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	Uklonjena je mreža na poprečnom i južnom dijelu, te su uklonjeni elementi ograde i vrata na poprečnom dijelu. Na poprečnom dijelu postavljena je mreža dio nosača i nova vrata i oličene su cijevi dok je na uzdužnom južnom dijelu postavljena mreža i oličene su cijevi.	141.236,76
25.2.			Isctavanje novih linija na igralištu uz prethodno uklanjanje postojećih te orezivanje zelenila u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	U 2021. godini uklonjena je nepoželjna vegetacija i orezano postojeće zelenilo u iznosu od 12.521,88 kn. U 2022. godini isctano je nogometno, košarkaško i tenis igralište. Ukupna vrijednost radova iznosi 30.021,88 kn.	17.500,00
25.3.			Dodatni prioritet: Uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18	Zamijenjeno 96 m2 rizle sa riječnim šljunkom.	10.921,58
25.4.			Uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	Izvedeni su radovi iskolčanja terena, iskopa humusa, čišćenje terena, uklanjanja stabala, širokog iskopa, rušenja suhozida i odvoz komunalnog otpada.	79.675,63

26.	26.	MO ŠKURINJSKA DRAGA			85.282,49
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		21.625,00
26.1.			Asfaltiranje kolnika Ulice Mihačeva draga sjeverno od kućnog broja 1	Asfaltom je sanirano 44 m2 površine kolnika.	6.837,50
26.2.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Rastočine kod kućnog broja 2 te postava prometnog ogledala kod kućnih brojeva 4 i 5a	Asfaltom je sanirano 39 m2 kolnika i postavljeno je 1 prometno ogledalo.	14.787,50
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		63.657,49
26.3.			Hortikulturno i građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 6 i 7	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala i grmova, nepoželjne vegetacije i kupine, popravak kolaca i zamjena gurtne te čišćenje komunalnog otpada.	12.240,00
26.4.			Uređenje gornjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala i grmova, popravak kolaca i zamjena gurtne te čišćenje komunalnog otpada.	5.419,38
26.5.			Opremanje donjeg platoa dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	U 2021. godini postavljena je kombinirana sprava za manju djecu u iznosu od 40.000,00 kn. U 2022. godini postavljene su 2 njihalice i 1 klupa. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 56.250,00 kn.	16.250,00
26.6.			Dodatni prioritet: Sanacija partera dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 1 i 3	Obnovljena je podloga dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 1 i 3.	29.748,11
27.	27.	MO TURNIĆ			87.242,01
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		87.242,01
27.1.			Dodatni prioritet: Uređenje pješačke staze u ulici Vinka Benca i sanacija asfalta spoja Ulice Turnić i Zvonimirove ulice	Izrađena je betonska staza površine 6,10 m3 i asfaltom je sanirano 165,43 m2 površine kolnika.	65.903,88
27.2.			Uređenje parkirališta u Ulici Vinka Benca istočno od kućnog broja 3	Asfaltom je sanirano 98 m2 površine parkirališta u Ulici Vinka Benca istočno od kućnog broja 3.	21.338,13

28.	28.	MO VOJAK			57.624,94
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		56.899,31
28.1.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9	U 2020. godini u iznosu od 4.375,00 kn izrađeni su projekt obnavljanja postojećih vibro traka i postave novih i projekt privremene regulacije prometa. U 2022. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvedeni su radovi postave 2 usporivača prometa i 5 zaštitnih stupića kao i 5 prometnih znakova te su is crtane razdjelne linije na površini od 16,75m2. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 24.587,25 kn.	20.212,25
28.2.			Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5	Asfaltom je sanirano 94 m2 površine kolnika.	14.961,63
28.3.			Sanacija kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 91	Asfaltom je sanirano 153 m2 površine kolnika.	21.725,43
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		725,63
28.4.			Sadnja stabala u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2	U 2021. godini uklonjen je stari panj i posađena su tri drvoredna stabla u iznosu od 4.968,75 kn. U 2022. godini na parkiralištu iznad garaža s istočne strane nebodera te s betonskog platoa uklonjena je nepoželjna vegetacija i komunalni otpad te su okopana i prihranjena sva stabla. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 5.694,38 kn.	725,63
29.	29.	MO ZAMET			244.218,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		54.585,00
29.1.			Uređenje parkirališta u Ulici Milutina Bataje sjeverno od kućnog broja 14	Asfaltom je sanirano 66,30 m2 parkirališta u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 14.	14.087,50
29.2.			Sanacija prilaza kućnom broju 5 u Ulici Mirka Jengića	Asfaltom je sanirano 47,45 m2 prilaza kućnom broju 5 u Ulici Mirka Jengića.	11.332,50

29.3.			Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 25 prema pružnom prijelazu	Sanirao se dio kolnika u ul. Braće Fućak kod kućnog broja 25 prema pružnom prijelazu.	29.165,00
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		189.633,00
29.4.			Postava novih sprava na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu s ljuljačkom.	85.000,00
29.5.			Hortikulturno uređenje okoliša izvan igrališta Osnovne škole Zamet	U 2021. godini orezano je zelenilo i uklonjen komunalni otpad u iznosu od 9.995,63 kn. U 2022. godini na sjeveroistočnoj strani škole orezane su suhe i slomljene grane na stablima, uklonjena su nagnuta i suha stabla, uklonjena je samonikla vegetacija, i odvezeno je 16 m3 komunalnog otpada. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 21.761,88 kn.	11.766,25
29.6.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	U 2021. godini uklonjen je razni komunalni otpad, suha i nagnuta stabla kao i nepoželjna vegetacija u iznosu od 11.978,75 kn. U 2022. godini postavljena je antistres podloga 17 m2, popravak stola za stolni tenis, iskop 3 klupe, dobava i razastiranje riječnog šljunka 400 m2 te ostali prateći radovi. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 63.470,50 kn.	51.491,75
29.7.			Postava novih sprava na dječjem igralištu Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5A	Postavljeni su vrtuljak, klackalica s oprugama i jednostruka njihalica na oprugu.	41.375,00
		UKUPNO:	T.D. RIJEKA PLUS		1.302.358,36
		UKUPNO:	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.336.616,86
			SVEUKUPNO:		2.638.975,22

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2022. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2022. godinu.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2022. godini do zaključno s 31. prosinca 2022. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO BANDEROVO		149.000,00		137.703,95
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	45.000,00		34.051,00
1.1.			Povećanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 12	30.000,00	Izrađeni su elaborat povećanja vidljivosti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Ugrađeno je 9 zaštitnih stupića, 1 prometni znak i crvena podloga od termoplastike na pješačkom prijelazu sa novim horizontalnim oznakama te je na sjevernom nogostupu izvedena 1 rampa za invalide.	27.218,50
1.2.			Označavanje parkirnih mjesta u ulicama Braće Branchetta, Obitelj Duiz, Velebitska, Corrada Illijasicha i Rudolfa Tomšića	15.000,00	Izvedeni su radovi označavanja parkirnih mjesta u ulici Braće Branchetta 25 mjesta, u Velebitskoj ulici 15 mjesta, u ulici Corrada Illijasicha 20 mjesta i u ulici Rudolfa Tomšića 52 mjesta.	6.832,50
		B.	ENERGO D.O.O.	9.000,00		8.656,25
1.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića između kućnog broja 52 i kućnog broja 54	6.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela.	5.768,75
1.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 44	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.887,50
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	95.000,00		94.996,70
1.5.			Postava fitness sprave na dječjem igralištu između Velebitske i Kraške ulice	16.000,00	Postavljena je veslarica sprava za vanjski fitness.	16.250,00

1.6.			Orezivanje grmova i stabala oko stupova javne rasvjete u Vukovarskoj ulici, Ogulinskoj ulici, Ulici braće Branchetta, Ulici Mire Radune Ban, Ulici Corrada Ilijassicha i Ulici Rudolfa Tomšića	15.000,00	Orezani su grmovi i stabla, uklonjena su suha i loša stabla. Površina je očišćena od komunalnog otpada.	14.781,25
1.7.			Orezivanje grmova i stabala u parku u Vukovarskoj ulici zapadno od kućnog broja 56	15.000,00	Orezani su grmovi i stabla, uklonjeni su suhi i loši grmovi i stabla te je uklonjena i penjačica. Površina je očišćena od komunalnog otpada.	16.945,63
1.8.			Uređenje prilaza Mjesnom odboru u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 15	4.000,00	Izvedene su stube i postavljena je jednoredna ograda.	3.806,13
1.9.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Štranga - pravac prigrad	45.000,00	Izvršena je postava dvo modularne čekaonice.	43.213,69
2	2	MO BELVEDER		219.000,00		160.610,19
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	30.000,00		29.999,81
2.1.			Sanacija nogostupa u Tizianovoj ulici od stuba Giordana Bruna do Tizianove kućni broj 1 s južne strane	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa sanacije nogostupa, asfaltom je sanirano 83,42 m2 površine nogostupa te su 3 poklopca podignuta na potrebnu visinu.	29.999,81
		B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		17.000,00
2.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19	17.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	17.000,00
		C.	KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE	172.000,00		113.610,38
2.3.			Uklanjanje komunalne opreme na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

2.4.			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	29.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
2.5.			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspón Irene Tomee- III faza	80.000,00	U 2021. godini izvedena je dobava i postava dvije klupe s naslonom i dvostruke ljuľjačke u iznosu od 21.125,00 kn. Postavljene su kombinirana sprava za malu djecu, sprava za fitnes veslarica kao i stolna garnitura. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 96.750,00 kn.	75.625,00
2.6.			Uklanjanje armaturne mreže u Ulici Franca Prešerna sjeverno od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	30.000,00	Uklonjena je armaturna mreža u površini 241,77 m2 u Ulici Franca Prešerna sjeverno od kućnog broja 42 do kućnog broja 46.	24.177,00
2.7.			Postava ograde na betonski zidić u Ulici Uspón Irene Tomee istočno od kućnog broja 6	13.000,00	Postavljena je ograda na betonski zidić i izvedeni su radovi premještanja ljuľjačke u Ulici Uspón Irene Tomee istočno od kućnog broja 6.	13.808,38
3	3	MO BRAJDA – DOLAC		306.000,00		197.156,44
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	155.000,00		46.455,31
3.1.			Sanacija kolnika u Ulici Ive Marinkovića prema ulici Pomerio kod kućnog broja 12	88.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su izvršene izmjene starih granitnih kocki sa novima na površini od 30m2.	43.705,31
3.2.			Sanacija kolnika u ulici Beli kamik kod kućnog broja 4	52.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
3.3.			Obnova, zamjena i popravak zaštitnih stupića na području MO Brajda - Dolac	15.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 4 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	2.750,00

		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	151.000,00		150.701,13
3.4.			Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	151.000,00	Na prostoru budućeg parka za pse obavljani su radovi uklanjanja nagnutih i suhih stabala i grmova, uklonjeni su panjevi i korov sa staza. Na prostoru budućeg parka za pse uklonjeno je suho stablo i orezane su grane na ostalim stablima. Zamijenjeno je 57 m' dvoredne ograde s ogradom sa vertikalnom ispunom.	150.701,13
4	4	MO BRAŠČINE – PULAC		649.750,00		139.646,63
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	469.750,00		38.927,75
4.1.			Uređenje prometne signalizacije u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23	4.000,00	Izrađen je prometni elaborat uređenja prometne signalizacije te su postavljena 2 nova prometna znaka.	3.406,25
4.2.			Sanacija kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 32/5	20.000,00	Asfaltom je sanirano 53,40 m2 površine kolnika.	19.921,50
4.3.			Postava zaštitne grade U Ulici Vinogradska od kućnog broja 10 do kućnog broja 12	12.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.4.			Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac kod kućnog broja 51	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
4.5.			Sanacija zida u Ulici Kozala od kućnog broja 26 do kućnog broja 34A	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.6.			Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 8	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
4.7.			Postava stupića i dvoredne ograde na sjevernom nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 38 do kućnog	13.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

			broja 46			
4.8.			Sanacija kolnika u punom profilu u Ulici Kozala od kućnog broja 43 do kućnog broja 77A	384.750,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.9.			Dodatni prioritet: Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 32/1	2.250,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.10.			Dodatni prioritet: Postavljanje stupića u Ulici Kozala od k.br.35 do kućnog broja 37 (preko puta Do it-a)	14.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 48 fiksni stupića te su završno oličeni s dva sloja boje.	12.000,00
4.11.			Dodatni prioritet: Sanacija i bojanje ograda od spoja Ulice Kozala - Drenovski put do Ulice Kozala kućni broj 64 (desna strana)	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.12.			Dodatni prioritet: Uređenje spomen parka hrvatskim braniteljima	155.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	77.000,00		76.942,50
4.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 33/7	12.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela.	11.670,00
4.14.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 19	15.000,00	Postavljeno je 5 rasvjetnih tijela.	14.557,50
4.15.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići između groblja kućnih ljubimaca i parka za pse	32.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	32.668,75
4.16.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 52	15.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	15.365,00

4.17.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 57	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.681,25
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	103.000,00		23.776,38
4.18.			Raščišćavanje biljne sastojine u okolišu trafostanice na spoju Drenovskog puta i Vinogradske ulice	15.000,00	U okolišu trafostanice uklonjena su visoka stabla, lovor, kupina, samonikla vegetacija iz zidova, te je odvezen komunalni otpad.	11.793,13
4.19.			Sanacija zida u Ulici Kozala od kućnog broja 26 do kućnog broja 34A	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.20.			Postava stupića i dvoredne ograde na sjevernom nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 38 do kućnog broja 46	13.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.21.			Sufinanciranje izrade izmjena Urbanističkog plana uređenja područja Lukovići - Brašćine - Pulac	79.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
4.22.			Raščišćavanje kupiništa u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69a i 71c	9.000,00	Izvršeni su radovi košnje, orezivanja stabala, uklanjanja nepoželjne vegetacije i odvoz komunalnog otpada.	11.983,25
5	5	MO BULEVARD		161.000,00		140.531,86
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	155.000,00		134.534,36
5.1.			Postava zaštitnih stupića na više lokacija na području MO Bulevard	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

5.2.			Povećanje vidljivosti pješačkih prijelaza u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Ulici Šetalište Joakima Rakovca i u Ulici Bulevar oslobođenja	60.000,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja vidljivosti pješačkih prijelaza te su postavljene dodatne svjetiljke na postojeće stupove javne rasvjete u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 24 i kućnog broja 62, u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnih brojeva 26, 34 i 45 i u Ulici Bulevar oslobođenja kod kućnog broja 10. Obilježeno je 11 pješačkih prijelaza sa zaustavnim crtama i 1 polje za usmjeravanje prometa. Zamijenjeno je 9 prometnih znakova sa novima i postavljeno je 38 zaštitnih stupića.	48.134,38
5.3.			Uređenje prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 11 nadalje	87.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te je asfaltirano 175,38 m ² površine. Postavljene su betonske prizme na površini od 35,86 m ² , cestovni rubnjaci u dužini od 53,10 m i parkovni rubnjaci u dužini od 19,6 m te je 5 poklopaca podignuto na potrebnu visinu.	86.399,98
		B.	ENERGO D.O.O.	5.000,00		4.997,50
5.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 38	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	4.997,50
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	1.000,00		1.000,00
5.5.			Dopuna plodne zemlje uz stubište na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića zapadno od kućnog broja 21	1.000,00	Duž zida sa zapadne strane zgrade dovezena je plodna zemlja, orezana je postojeća vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	1.000,00

6	6	MO CENTAR – SUŠAK		165.000,00		58.241,25
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	165.000,00		58.241,25
6.1.			Sanacija dijela sjevernog nogostupa Strossmayerove ulice od kućnog broja 19B do kućnog broja 23	40.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme sanacije dijela sjevernog nogostupa Strossmayerove ulice od kućnog broja 19B do kućnog broja 23. Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
6.2.			Mjestimična sanacija kolnika Cindrićeve ulice od kućnog broja 9 do kućnog broja 13	25.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
6.3.			Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ružičevoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	30.000,00	Postavljeno je 7 novih slivnika za oborinsku odvodnju u dužinu od 39,5 m.	56.366,25
6.4.			Uklanjanje nepoželjne vegetacije na stjenskom pokosu južno od zgrada u Ulici Šetalište 13. divizije od kućnog broja 4 do kućnog broja 10	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
6.5.			Uklanjanje nepoželjne vegetacije na stjenskom pokosu u ulici Račkoga i Ružičevoj na najkritičnijim lokacijama, prema naknadnom dogovoru s RP	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
7	7	MO DRAGA		462.000,00		357.956,06
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	351.000,00		246.956,81
7.1.			Izrada prometnog rješenja i postava vertikalne i svjetlosne signalizacije na dijelu draške prometnice koja prolazi između crkvice Sveti Jakov i Brig kućnog broja 79	80.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija. Izrađeni su elaborati povećanja stupnja sigurnosti prometa i privremene regulacije prometa	86.570,00

			Zamjenska pozicija: Povećanje stupnja sigurnosti prometa u naselju Draga postavljanjem promjenjivih prometnih znakova na ulazima u naselje i vertikalne signalizacije u blizini autobusnih stanica		za vrijeme izvođenja radova. Postavljene su dodatne svjetiljke na postojeće stupove javne rasvjete u Ulici Orlići na 6 lokacija i u Ulici Brig kod kućnog broja 79. Na lokacijama u ulicama Pod Ohrušvom kućnog broja 2 i Tijani kod kućnog broja 38 izvršeno je spajanje 2 nova svjetleća prometna znaka na javnu rasvjetu u LED tehnologiji i postavljeno je 6 novih prometnih znakova.	
7.2.			Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Orlići kod kućnog broja 12	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
7.3.			Sanacija kolnika u ulici Brig od kućnog broja 5 do kućnog broja 16	54.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa Sanacije kolnika u ulici Brig od kućnog broja 5 do kućnog broja 16. Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
7.4.			Sanacija kolnika u Ulici Gušč kod kućnog broja 18	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
7.5.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa kolnika i puta u ulici Gušč od kućnog broja 18 do kućnog broja 20 Zamjenska pozicija: Izvođenje betonskih radova u ulici Pelinova Gora	20.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska pozicija te su izvedeni betonski radovi na sanaciji pješačke staze u ulici Pelinova Gora na površini od 14,68 m ² i dobetoniran je parapetni zid.	15.111,88
7.6.			Postava prometnog znaka sa treptačem u Ulici Pod Ohrušvom kod kućnog broja 2 i kod kućnog broja 10	40.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska pozicija i radovi su prenijeti u 2023. godinu i	-

					teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	
7.7.			Postava prometnog znaka "Pješaci na cesti" u Ulici Orlići u blizini autobusnog ugibališta	5.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska pozicija i radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
7.8.			Sanacija kolnika u Ulici Tijani od kućnog broja 55 do kućnog broja 61	120.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 427,62 m2 površine kolnika.	143.399,93
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	111.000,00		110.999,25
7.9.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Brig Tijani - pravac grad	95.000,00	Izvršena je postava dvo modularne čekaonice.	89.997,37
7.10.			Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Tijani istočno od kućnog broja 14	16.000,00	Uklonjena je vegetacija kako bi se mogla postaviti ograda uz prometnicu, uklonjen je deponirani materijal i postavljena je jednoredna ograda.	21.001,88
8	8	MO DRENOVA		1.627.000,00		1.616.405,67
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	1.142.000,00		1.131.459,98
8.1.			Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 35	40.000,00	Izvedeni su radovi strojnog iskopa terena, odvoza viška materijala, betoniranja temelja i izvedbe potpornog zida.	37.232,48
8.2.			Regulacija prometa na raskrižju ulica Stanka Frankovića i Drenovski put - realizacija	130.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa, asfaltom je sanirano 477.60m2 površine. Iscrtano je 40 m2 pješačkih prijelaza, 5,50 m2 pune poprečne i kose oznake	200.771,85

					na kolniku kao i 4 natpisa (stop, škola, bus, taxi).	
8.3.			Usporavanje prometa na području Ulice Drenovski put od raskrižja sa Ulicom Brune Francetića do vrha uzbrdice Drenovski put kod kućnih brojeva 105 i 107 - realizacija	38.000,00	Izveden je jedan jastuk za usporavanje prometa. Postavljeno je 6 novih prometnih znakova te je iscrtano 24,02 m ² pune poprečne i kose oznake na kolniku.	17.491,63
8.4.			Nastavak sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju sa Ulicom Drenovski put	60.000,00	Asfaltom je sanirano 251,58 m ² površine kolnika.	67.835,44
8.5.			Sanacija kolnika u Ulici Kampanja Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića od kućnog broja 28a do kućnog broja 36	363.000,00	Asfaltom se saniralo 1316,50 m ² površine kolnika i 28 poklopaca se podiglo na potrebnu visinu.	462.400,44
8.6.			Sanacija kolnika u Fužinskoj ulici kod kućnog broja 8	25.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.7.			Sanacija kolnika u Ulici Lubanjski uspon od kućnog broja 14 do spomenika Zamjenska pozicija: Nastavak sanacije Ulice Podbreg od kućnog broja 2 do kućnog broja 21	150.000,00	Asfaltom se saniralo 488,71 m ² površine kolnika i 6 poklopaca se podiglo na potrebnu visinu.	118.415,04
8.8.			Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
8.9.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C	25.000,00	Izrađen elaborat privremene regulacije prometa sanacije odvodnje oborinskih voda. Izveden je betonski slivni kanal sa rešetkom 2 m' kao i 2 upojna bunara.	39.953,75

8.10.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na raskrižju ulica Drenovski put i Brune Francetića	7.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.11.			Sanacija kolnika Kablarske ceste od kućnog broja.30 do kućnog broja 34	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 214,77 m2 površine kolnika i 2 poklopca se podiglo na potrebnu visinu.	67.810,14
8.12.			Uređenje prometa na dijelu Ulice Stanka Frankovića	15.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.13.			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz Cvjetne ulice	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
8.14.			Obnova parkirnih mjesta na parkiralištu u Cvjetnoj ulici	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
8.15.			Uređenje novih parkirnih mjesta u Cvjetnoj ulici	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
8.16.			Označavanje 5 parkirnih mjesta ispred ulaza u zgradu Braće Hlača kod kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28	1.000,00	Označeno je 5 parkirnih mjesta ispred ulaza u zgradu Braće Hlača kod kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28.	262,50
8.17.			Postava znaka upozorenja u blizini dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića	5.000,00	Izrađen je elaborat postave znaka i postavljen je jedan novi prometni znak.	2.981,25
8.18.			Postava prometnih ogledala na raskrižju ulica Brune Francetića i Kuzminački put	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
8.19.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Kučićki put kod kućnog broja 36	25.000,00	Izrađena su 3 slivna kanala sa rešetkom i 1 upojni bunar.	42.438,13

8.20.			Sanacija kolnika u ulici Šamburinski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 7 Zamjenska pozicija: Uređenje kolnika uzdužne i poprečne padove zbog potrebe odvodnje u Ulici Kuzminački put 1	25.000,00	Asfaltom je sanirano 109,59 m2 površine kolnika.	30.270,63
8.21.			Sanacija kolnika u Ulici Kučina kod kućnih brojeva 1, 3 i 5	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
8.22.			Uređenje prilaza zgradi u Ulici Kučina između kućnih brojeva 1 i 5	40.000,00	Postavljeni su cestovni betonski rubnjaci u dužini od 35,57 m', ugrađeni su parkovni rubnjaci u dužini od 31,25 m'. Asfaltom je sanirano 50,3 m2 površine te su 3 poklopca podignuta na potrebnu visinu.	39.996,70
8.23.			Postava zaštitne ograde između ceste i Osnovne Škole Fran Franković	40.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
8.24.			Pojačano održavanje svjetlosne signalizacije na području MO	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	320.000,00		320.000,00
8.25.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 26	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.887,50
8.26.			Nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Škudarovska kod kućnog broja 2 do Ulice Braće Hlača kod kućnog broja 8	40.000,00	Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela.	39.781,25

8.27.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg kod kućnog broja 24	45.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	28.941,25
8.28.			Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Put k igralištu	232.000,00	Postavljeno je 10 rasvjetnih tijela i 4 stupa.	231.838,00
8.29.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4		Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	16.552,00
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	165.000,00		164.945,69
8.30.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3	50.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	45.000,00
8.31.			Uklanjanje klackalice i uređenje površine na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3	9.000,00	Uklonjena je klackalica i postavljeno 3 m2 antistres podloge.	4.625,00
8.32.			Sadnja živice u Žminjskoj ulici oko kućnog broja 17	5.000,00	Na zelenoj površini uz nogostup posađena je živica.	5.000,00
8.33.			Postava rampe u Ulici Pulac na području Velog vrha	6.000,00	Postavljena je jedna pokretna rampa.	6.250,00
8.34.			Zamjena košarkaških tabli na sportskom igralištu u Ulici Put k igralištu	7.000,00	Zamijenjene su košarkaške table.	7.500,00
8.35.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	52.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	45.000,00
8.36.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	9.000,00	Postavljeno je 3 m2 antistres podloge i obnovljeno 100 m2 rizle.	12.750,00
8.37.			Uklanjanje kupine uz ogradu s južne strane Osnovne škole Fran Franković	5.000,00	Duž ograde s južne strane zgrade škole uklonjena nepoželjna vegetacija te je odvezen komunalni otpad.	4.166,25

8.38.			Uređenje okoliša Gerovskoj ulici oko kućnog broja 11	10.000,00	Postavljeno je 6 komada ograde U profila i zamijenjeno 30 m2 betonske podloge u okolišu.	11.509,44
8.39.			Postava ograde na zelenu površinu uz Ulicu Put k igrališta u blizini dječjeg igrališta	10.000,00	Postavljeno je 20 komada ograde U profila.	7.000,00
8.40.			Hortikulturno uređenje površine u okolišu zgrade u Ulici Kućina 1.	2.000,00	Na zelenoj površini južno od stambenog objekta kućnog broja 1 orezane su grane i posađeno je stablo.	1.693,75
8.41.			Dodatni prioritet: Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog vrha		Uz pristupnu cestu i oko fitness igrališta obavljani su radovi orezivanja suhih i polomljenih grana, uklonjena je nepoželjna vegetacija kao i suha i nagnuta stabla.	14.451,25
9	9	MO GORNJA VEŽICA		415.000,00		65.596,25
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.000,00		6.195,00
9.1.			Poboljšanje vidljivosti pješačkog prijelaza i prometno rješavanje raskrsnice u Ulici Tome Stričića kod kućnog broja 21	10.000,00	Postavljena je jedna dodatna svjetiljka na postojeći stup javne rasvjete.	3.445,00
9.2.			Postava stupića radi zabrane parkiranja na nogostupu uz pješački prijelaz u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 2	4.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 11 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	2.750,00
		B.	ENERGO D.O.O.	55.000,00		55.000,00
9.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić od kućnog broja 11 do kućnog broja 15	50.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	50.078,75
9.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 21	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	4.921,25

		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	346.000,00		4.401,25
9.5.			Sanacija igrališta za igru s loptom u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 56	138.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.6.			Sanacija stepenica te postava rukohvata u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 82	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.7.			Sanacija stepenica i rukohvata od Ulice Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.8.			Ličenje ograde na stepenicama u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.9.			Uređenje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	70.000,00	U okolišu betonskog igrališta orezana je vegetacija da ne urasta u zaštitnu ogradu i ne smeta prolazu. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	4.401,25
9.10.			Opremanje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	90.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
10	10	MO GORNJI ZAMET		937.000,00		644.048,90
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	807.000,00		551.525,69
10.1.			Sanacija dijela Ulice Trampi prema spoju s Ulicom Milice Jadranić	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa i izvedeni su radovi na sanaciji 363,26 m2 ulice.	63.973,35

10.2.			Sanacija kolnika odvojka Bilogorske ulice kod kućnih brojeva 22, 34, 38, 32A, 24, 26, 28, 30 i 32	70.000,00	Asfaltom je sanirano 237,68 m2 kolnika.	76.098,41
10.3.			Postava prometnog ogledala u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva preko puta kućnih brojeva 1B i 1C - izlaz iz odvojka ulice	3.000,00	Postavljeno je jedno prometno ogledalo.	1.800,00
10.4.			Mjestimična sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici	29.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa kod mjestimična sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici. Asfaltom je sanirano 126,37 m2 kolnika.	38.336,71
10.5.			Uređenje odvojka dijela Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 28 i 30	170.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju odvojka i tamponirano je 645 m2 površine ulice.	99.956,25
10.6.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tići kod kućnih brojeva 36 i 40	55.000,00	Izvršeno je bušenje u upojnim jamama u dubini 3 x 12 m.	16.777,50
10.7.			Sanacija asfalta dijela Plješivičke ulice kod kućnog broja 25	90.000,00	Asfaltom je sanirano 385,24 m2 površine ulice.	121.262,59
10.8.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnih brojeva 7/1, 7/2 i 7/3	80.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
10.9.			Uređenje pješačkog puta južno od kućnog broja 29 te sjeverno od kućnih brojeva. 35 i 37 u Plješivičkoj ulici	50.000,00	Asfaltom je sanirano 213,85 m2 prvog dijela prometnice te je tamponirano 710,85 m2 drugog dijela prometnice.	79.378,25
10.10.			Sanacija dijela kolnika u Ulici Soldanac kod kućnih brojeva 55, 55A, 55B, 55D i 56 Zamjenska pozicija: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog	80.000,00	Izrađen je upojni bunar sa pripadajućim slivničkim kanalom.	40.302,63

			broja 30			
10.11.			Rješavanje problema oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva u blizini kućnog broja 19	40.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
10.12.			Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet	80.000,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti i elaborat privremene regulacije prometa na prometnicama na području MO Gornji Zamet. Postavljeno je 6 novih prometnih znakova i 1 nova dopunska ploča. U dogovoru s mjesnim odborom utvrditi će se zamjenska pozicija za preostala sredstva.	11.765,00
	B.		ENERGO D.O.O.	51.000,00		50.996,25
10.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Trampi kod kućnog broja 20	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.14.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55	6.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.187,50
10.15.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnog broja 3/2	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.16.			Proširenje javne rasvjete od Ulice Kudej kod kućnog broja 4 do Ulice Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 15	30.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	31.308,75
10.17.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 37	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.18.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Njivina kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.19.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 54	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00

		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	79.000,00		41.526,96
10.20.			Postava ograde uz stubište u Ulici Zametskog Korena sjeveroistočno od kućnog broja 42A	13.000,00	Postavljeno je 23,70 m' dvoredne ograde.	12.442,50
10.21.			Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	30.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovane su dozvole.	18.200,00
10.22.			Uređenje zelene površine u Ulici Franje Pilepića Pavina južno od kućnog broja 17	22.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
10.23.			Hortikulturno uređenje i orezivanje zelenila u Ulici Bože Starca Jurićeva zapadno od kućnog broja 7.	10.000,00	Na zapadnoj strani stambene zgrade raščišćena je samonikla sastojina i odvezen je komunalni otpad.	6.936,13
10.24.			Hortikulturno uređenje površine na spoju Ulice Bože Starca Jurićeva i Primorske ulice.	2.000,00	Sa stijenskog pokosa na spoju Ulice Bože Starca Jurićeva i Primorske ulice uklonjeno je raslinje nagnuto nad prometnicu i odvezen je komunalni otpad.	1.585,83
10.25.			Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Primorskoj ulici	2.000,00	Postavljeno je 4,50 m' dvoredne ograde.	2.362,50
11	11	MO GRAD TRSAT		247.000,00		242.113,27
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	55.000,00		50.127,91
11.1			Sanacija potpornog zida u Ul. Put Vinka Valkovića Poleta od kućnog broja 1 do kućnog broja 15 Zamjenska pozicija: Postava cestovnih rubnjaka u ul. Slave Raškaj od kućnog broja 5 do kraja ulice	30.000,00	Postavljeni su cestovni betonski rubnjaci u dužini od 101 m.	43.600,00

11.2.			Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Vere Nikolić Podrinske kod kućnog broja 6	15.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
11.3.			Postava slivne rešetke u Ulici Strmica na križanju sa ulicama Put Bože Felkera i Šenoinom	10.000,00	Na navedenoj lokaciji položeno je 0,5 m' cijevi te je postavljen 1 slivnik za prihvat oborinske vode.	6.527,91
		B.	ENERGO D.O.O.	3.000,00		2.987,50
11.4.			Proširenje javne rasvjete u Radićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 23	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.987,50
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	189.000,00		188.997,86
11.5.			Uređenje zelene površine u Parku Heroja duž ogradnog zida uz Ulicu Vinka Valkovića Poleta i Ulicu Drage Šćitara	30.000,00	Duž ogradnog zida obavljani su radovi orezivanja grmova i stabala, uklonjena su suha, nagnuta i samonikla stabla, nepoželjna vegetacija te je odvezen komunalni otpad.	16.260,00
11.6.			Ličenje ograde od Hrvatske čitaonice Trsat do Ulice Bošket	12.000,00	Izvedeno je ličenje dvoredne ograde.	21.450,00
11.7.			Uređenje stubišta koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca	50.000,00	Izvedeno je novo betonsko stubište, podesti i parapetni zid.	52.038,95
11.8.			Ličenje ograde uz stubište koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca	2.000,00	Oličeno je 25 m' dvoredne ograde.	3.750,00

11.9.			Uređenje postojećeg zelenila uz stubište koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca	2.000,00	Duž stuba što spajaju Radićevu ulicu kod kućnog broja 45 i 47 i Šetalište Joakima Rakovca orezana je vegetacija, uklonjen korov što je rastao iz stuba, te je odvezen komunalni otpad.	2.123,38
11.10.			Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	18.000,00	Postavljeno je 16 m2 antistres podloge.	16.042,18
11.11.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Parku Heroja	49.000,00	Postavljen je spiralni tobogan s kulom i jednostruka njihalica na oprugu.	52.000,00
11.12.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Parku Heroja	5.000,00	Postavljeno je 4 m2 antistres podloge.	4.708,35
11.13.			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	21.000,00	Postavljene su 3 klupe s naslonom.	20.625,00
12	12	MO GRBCI		313.000,00		290.860,34
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	199.000,00		193.985,31
12.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Dalmatinskoj ulici u blizini kućnih brojeva 1 i 6	50.000,00	Izvedeni su radovi na rješavanju odvodnje oborinskih voda.	51.429,06
12.2.			Nastavak izgradnje potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnih brojeva 3B i 3C i južnog nogostupa	77.000,00	Izrađen je potporni zid sa temeljem, te je tamponirano 328 m2 površine.	76.757,50
12.3.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Buzetskoj ulici u blizini kućnog broja 17	50.000,00	Izrađen je upojni bunar i 3,40 m slivničkog kanala sa pripadajućom rešetkom.	48.760,00
12.4.			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Pazinske ulice na Ulicu Marije Grbac	2.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.550,00

12.5.			Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Grbci	20.000,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Dražičkoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 25 i u ulici Marije Grbac. U Dražičkoj ulici su postavljena 2 nova prometna znaka. Izrađen je elaborat preregulacije prometa u sporednom ogranku Ulice Marije Grbac iznad kućnog broja 1 te je izvedena horizontalna signalizacija i postavljeno je 6 novih prometnih znakova.	11.108,75
12.6.			Dodatni prioritet: Postavljanje LED svjetiljke na postojeći rasvjetni stup kod pješačkog prijelaza u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Čabarskom ulicom		U dogovoru s mjesnim odborom postavljena je dodatna svjetiljka na rasvjetni stup radi boljeg osvjetljavanja i povećanja stupnja sigurnosti kretanja pješaka na pješačkom prijelazu.	4.380,00
		B.	ENERGO D.O.O.	29.000,00		29.000,00
12.7.			Proširenje javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici kod kućnog broja 21	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.987,50
12.8.			Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2A	26.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	26.012,50
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	85.000,00		67.875,03
12.9.			Tehnička priprema dijela rekreativne zone u kojoj je predviđen park za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	35.000,00	Izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja i glavni projekt.	17.875,00

12.10.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 4	15.000,00	Uklonjen je površinski sloj, nasipan riječni šljunak i postavljena je antistres podloga.	11.041,53
12.11.			Zamjena tobogana novom spravom na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 4	25.000,00	Postavljena je njhalica i tobogan.	22.500,00
12.12.			Uređenje prilaza fitness zoni u sklopu rekreativne zone na kraju Dražičke ulice sjeverozapadno od kućnog broja 36	10.000,00	Uređena je staza na prilazu fitness parku i dio staze u središnjem dijelu park šume. Ugrađena je jalovina u stazu površine 89 m ² i betoniran je prilaz od 6m ² . Posađeno je 50 sadnica mediteranskog bilja.	16.458,50
13	13	MO KANTRIDA		1.029.000,00		1.028.818,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	638.000,00		638.000,00
13.1.			Povećanje stupnja sigurnosti prometa oko Osnovne škole Kantrida	23.000,00	Ugrađeno je 6,5 m' betonskih rubnjaka i 4,63 m ² betonske rampe, stavljena su 2 nova prometna znaka i izvedena je horizontalna signalizacija.	21.008,79
13.2.			Sanacija kolnika i nogostupa od kućnog broja 30 u Ulici Vere Bratonje do kućnog broja 24 u Bujskoj ulici	350.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 1.263,82 m ² kolnika i 143,04 m ² nogostupa.	329.547,50
13.3.			Ličenje zaštitne ograde u Ulici Mate Balote kod kućnih brojeva 35 i 41	5.000,00	Radovi su izvedeni iz sredstava redovnog održavanja.	-
13.4.			Sanacija južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici, do spoja sa Ulicom Vere Bratonje prema autobusnoj stanici	150.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 605 m ² nogostupa.	175.908,13
13.5.			Sanacija kolnika u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 50	80.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 335,57 m ² površine kolnika.	80.274,33

13.6.			Izgradnja potporno-parapetnog zida duž Ulice Tenčićevo	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa i izveden je potporni zid od 9,22 m3.	31.261,25
		B.	ENERGO D.O.O.	371.000,00		370.830,75
13.7.			Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56	300.000,00	Postavljeno je 31 rasvjetnih tijela.	301.038,75
13.8.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Bujskoj ulici između kućnog broja 15 i kućnog broja 17	30.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela.	28.861,25
13.9.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27 A	41.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela i 1 stup.	40.930,75
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	20.000,00		19.987,75
13.10.			Hortikulturno uređenje okoliša tenis terena u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27A	20.000,00	Izvršeni su radovi košnje i izgrabljanja. Orezano je zelenilo i uklonjena su suha stabla, nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	8.210,00
13.11.			Dodatni prioritet: Hortikulturno uređenje površine uz stubište na spoju ulica Liburnijska i Pionirska kod bivšeg okretišta autobusa		Izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova i stabala, uklanjanja lošeg stabla, uklanjanje nepoželjne vegetacije, te odvoz komunalnog otpada. Izvađena su 3 panja i posađene su 3 stablašice.	11.777,75
14	14	MO KOZALA		350.000,00		322.948,38
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	125.000,00		103.166,13
14.1.			Uređenje parkinga u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	50.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su izvedeni radovi uređenja parkirališta na planiranoj lokaciji.	49.976,63

14.2.			Izrada tzv. "zuba" na nogostupu i postava zaštitnih stupića kod pješačkog prijelaza u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4A Nova pozicija: Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4A	50.000,00	Izrađeni su elaborat privremene regulacije prometa i elaborat povećanja stupnja sigurnosti, ugrađen je termoplastični materijal crvene boje u pješački prijelaz te su izmijenjene 2 svjetiljke na kratkim konzolnim stupovima.	31.502,50
14.3.			Obnova parkirnih mjesta u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22	10.000,00	Obnovljeno je 116 parkirnih mjesta u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22.	6.705,00
14.4.			Postava zaštitne ograde u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnih brojeva 20 i 33	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
14.5.			Dodatni prioritet: Izrada geodetske podloge prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga		Izrađena je geodetska podloga prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga.	5.246,25
14.6.			Dodatni prioritet: Elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga		Izrađen je elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga.	9.735,75
		B.	ENERGO D.O.O.	139.000,00		138.845,50
14.7.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Parku Nikole Hosta	64.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 2 stupa.	59.713,75
14.8.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7	75.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	79.131,75
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	86.000,00		80.936,75

14.9.			Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja okoliša u Ulici Findlerove stube južno od kućnog broja 1	36.000,00	U 2021. godini zamijenjena je antistres podloga ispod sprava i izvršeno je orezivanje živice od visokih lovora uz Finderleove stube u iznosu od 55.486,33 kn. U 2022. godini izvedeno je uređenje partera igrališta za igru djece jasličke dobi, žbukanje postojećih zidova, izvođenje manjih betonskih parapetnih uz zgradu u Ulici Findlerove stube južno od kućnog broja 1 i sanacija betonskih podesta stubišta kod ulaza i ispod antistres podloge. Izvršeno je žbukanje postojećih oštećenja na zidovima u površini 24 m ² uz zgradu u Ulici Findlerove stube južno od kućnog broja 1. Na predmetnoj lokaciji posađeno je stablo. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 96.547,74 kn.	41.061,41
14.10.			Sanacija stubišta u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 28 i 30	25.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta površine oko 15 m ² u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 28 i 30.	15.361,58
14.11.			Postava segmenta rukohvata u Parku Nikole Hosta zapadno od kućnog broja 2	1.000,00	Izvedeni su bravarski radovi na postavi segmenta jednoredne ograde u duljini 1,5 m u Parku Nikole Hosta kod Državnog arhiva.	721,88
14.12.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 10 i 12	24.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklonjena je samonikla vegetacija, suha, bolesna i nagnuta stabla i suhi grmovi, te je odvezen komunalni otpad.	23.791,88

15	15	MO KRIMEJA		200.000,00		69.387,44
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	200.000,00		69.387,44
15.1			Sanacija zaštitne ograde u Ulici Krimeja kod kućnog broja 30	5.000,00	Oličeno je 60 m' dvoredne ograde.	5.000,00
15.2			Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Eugena Kumičića i Danijela Godine	150.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su izvedeni radovi betoniranja temelja dimenzija 80x80x80 cm i dimenzija 120x120x120 cm. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	27.514,63
15.3			Sanacija zaštitne ograde u Ulici Danijela Godine između kućnih brojeva 1 i 3 Zamjenska pozicija: Sanacija oštećenja na Stubama Branka Žakule	5.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije zamjenske stavke.	-
15.4			Sanacija kolnika i poboljšanje odvodnje oborinskih voda na parkiralištu u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1	20.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
15.5			Sanacija prolaza zgradi u Ulici Krimeja kod kućnog broja 12	20.000,00	Izvedeni su radovi sanacije prolaza na planiranoj lokaciji.	36.872,81
16	16	MO LUKA		117.000,00		0,00
		A.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	117.000,00		0,00
16.1			Strojno ohrapavlivanje površine kamenog popločenja uz fontanu na Trgu Bana Jelačića	117.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

17	17	MO MLAKA		271.000,00		181.268,93
	A.		RIJEKA PLUS D.O.O.	95.000,00		5.000,00
17.1.			Nastavak sanacije ulice Podpinjol prema spoju sa Krešimirovom ulicom	90.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
17.2.			Izrada prometnog projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole od križanja sa Vukovarskom ulicom do stubišta prema Parku Mlaka	5.000,00	Izrađen je projekt uređenja prometa na dijelu Ulice Vitomira Širole Paje na dijelu ulice od spoja sa Vukovarskom ulicom do kućnog broja 2 i na dijelu ulice uz kućni broj 10.	5.000,00
		B.	ENERGO D.O.O.	62.000,00		62.000,00
17.3.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	57.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	56.993,75
17.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 31	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.006,25
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	114.000,00		114.268,93
17.5.			Uređenje zelene površine sa zapadne strane stubišta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4	12.000,00	Sanirano je 15 komada jednoredne ograde "U" profila. Postavljena je jednoredna ograda od čeličnih cijevi koja se sastoji od niza jednakih samostojećih segmenata dužine 1 m obrnuto postavljenih "U" profila. Izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova i stabala, uklanjanja nepoželjne vegetacije te odvoz komunalnog otpada.	14.868,33
17.6.			Postava dva sjedala klupe na parapetne zidiće stubišta u Ulici Podmurvice sjeverno i zapadno od kućnog broja 6	4.000,00	Postavljene su dvije drvene klupe na zidiće stubišta u Ulici Podmurvice kućni broj 6.	3.125,00

17.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11	30.000,00	Izvedeni su radovi uređenja partera i žbukom je saniran dio zida.	24.400,60
17.8.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11	68.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu i klackalica s oprugama.	71.875,00
18	18.	MO OREHOVICA		302.000,00		261.858,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	167.000,00		126.937,88
18.1.			Popravak LED markera na Grobničkoj cesti	28.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
18.2.			Sanacija, popravak i farbanje postojećih zaštitnih stupića na području MO Orehovica	10.000,00	Izveden je popravak 10 m' dvoredne ograde, oštećeni dijelovi ograde su zamijenjeni sa novim dijelovima iz istovjetnih profila te se oličilo 150 m' dvoredne ograde uljanom bojom u dva premaza.	10.000,00
18.3.			Uređenje kolnika u ulici Put pod Rebar od kućnog broja 6 prema kraju ulice	55.000,00	Asfaltom je sanirano 414,57m ² površine kolnika.	116.937,88
18.4.			Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapijsko jahanje	74.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	66.000,00		66.000,00
18.5.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar kod kućnog broja 8	20.000,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela.	16.818,75
18.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 2 do udruge Pegaz	46.000,00	Postavljeno je 17 rasvjetnih tijela.	49.181,25
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	69.000,00		68.920,25

18.7.			Zamjena velike kombinirane sprave novom na dječjem igralištu u Ulici Kalina	52.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	49.375,00
18.8.			Uređenje podloge uz zamjenu velike kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Kalina	8.000,00	Uređena je podloga igrališta nakon uklanjanja i postave sprave te je ispod ljučjačke postavljena antistres podloga.	13.115,31
18.9.			Nastavak izvedbe kamenog zida južno od dječjeg igrališta u Ulici Kalina	9.000,00	Izveden je kameni zid s betonskom kapom.	6.429,94
19	19	MO PAŠAC		92.000,00		44.770,75
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	92.000,00		44.770,75
19.1			Postava usporivača prometa u Ulici Pašac, neposredno iza spoja s Ulicom Balde Fućka	40.000,00	Odustalo se od realizacije te će se u dogovoru s MO odrediti zamjenska pozicija	-
19.2			Sanacija odvodnje oborinskih voda s kolnika u Ulici Balde Fućka od kućnog broja 35 do autobusne stanice kod Doma Pašac	29.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su postavljene cijevi oborinske odvodnje u dužini od 8 m i izrađena su 3 nova slivnika.	22.834,88
19.3			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 17	23.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Postavljene su cijevi oborinske odvodnje u dužini od 6 m i izrađena su 3 nova slivnika.	21.935,87
20	20	MO PEĆINE		208.000,00		91.262,83
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	146.000,00		29.363,75
20.1			Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118, prva faza	51.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
20.2.			Poboljšanje stupnja sigurnosti kod pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 59	90.000,00	Izrađeni su elaborat poboljšanja stupnja sigurnosti kod pješačkog prijelaza i elaborat privremene regulacije prometa, postavljena je dodatna svjetiljka na postojeći	27.488,75

					stup javne rasvjete i 2 nova prometna znaka te je ugrađena crvena podloga od termoplastike na pješačkom prijelazu sa novim horizontalnim oznakama.	
20.3.			Sanacija ograde u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 14 do kućnog broja 20	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B	ENERGO D.O.O.	15.000,00		15.000,00
20.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 9 A (lučica Viktor Lenac)	15.000,00	Postavljeno je 5 rasvjetnih tijela.	15.000,00
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	47.000,00		46.899,08
20.5.			Sanacija stubišta od Ulice Janka Polića Kamova kućni broj 50 do Ulice Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 61	40.000,00	Izvršeni su radovi sanacije donjeg dijela stubišta od Ulice Janka Polića Kamova kućni broj 50 do Ulice Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 61.	44.142,83
20.6.			Sanacija rukohvata u Ulici Stube trinaestorice strijeljanih	2.000,00	Izvršeni su radovi ličenja rukohvata u Ulici Stube trinaestorice strijeljanih.	843,75
20.7.			Sanacija rukohvata u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 42 do kućnog broja 47 u Ulici Šetalište Trinaeste divizije	5.000,00	Izvršeni su radovi ličenja rukohvata u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 42 do kućnog broja 47 u Ulici Šetalište Trinaeste divizije.	1.912,50
21	21	MO PEHLIN		1.076.000,00		348.517,09
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	392.000,00		134.233,84
21.1.			Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci	100.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00

21.2.			Sanacija asfalta parkirališta u Čičarijskoj ulici kod kućnih brojeva 29 do 39 i od kućnog broja 2 do 18	20.000,00	Asfaltom je sanirano 134,82 m ² parkirališta.	42.973,70
21.3.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije ulica Androv breg-Turkovo-Baretićevo-Plase u jednosmjerne prometnice	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.4.			Postava prometnog ogledala Ulica Pletenci - izlaz na glavnu prometnicu	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
21.5.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije prometa u Ulici Blažičevo-Minakovo	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.6.			Postava ploča s informacijama o smjeru i nazivima ulica Minakovo, Blažičevo B	7.000,00	Postavljene su 2 tabele s nazivima ulica na postojeće metalne stupove.	725,00
21.7.			Projekt povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Pehlin Zamjenska pozicija: Postava stupića duž nogostupa.	20.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 38 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	9.500,00
21.8.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22I	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.9.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 16 B	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.10.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Turkovo kod kućnog broja 21/3	50.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.11.			Postava rubnjaka u Ulici Tići kod kućnog broja 22/7	10.000,00	Postavljeno je 16 m' rubnjaka i asfaltom je sanirano 5 m ² površine.	4.658,38

21.12.			Sanacija prilaza Mistraž bari iz Ulice Baretićevo	12.000,00	Ugrađeno je 70 m3 tampona.	15.750,00
21.13.			Sanacija prometnica u naselju Blažićevo	60.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa i asfaltom je sanirano 250,17 m2 površine.	56.951,76
		B.	ENERGO D.O.O.	53.000,00		52.984,25
21.14.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog brojeva 13/10 do kućnog broja 17/10	38.000,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa.	33.903,00
21.15.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog brojeva 16 A	15.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela.	19.081,25
		C.	KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE	631.000,00		161.299,00
21.16.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	185.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.17.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	135.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.18.			Hortikulturno uređenje okoliša u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 33	15.000,00	U okolišu stambene zgrade izvedeno je orezivanje zelenila i nagnutog stabla sa sjeverne strane zgrade, uklonjene su slomljene i suhe grane na ostalim stablima i odvezeno je 4 m3 komunalnog otpada.	13.130,62
21.19.			Opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	107.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu s ljuljačkom.	80.000,00
21.20.			Građevinski radovi uz postavu kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	10.000,00	Izvedeni su građevinski radovi uz postavu kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11.	25.612,50

21.21.			Postava dodatnih klupa u dječje igralište u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	14.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.22.			Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.23.			Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb	25.000,00	Izrađen je glavni projekt.	21.250,00
21.24.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.25.			Opremanje platoa u Ulici Plase bb	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
21.26			Nastavak uređenja zelene površine kod dječjeg vrtića nasuprot brojeva 4 i 6 na Androvom bregu.	15.000,00	Orezana je i uklonjena suha vegetacija na lokaciji i uz pristupnu cestu. Na prostoru južno od dječjeg vrtića posađeno je 21 komad ukrasnih grmova i orezani su postojeći.	10.645,25
21.27			Uklanjanje vegetacije što zaklanja javnu rasvjetu i preglednost prometa duž Ulice Mihovilići	5.000,00	Duž Ulice Mihovilići uklonjena su suha i nagnuta stabla i grane, uklonjena je nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	10.660,63
22	22	MO PODMURVICE		680.000,00		361.680,43
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	155.000,00		66.826,16
22.1.			Postava zaštitnih stupića u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 i 10	5.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 20 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	5.000,00
22.2.			Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama na području MO	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

			Podmurvice			
22.3.			Realizacija Projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 116	70.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
22.4.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130 Zamjenska pozicija: Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod kbr. 124	10.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora sredstva su prenamijenjena za postavljanje konzole sa novom lampom na postojeći stup javne rasvjete za povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 124.	1.160,00
22.5.			Ispitivanje mogućnosti izgradnje ili proširenja parkirališta u Dubrovačkoj ulici	5.000,00	Izvedeno je ispitivanje mogućnosti izgradnje ili proširenja parkirališta u Dubrovačkoj ulici.	5.000,00
22.6.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Dubrovačkoj ulici, Ulici Emilija Randića, Cavtatskoj i Bribirskoj ulici	15.000,00	Iscrtano je 86 parkirnih mjesta u ulici Emilija Randića, 69 parkirnih mjesta u Cavtatskoj ulici i 99 parkirnih mjesta u Dubrovačkoj ulici.	13.807,50
22.7.			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Plase južno od kućnog broja 8	40.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 67,46 m2 površine kolnika.	39.983,66
22.8.			Nadogradnja zida uz parkiralište u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 2 prema kućnom broju 4	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	125.000,00		125.000,00
22.9.			Proširenje javne rasvjete u Karlovačkoj ulici kod kućnog broja 2	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.881,25

22.10.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića između kućnog broja 7 i kućnog broja 9	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.881,25
22.11.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1	46.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	37.040,50
22.12.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 2	44.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	35.727,50
22.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića kod kućnog broja 6 B	29.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	27.537,50
22.14.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Cavtatskoj ulici između kućnog broja 3 i kućnog broja 7		Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 1 stup.	18.932,00
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	400.000,00		169.854,27
22.15.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	282.000,00	Izvedeni su radovi iskopa temelja, izvedbe zidova i stubišta. Postavljena je rizla i ograda oko igrališta i na stubištu.	106.451,88
22.16.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
22.17.			Postava jarbola za zastavu i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 7 i 9	12.000,00	Izvedeni su radovi postave ograde U profila kod jarbola i postavljen je jarbol za zastavu.	11.750,00

22.18.			Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	4.000,00	Uz drvenu nadstrešnicu u parku ispred stambene zgrade u Bribirskoj ulici od kućnih brojeva 5 do 7 posađeno je 6 penjačica. Izvedeni su radovi okopavanja grmova i stabala, orezivanja grmova, uklonjen je korov sa staza i dovezena je plodna zemlja.	1.879,38
22.19.			Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u parku za pse u Ulici Plase	3.000,00	Uz drvenu nadstrešnicu u parku za pse posađeno je 8 penjačica, orezani su grmovi i odvezen je komunalni otpad.	1.948,75
22.20.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussi kod kućnog broja 5	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
22.21.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	27.000,00	Izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala i izvedeno je 26,45 m ² temelja novog zida.	22.907,76
22.22.			Postava ograde u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	21.000,00	Postavljena je ograda od valovitog pletiva oko igrališta.	16.031,25
22.23.			Izvedba dodatnih stuba na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	20.000,00	Razbijena je stara betonska podloga, odvezen materijal, izvedene su nove stube sa podestom.	5.580,75
22.24.			Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	6.000,00	Postavljeno je 5,96 m ² rukohvata na stubište i ograda na asfaltu.	3.304,50
23	23	MO PODVEŽICA		379.000,00		321.985,58
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	268.000,00		234.561,98
23.1			Realizacija nove regulacije prometa na križanju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice	100.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Asfaltom je sanirano 153,33 m ² površine i ugrađeno je 47,8 m ² betonskih rubnjaka te je izvedena nova	88.234,34

					horizontalna signalizacija.	
23.2			Uređenje prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša - realizacija	160.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova Ugrađeno je 25,45 m ³ betonskih rubnjaka i asfaltom je sanirano 90,47 m ² površine kolnika. Izvedena je horizontalna signalizacija, ugrađen je termoplastični materijal crvene boje u pješački prijelaz te su postavljeni konzolni semafori stup i svijetleći znak "pješački prijelaz" s treptaćima.	136.527,64
23.3			Postava prometnog ogledala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 58 do 62	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
23.4.			Postava rukohvata u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 67 i Ulici Tuhobički uspon kod kućnog broja 2	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
23.5.			Dodatni prioritet: Postava rukohvata kod kućnog broja 5 u Ulici Vlade Grozdanića prema ulazu i uz garaže zapadno prema broju 2 u Ulici Tihovac		U dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet čiji su radovi prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
23.6.			Dodatni prioritet: Postava ograde na pješačkom prijelazu sjeverno od OŠ Vežica i južno o kućnog broja 14 u Ulici Martina Kontuša		U dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet čiji su radovi prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
23.7.			Dodatni prioritet: Ličenje ograde u Kvaternikovoj ulici između kućnog broja 66a i kućnog broja 68a te u Ulici Brdo kod kućnog broja 2		Oličeno je 160 m ² dvoredne ograde.	8.000,00

		B.	KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE	111.000,00		87.423,60
23.8.			Postava ljuljačke za djecu s posebnim potrebama na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 60	16.000,00	Postavljena je ljuljačka za djecu s posebnim potrebama na dječjem igralištu.	13.700,00
23.9.			Postava novih sprava na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici sjeverno od kućnog broja 71	34.000,00	Postavljene su njhalica na dvostruku oprugu i vrtuljak na dječjem igralištu.	30.750,00
23.10.			Dodatno uređenje podloge i zida dječjeg igrališta u Ulici Tihovac sjeverno od kućnog broja 2	16.000,00	Uklonjena je stara i izvedena nova podloga igrališta i ulazna rampa. Saniran je potporni zid i uklonjeni su stari rubnjaci.	15.724,10
23.11.			Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 6A u Ulici Martina Kontuša	35.000,00	Izrađen je projekt.	18.000,00
23.12.			Ličenje ograde sjeverno od kućnog broja 37 u Radničkoj ulici	4.000,00	Oličena je postojeća ograda.	3.375,00
23.13.			Ličenje ograde između kućnih brojeva 12 i 14 u Ulici Martina Kontuša i od kućnog broja 6 u Ulici Jože Gabrovške prema Ulici Martina Kontuša	6.000,00	Oličena je postojeća ograda.	5.874,50

24	24	MO POTOK		123.000,00		73.956,88
		A.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	123.000,00		73.956,88
24.1			Izvedba radova na instalaciji razvodnog ormara sa stupom u parku u Ulici Josipa Završnika na Potoku	20.000,00	Postavljen je razvodni ormar na navedenoj lokaciji.	17.456,25
24.2			Vađenje panja i sadnja stablašice na zelenoj površini u Ulici Cambierieva sjeveroistočno od kućnog broja 6	5.000,00	Uklonjen je panj i posađeno je 1 stablo.	4.375,00
24.3			Vađenje panjeva i sadnja stablašica u ograđenom okolišu između ulica Nikole Cara i Zdenka Petranovića	12.000,00	Uklonjena su 2 panja i posađena su 2 stabla.	7.187,50
24.4			Hortikulturno uređenje zelene površine unutar Ulice Nikole Cara	20.000,00	Na zelenoj površini između dva parkinga uklonjeno je suho stablo i orezan dio drvoreda.	10.537,50
24.5			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13	60.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanje stabala, nepoželjne vegetacije te odvoz komunalnog otpada. Radove su djelomično obavili alpinisti.	24.875,63
24.6			Raščišćavanje vegetacije na gradskoj površini u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 18	6.000,00	Raščišćena je zelena površina uz javnu prometnicu.	9.525,00
25	25	MO SRDOČI		1.103.000,00		486.504,88
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	60.000,00		47.883,75
25.1.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Srdoči od kućnog broja 57 do kućnog broja 66	5.000,00	Obnovljeno je 78 parkirnih mjesta u Ulici Srdoči od kućnog broja 57 do kućnog broja 66.	3.660,00

25.2.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Gustava Krkleca od kućnog broja 15 do kućnog broja 21 te od kućnog broja 2 do kućnog broja 16	6.000,00	Obnovljeno je 65 parkirnih mjesta u Ulici Gustava Krkleca od kućnog broja 15 do kućnog broja 21 te od kućnog broja 2 do kućnog broja 16.	3.037,50
25.3.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Mate Lovraka	3.000,00	Obnovljeno je 40 parkirnih mjesta u Ulici Mate Lovraka.	2.032,50
25.4.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 33 Osnovna škola Srdoči	1.000,00	Obnovljeno je 19 parkirnih mjesta u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 33 Osnovna škola Srdoči.	892,50
25.5.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Marije Grbac iza Osnovne škole Srdoči	2.000,00	Obnovljeno je 34 parkirnih mjesta u Ulici Marije Grbac iza Osnovne škole Srdoči.	1.567,50
25.6.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 1 do kućnog broja 24	7.000,00	Obnovljeno je 119 parkirnih mjesta u Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 1 do kućnog broja 24.	5.467,50
25.7.			Obnova parkirnih oznaka u Ulici Bartola Kašića od kućnog broja 12 do kućnog broja 24	9.000,00	Obnovljeno je 128 parkirnih mjesta u Ulici Bartola Kašića od kućnog broja 12 do kućnog broja 24.	7.020,00
25.8.			Obnova parkirnih oznaka u ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 46 do kućnog broja 66	3.000,00	Obnovljeno je 25 parkirnih mjesta u ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 46 do kućnog broja 66.	1.162,50
25.9.			Označavanje pješačkog prijelaza crvenom bojom prema školi u ulici Gustava Krkleca kod kućnih brojeva 2 i 6	20.000,00	Izrađeni su elaborat označavanja pješačkog prijelaza i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme označavanja pješačkog prijelaza crvenom bojom prema školi u ulici Gustava Krkleca kod kućnih brojeva 2 i 6. Ugrađena je crvena podloga od termoplastike na pješačkom prijelazu sa novim horizontalnim oznakama.	13.881,25

25.10.			Ličenje rukohvata ograde u Ulici Gustava Krkleca na parkiralištu iznad igrališta u Ulici Bartola Kašića	3.000,00	Oličeno je 60 m' dvoredne ograde.	3.000,00
25.11.			Ličenje rukohvata u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 5/4	1.000,00	Oličeno je 20 m' dvoredne ograde.	1.000,00
25.12.			Dodatni prioritet: Realizacija - označavanje pješačkog prijelaza crvenom bojom od termoplastike u Ulici Marije Grbac kod crkve		Od termoplastičnog materijala ugrađena je crvena podloga u pješački prijelaz i označena su bijela polja pješačkog prijelaza kao i isprekidane zaustavne crte bijele boje.	5.162,50
		B.	ENERGO D.O.O.	48.000,00		48.000,00
25.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Dinka Šimunovića 45	27.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 1 stup.	25.141,25
25.14.			Proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Slavka Hrvatina od kućnog broja 2 do kućnog broja 20	21.000,00	Postavljeno je 7 rasvjetnih tijela.	22.858,75
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	995.000,00		390.621,13
25.15.			Građevinsko i hortikulturno uređenje rotora Martinkovac	216.000,00	Izrađen je suhozid prema projektu KD Čistoće. Posađene su trajnice i zimzeleni grmovi.	188.316,50
25.16.			Postava sprava u fitness parku u Ulici Tonžino	100.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
25.17.			Građevinsko i hortikulturno uređenje fitness parka u Ulici Tonžino	464.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
25.18.			Zamjena kompletne žičane ograde oko igrališta kod OŠ Srdoči	70.000,00	Zamijenjena je kompletna sjeverna strana žičane ograde i oličeni su svi stupovi i vrata oko igrališta kod OŠ Srdoči.	56.423,50

25.19.			Uklanjanje metalnih klupica na dječjem igralištu istočno od Gustava Krkleca 6	5.000,00	Uklonjene su dvije stare metalne klupe.	5.500,00
25.20.			Postava klupa s naslonom na dječjem igralištu istočno od Gustava Krkleca 6	12.000,00	Postavljene su dvije nove klupe s naslonom na dječjem igralištu na mjestu gdje su uklonjene dvije metalne klupe.	14.500,00
25.21.			Postava tobogana na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9	15.000,00	Postavljen je tobogan na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9.	15.625,00
25.22.			Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9	15.000,00	Postavljena je antistres podloga ispod dvostruke ljuljačke i tobogana.	13.887,50
25.23.			Postava klupa s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9	6.000,00	Postavljena je klupa s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9	7.250,00
25.24.			Sanacija gazišta stepenica u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65	6.000,00	Izvršeni su radovi sanacije površine betonskih stepenica i podesta.	13.590,38
25.25.			Postava rukohvata uz stepenice u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65	8.000,00	Izvedeni su radovi postave rukohvata na zidu uz stepenice.	5.590,75
25.26.			Ličenje ograde uz stepenice koje spajaju ulice Gustava Krkleca i Bartola Kašića	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
25.27.			Krčenje površine radi izrade geodetskog snimka dijela rekreativne površine u kojoj je predviđen park za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini. U dogovoru sa mjesnim odborom utvrđene zamjenske lokacije. Zamjenska lokacija: Zelena površina u Ul. Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9 Zamjenska lokacija: Zona uz rotor Martinkovac.	-

25.28.			Postava kombiniranog tobogana na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6	40.000,00	Postavljen je kombinirani tobogan na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6.	38.750,00
25.29.			Dodatni prioritet: Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9		Izvršeni su radovi uređenja zelene površine te je uklonjen površinski kamen, prekopano je tlo i dovezena plodna zemlja, zasijana je trava i prekrivena s humusom, orezana su stabla i uklonjeni panjevi i suhi grmovi, posađeni su grmovi i površina je prekrivena sa sjeckanom korom drveta.	31.187,50
26	26	MO SVETI KUZAM		132.000,00		84.884,78
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	34.000,00		8.945,00
26.1.			Obnova horizontalne signalizacije na kolniku - vibro trake u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 15	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
26.2.			Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa ugradnjom usporivača tipa AB-jastuk na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45A	19.000,00	Postavljeno je 6 novih prometnih znakova i izveden je betonski temelj za stup. Postavljen je 1 prikazivač brzine s radarskom detekcijom i tekstom USPORI- HVALA i 2 treptača i 1 semaforski stup. Dio radova izveden je u sklopu prijelaznog rada za 2022. godinu.	8.945,00
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	98.000,00		75.939,78
26.3.			Zamjena drvenih letvi za sjedenje na tribinama na igralištu za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	8.000,00	Na parapetnim tribinama izvršena je zamjena 6 klupa na igralištu za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11.	9.750,00

26.4.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	70.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	49.375,00
26.5.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	10.000,00	Izveden je premještaj postojeće klupe i na površini od 12m2 postavljena je antistres podloga.	16.814,78
26.6.			Sanacija divljeg odlagališta na više lokacija u Ulici Sveti Kuzam od groblja prema Kostreni	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27	27	MO SVETI NIKOLA		985.000,00		670.849,07
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	395.000,00		306.874,38
27.1.			Sanacija ograde uz nogostup u Medovićevoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 21	5.000,00	Oličeno je 100 m' ograde.	5.000,00
27.2.			Sanacija prometnih oznaka na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.3.			Sanacija asfalta kolnika Ulice Giuseppe Carabino te Vidovićeve ulice	300.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 810,90 m2 površine kolnika.	301.874,38
27.4.			Postava rukohvata ispred Crnčićeve 2 sa zapadne i sa istočne strane	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	258.000,00		256.375,06
27.5.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 5	14.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	13.606,25
27.6.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa	97.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.	96.957,81
27.7.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48	94.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	62.972,25

27.8.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 14	25.000,00	Postavljeno je 5 rasvjetnih tijela.	23.661,25
27.9.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Karasovoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4	28.000,00	Postavljeno je 7 rasvjetnih tijela.	27.178,75
27.10.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 2		Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.987,50
27.11.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Krnjevo kod kućnog broja 15		Postavljena su 2 rasvjetna tijela.	6.318,75
27.12.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 18		Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela.	22.692,50
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	332.000,00		107.599,63
27.13.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 15	48.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu na dječjem igralištu u ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 15.	52.500,00
27.14.			Hortikulturno uređenje javne površine u Ulici Krnjevo sjeverno od kućnog broja 20	5.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja te je posađeno 30 komada hortenzije i dunjarice.	2.953,13
27.15.			Sanacija oštećenja i nadogradnja novih elemenata u skate parku u Ulici Jože Vlahovića	30.000,00	Izvedeni su radovi zamjene elemenata u skate parku.	19.684,00
27.16.			Građevinsko uređenje zelene površine u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.17.			Izvedba betonske staze kroz zelenu površinu u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 7 i 9/1	56.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

27.18.			Uređenje pješačkog puta zapadno od zgrade Crnčićeve od kućnog 12 i Nove Ceste	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.19.			Zamjena postojeće opreme na igralištu za igre s loptom u Meštrovićevoj istočno od kućnog broja 20	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.20.			Građevinsko uređenje igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj istočno od kućnog broja 20	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.21.			Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 2 u Liburnijskoj ulici	2.000,00	Postavljeno je 2,5 m' rukohvata.	1.187,50
27.22.			Postava rukohvata na stubištu kod Meštrovićeve 32-38	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.23.			Građevinsko i hortikulturno uređenje pješačkog puta ispod Nove ceste prema autobusnoj stanici sjeverno od Hegedušićeve ulice	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.24.			Zamjena postojećeg tobogana novim na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17	15.000,00	Postavljen je novi tobogan na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17.	15.625,00
27.25.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17	3.000,00	Postavljeno je 2 m2 antistres podloge.	2.525,00
27.26.			Postava antistres podloga na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici između kućnih brojeva 5 i 7	13.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.27.			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 3	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

27.28.			Postava ljuljački za djecu s posebnim potrebama na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	40.000,00	Postavljena je jedna ljuljačka za djecu s posebnim potrebama u parku južno od Medovićeve ulice kućni broj 10 do 16.	13.125,00
28	28	MO SVILNO		217.000,00		112.278,01
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	50.000,00		19.663,75
28.1.			Asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste kod kućnom broju 67 Zamjenska pozicija: Freziranje i preasfaltiranje ceste na početku Ulice Tutново	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija. Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
28.2.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Grbaste kod kućnog broja 72 Zamjenska pozicija: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutново sjeverno od kućnog broja 10A"	20.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda, izrađen je slivnički kanal s postavom rešetke te je podignut 1 poklopac na potrebnu visinu.	19.663,75
		B.	ENERGO D.O.O.	43.000,00		43.000,00
28.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno između kućnog broja 108 i kućnog broja 109	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
28.4.			Proširenje javne rasvjete uz bočalište u Ulici Grbaste	23.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	25.435,00
28.5.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu Leptirić u Ulici Grbaste	17.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	14.665,00
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	124.000,00		49.614,26
28.6.			Nastavak uređenje igrališta ispod vijadukta Svilno	92.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
28.7.			Postava dvije klupe unutar zelene površine na kružnom okretištu u Ulici Grbaste	15.000,00	Postavljene su 2 klupe.	13.750,00

28.8.			Građevinsko uređenje platoa za postavu klupa unutar zelene površine na kružnom okretištu u Ulici Grbaste	2.000,00	Izrađeni su nasip i podloga te su postavljeni rubnjaci.	20.013,38
28.9.			Postava dvije klupe uz bočalište u Ulici Grbaste	13.000,00	Postavljene su dvije klupe uz bočalište u Ulici Grbaste.	13.750,00
28.10.			Građevinsko uređenje platoa za postavu klupa uz bočalište u Ulici Grbaste	2.000,00	Izvedeni su radovi izgrađivanja sitnog kamenja.	2.100,88
29	29	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		121.000,00		40.244,75
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	15.000,00		6.250,00
29.1.			Izrada prometnog elaborata uređenja prometa u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 45	15.000,00	Izrađen je prometni elaborat uređenja prometa u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 45. U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena na realizaciju drugog komunalnog prioriteta. Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	6.250,00
		B.	ENERGO D.O.O.	72.000,00		0,00
29.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Alda Colonnella kod kućnog broja 2	72.000,00	Odustalo se od realizacije ovog proširenja iz razloga što MO nije pribavio potrebne suglasnosti.	-
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	34.000,00		33.994,75
29.3.			Radovi uz postavu javne slavine na dječjem igralištu u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8	19.000,00	Izvedeni su radovi iskopa, izvedbe novog vodomjernog okna i montaža glavnog vodomjernog okna. Orezani su grmovi i stabla i izvedeni su građevinski radovi potrebni za spoj slavine i vodomjera.	17.744,75

29.4.			Postava javne slavine na dječjem igralištu u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8	15.000,00	Postavljena je javna slavina.	16.250,00
30	30	MO ŠKURINJE		787.000,00		385.807,68
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	169.000,00		153.308,23
30.1.			Uređenje parkirališta u Sadskoj ulici južno od kućnih brojeva 6 i 8	45.000,00	Asfaltom je sanirano 191,78 m2 površine parkirališta.	44.990,68
30.2.			Obilježavanje parkirnih mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava	4.500,00	Izrađen je elaborat obilježavanja parkirnih mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava te su postavljena 2 nova prometna znaka.	3.443,75
30.3.			Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješačkog prijelaza" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Ive Lole Ribara iznad skretanja u Ulicu Save Jugo Bujkove	69.500,00	Izrađeni su elaborat ugradnje konzolnog stupa svjetlećeg znaka "pješačkog prijelaza" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu i elaborat privremene regulacije prometa, postavljen je konzolni semaforski stup i svijetleći znak s treptačima te je asfaltom sanirano 11,13 m2 površine.	81.853,80
30.4.			Povećanje stupnja sigurnosti na prilaznoj cesti OŠ "Ivana Zajca"	40.000,00	Izrađeni su elaborat povećanja stupnja sigurnosti na prilaznoj cesti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Postavljeno je 8 novih prometnih znakova te je izvedena nova horizontalna prometna signalizacija.	23.020,00
30.5.			Postava rukohvata na spoju izlaza iz Ulice Škurinjskih žrtava i Ulice Ive Lole Ribara	10.000,00	Radovi su preneti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B	ENERGO D.O.O.	103.000,00		89.341,63

30.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinjskih boraca kod kućnog broja 7	55.000,00	Postavljeno je 5 rasvjetnih tijela i 2 stupa.	44.464,38
30.7.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Put Lovrankini kod kućnog broja 15 A	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.077,50
30.8.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Budicinovoj ulici kod kućnog broja 1	43.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	39.799,75
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	515.000,00		143.157,82
30.9.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	56.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	45.000,00
30.10.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	21.000,00	Na prostoru južno od dječjeg igrališta uklonjena je i orezana vegetacija između ogradnog i potpornog zida nagnuta nad prometnicu. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.144,38
30.11.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17	42.000,00	Postavljen je tobogan s kulom.	40.000,00
30.12.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17	31.000,00	Na zelenim površinama u okolišu dječjeg igrališta orezana su i uklonjena suha stabla i grane. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.397,50
30.13.			Uređenje dječjeg igrališta u Satskoj ulici između kućnih brojeva 4 i 6	7.000,00	Izvršeni su radovi ličenja ograde, klupe i ljuljačke. Na prostoru dječjeg igrališta uklonjeno je loše stablo i orezano okolno zelenilo.	12.852,19

30.14.			Hortikulturno uređenje površine na spoju Osječke ulice i Ulice Ive Lole Ribara	13.000,00	Na neuređenom prostoru posađeno je novo zelenilo te je postavljena folija protiv korova i drobljenac.	15.775,00
30.15.			Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	300.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
30.16.			Uređenje odmorišta u Satskoj ulici između kućnih brojeva 3 i 5	16.000,00	Izvršeni su radovi ličenja ograde i klupe, postavljeno je 86 m2 jalovine i rizle.	26.988,75
30.17.			Opremanje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18	7.000,00	Realizirano iz sredstava komunalnih prioriteta za 2021. godinu.	-
30.18.			Uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18	22.000,00	Realizirano u sklopu programa redovnog održavanja u 2022. godini.	-
31	31	MO ŠKURINJSKA DRAGA		599.000,00		447.627,71
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	154.000,00		13.125,00
31.1.			Obnova i podizanje vibro traka u Ulici Lipa kod kućnog broja 16 i kućnog broja 20	39.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
31.2.			Nastavak ličenja ograde od kućnog broja 1 u Ulici Rastočine prema Petra Kobeka	5.000,00	Oličeno je 100 m' ograde.	5.000,00
31.3.			Postava stupića na raskrižju ulica Tizianova-Osječka-1. Maja-Kresnikova	10.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 20 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	6.250,00
31.4.			Postava dijela ograde sjeverozapadno od kućnoga broja 1 u Ulici Rastočine prema kućnom broju 1 u Jelićevoj ulici	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
31.5.			Betoniranje pješačke staze (30m) koja povezuje ulicu Rastočine i Lukačićeve stube	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

31.6.			Sanacija oštećenja kolnik u Ulici Lipa kod kućnog broja 2C,2D,2E,2F	70.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme sanacije oštećenja kolnika u Ulici Lipa kod kućnog broja 2C,2D,2E,2F. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
	B.	ENERGO D.O.O.		30.000,00		29.990,00
31.7.			Proširenje javne rasvjete na stazi u Ulici Lukačićeve stube kod kućnog broja 6	30.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 1 stup.	29.990,00
	C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		415.000,00		404.512,71
31.8.			Uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	256.000,00	Izvršeni su radovi čišćenja površine, uklanjanja i orezivanja stabala i grmova, uklanjanja nepoželjne vegetacije i odvoz komunalnog otpada. Izvedeni su pripremni radovi uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F.	237.385,33
31.9.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici od kućnog broja 1 do 11	30.000,00	Izvršeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanje stabala i grmova, uklanjanje dotrajalih kolaca, čišćenje i odvoz komunalnog otpada.	14.936,25
31.10.			Sanacija stubišta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 1	74.000,00	Izvršena je sanacija stubišta u površini oko 50 m ² .	86.014,00
31.11.			Postava klupa na zelenu površinu u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 1	14.000,00	Postavljene su dvije klupe s naslonom.	13.750,00

31.12.			Sadnja stabla na gornjim dječjim igralištima u Ulici Rastočine kod kućnog broja 5 do 7	12.000,00	Uklonjeno je jedno suho stablo i posadena su 4 listopadna stabla. Stabla su pokolčena. Izvršeni su radovi uklanjanja površinskog kamena ,dovezena je plodna zemlja, orezani su grmovi i stabla.	8.425,00
31.13.			Dodatno uređenje parka za pse u Ulici Petra Kobeka	8.000,00	Izvršen je popravak ograde i ličenje uz uklanjanje dotrajale boje u dužini od 8 m2, te je zamijenjeno pletivo u dužini od 12 m2.	5.311,88
31.14.			Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka	16.000,00	Postavljen je vodovodni priključak fontane sa slavinom za pitku vodu na lokaciji park za pse u Ulici Petra Kobeka bb.	19.325,00
31.15.			Orezivanje vegetacije sa sjeverne i južne strane u Ulici Rastočine od kućnog broja 7 do parka za pse u Ulici Petra Kobeka	5.000,00	Izvršni su radovi orezivanja živice i stabala, uklonjena je samonikla vegetacija, uklonjena su suha, bolesna i nagnuta stabla i odvezen je komunalni otpad.	19.365,25
32	32	MO TURNIĆ		501.000,00		407.082,63
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	75.000,00		59.549,25
32.1.			Sanacija oštećenja na parkiralištu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	10.000,00	Asfaltom je sanirano 44,65 m2 površine parkirališta.	10.017,30
32.2.			Označavanje pješačkog prijelaza na spoju Ulice Vinka Benca sa Krčkom ulicom Zamjenske pozicije: Postava LED reflektora na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 10 uz raskrižje sa Antuna Kosića Rika i postava LED reflektora na pješačkom prijelazu u Ulici Antuna Barca	10.000,00	U svakoj ulici postavljena je dodatna svjetiljka na postojeći stup javne rasvjete.	8.110,00

			ispod kućnog broja 1			
32.3.			Zamjena dotrajalog prometnog znaka zabrane kretanja u suprotnom smjeru u Ulici Antuna Raspora Španca kod odvojka prema kućnom broju 3 te postava novih prometnih znakova zabrane kretanja u suprotnom smjeru na ulazu i izlazu iz Ulice Antuna Raspora Španca	12.000,00	Zamijenjena su 3 dotrajala prometna znaka i 3 metalna stupa novima.	3.825,00
32.4.			Sanacija prolaza u Rapskoj ulici kod kućnog broja 7	12.000,00	Sanirano je 3,72 m3 površine prolaza.	11.625,00
32.5.			Postava sigurnosnih stupića uz Rapsku ulicu kod kućnog broja 8	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
32.6.			Sanacija asfalta parkirališta u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 36	8.000,00	Asfaltom je sanirano 22,14 m2 parkirališta.	7.978,20
32.7.			Sanacija linijskih rešetki oborinske odvodnje sjeverno od kućnog broja 3c u Ulici Antuna Barca	18.000,00	Postavljeno je 6,50 m linijskih slivničkih rešetki.	17.993,75
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	426.000,00		347.533,38
32.8.			Sanacija stepenica u Šibenskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 7	7.000,00	Izvedena je sanacija dijela stepenica po uzoru na postojeće u Šibenskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 7.	10.306,25
32.9.			Postava klupe s naslonom kod stola za stolni tenis u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 56	6.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
32.10.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

32.11.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	45.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1.	45.000,00
32.12.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	35.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
32.13.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	14.000,00	Postavljen je tobogan na dječjem igralištu u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	13.750,00
32.14.			Postava rukohvata uz stepenice u Rapskoj ulici kod kućnog broja 7	2.000,00	Postavljen je rukohvat uz stepenište u dužini 4,8 m na lokaciji Rapska ulica kod kućnog broja 7.	1.490,63
32.15.			Hortikulturno i građevinsko uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 10,10a,10b i 10c	70.000,00	U okolišu stambene zgrade obavljani su radovi košnje, uklonjena su suha, nagnuta i bolesna stabla, orezane su suhe, polomljene grane te one što rastu prema fasadi i krovu, orezani su grmovi i živica, uklonjeni su suhi grmovi i penjačice te je odvezeno 16 m ³ komunalnog otpada.	18.130,00
32.16.			Zamjena asfalta na površini igrališta za igru s loptom u Šibenskoj ulici južno od broja 3	232.000,00	Asfaltom je sanirano 684 m ² površine od 1700 m ² ukupne površine igrališta.	258.856,50
33	33	MO VOJAK		186.000,00		148.383,77
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	149.000,00		112.046,62
33.1.			Ugradnja usporivača prometa tipa AB-jastuk u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9	25.000,00	Realizirano iz sredstava komunalnih prioriteta za 2021. godinu. U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su se preusmjerila na zamjensku poziciju.	-

33.2.			Dopuna prometne signalizacije i dodatno osvjetljavanje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 21	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova i elaborat dopune prometne signalizacije i dodatno osvjetljavanje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 21. Asfaltom je sanirano 44,29 m ² površine i izvedeno je 1,14 m ² betonske rampe za invalide. Postavljena su 2 prometna znaka i 1 konzolni semaforski stup. Postavljen je jednostrani svijetleći znak "pješački prijelaz" s usmjerenim svjetlom na konzolni stup.	83.784,12
33.3.			Postava dodatne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88	40.000,00	Izrađeni su elaborat privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova i elaborat postave dodatne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88. U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su se preusmjerila na zamjensku poziciju.	4.375,00
33.4.			Obnova i podizanje postojećih vibro traka u Marohnićevoj ulici u blizini pješačkog prijelaza kod DV Đurđice kod kućnog broja 12	18.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
33.5.			Postava prometnog ogledala u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 12	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
33.6.			Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Nike Katunara i Drage Šćitara	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00

			sjeverno od TS			
33.7.			Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33 postavom svjetlećeg znaka sa treptačima	30.000,00	Izrađeni su elaborat povećanja stupnja sigurnosti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Postavljen je jednostrani svijetleći znak "pješački prijelaz" s usmjerenim svjetlom na konzolni stup.	20.287,50
	B.		KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	37.000,00		36.337,15
33.8.			Sanacija stepenica prema dječjem igralištu na lokaciji u Ulici Drage Šćitara jugozapadno od kućnog broja 2	12.000,00	Sanirana su oštećenja na stubama.	11.476,75
33.9.			Postava obostranog rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara na prilazu kućnom broju 2 s južne strane	3.000,00	Postavljen je jednostrani rukohvat.	577,50
33.10.			Hortikulturno uređenje odmorišta u Ulici Braće Horvatić kod kućnog broj 2	3.000,00	U okolišu trafostanice izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova, uklanjanja samonikle i suhe vegetacije, uklonjena su suha stabla i orezane su suhe grane te je odvezeno deponirano granje i komunalni otpad.	3.015,63
33.11.			Ličenje golova na igralištu u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5	1.000,00	Preličeni su golovi.	2.500,00
33.12.			Ličenje rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno kod kućnog broja 12	1.000,00	Rukohvat je preličen.	1.425,00
33.13.			Ličenje rukohvata na stepenicama u Marohnićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	1.000,00	Rukohvat je preličen.	2.400,00

33.14.			Ličenje rukohvata u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno od kućnog broja 11- stepenice na ulazu u zgradu	1.000,00	Rukohvat je preličen.	900,00
33.15.			Postava antistres podloge na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5	15.000,00	Postavljeno je 14 m2 antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5.	14.042,27
34	34	MO ZAMET		1.006.000,00		724.686,62
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	417.000,00		322.985,90
34.1.			Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 21	10.000,00	Asfaltom je sanirano 30,27 m2 površine parkirališta.	7.145,87
34.2.			Postava stupića u Ulici Mate Sušnja kod kućnih brojeva 5,7 i 14 Zamjenska pozicija: Iscrtavanje oznake „H51“ na kolniku u Ulici Mate Sušnja kod kućnih brojeva 5,7 i 14	5.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija. Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.3.			Sanacija prilaznog puta kućnom broju 8 u Ulici Marijana Stepčića sa strane Ulice Petra Jurčića	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.4.			Sanacija ograde u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 4	1.000,00	Oličeno je 20 m' dvoredne ograde.	1.000,00
34.5.			Postava stupića na nogostupu od kućnog broja 63 Zametske ulice do kućnog broja 1a u Ulici Ivana Čikovića Belog	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.6.			Sanacija nogostupa i rješavanje odvodnje oborinske vode od SC Zamet prema Ulici Obitelji Sušanj	40.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.7.			Postava prometnog znaka ograničenja brzine na početku Ulice Obitelji Sušanj	5.000,00	Izrađen je elaborat postave prometnog znaka ograničenja brzine te je postavljen 1 novi prometni znak.	2.375,00

34.8.			Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 10	10.000,00	Asfaltom je sanirano 116,63 m2 površine.	30.249,80
34.9.			Postava prometnog ogledala u Ulici Bože Vidasa kod Dječjeg vrtića Zamet	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
34.10.			Sanacija ograde parkirališta kod Dječjeg vrtića Zamet	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.11.			Ličenje ograde sjeverno od kućnog broja 8b u Ulici Ivana Čikovića Belog	1.000,00	Oličeno je 20 m' dvoredne ograde.	1.000,00
34.12.			Ličenje ograde kod kućnog broja 8b u Ulici Ivana Čikovića Belog	3.000,00	Oličeno je 60 m' dvoredne ograde.	3.000,00
34.13.			Sanacija asfalta kolnika na raskrižju ulica Avelina Turka, Mirka Jengića i Ivana Zavidića	120.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa sanacije asfalta te je asfaltom sanirano 366,24 m2 površine.	121.283,59
34.14.			Prilagodba nogostupa na spoju Braće Bačić i Ivana Čikovića Belog za dječja i invalidska kolica	5.000,00	Na nogostupu je izrađena betonska rampa za invalide površine 6,93 m2.	10.580,63
34.15.			Sanacija asfalta raskrižja Ulica Milutina Bataje, Mirka Jengića i Bože Vidasa	120.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te je asfaltom sanirano 321,06 m2 površine raskrižja.	99.449,13
34.16.			Sanacija pješačkog prolaza u Ulici Baredice kod kućnog broja 7	25.000,00	Izvedena je sanacija pješačke staze u površini od 5,22 m3.	27.694,38
34.17.			Postava prometnog ogledala na raskrižju Trsteničke ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
34.18.			Sanacija metalne ograde kod kućnog broja 34 u Ulici Marijana Stepčića	15.000,00	Izveden je mjestimični popravak dvoredne ograde u duljini 20 m' te je oličeno 200 m' dvoredne ograde.	15.000,00

34.19.			Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Marjana Vičića ispred kućnog broja 8	1.000,00	Označeno je 15 parkirnih mjesta u Ulici Marjana Vičića ispred kućnog broja 8.	607,50
	B.		ENERGO D.O.O.	255.000,00		254.999,31
34.20.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Zavičića kod kućnog broja 8 A	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.887,50
34.21.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 25	34.000,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 1 stup.	34.284,50
34.22.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka kod kućnog broja 16	9.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela.	9.343,75
34.23.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 10 i kućnog broja 12	76.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	82.905,81
34.24.			Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi u Ulici Ivana Čiikovića Belog kod kućnog broja 8 A	72.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	64.640,00
34.25.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	61.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 2 stupa.	60.937,75
	C.		KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	334.000,00		146.701,41
34.26.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Fućak oko kućnog broja 4	20.000,00	U okolišu stambene zgrade uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha i nagnuta stabla, orezano je zelenilo te je odvezeno 6 m3 komunalnog otpada.	9.753,85
34.27.			Ličenje ograde na stubištu u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 13	3.000,00	Oličeno je 30 m2 ograde.	3.187,50

34.28.			Hortikulturno uređenje okoliša zgrade Petra Jurčića 6	15.000,00	U okolišu stambene zgrade pokošen je korov uz rubnjake, uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezano je zelenilo te je odvezeno 6 m3 komunalnog otpada.	13.803,75
34.29.			Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno i zapadno od kućnog broja 4	5.000,00	Izvedeni su radovi plitkog ručnog iskopa oko korijena stabala te utovar i prijevoz iskopanog i otpadnog materijala. Uz nogostup do ograde privatne okućnice orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija i penjačice, uklonjena su suha i nagnuta stabla. Uz nogostup do ograde privatne okućnice iskopani su panjevi, oplijevljene su trajnice, orezana stabla, dovezena je plodna zemlja i dosijana je trava.	6.680,64
34.30.			Orezivanje raslinja u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 24	15.000,00	U okolišu stambene zgrade uklonjeni su nagnuti lovori, uklonjen je suhi bor s istočne strane zgrade, orezane su suhe, polomljene grane te one koje rastu prema fasadi i krovu te je odvezeno 5 m3 komunalnog otpada.	15.603,75
34.31.			Uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14	50.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.32.			Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici južno od kućnog broja 3	13.000,00	U okolišu stambene zgrade orezane su suhe, polomljene grane te one što rastu prema nadzemnim vodovima i ulici, dovezena je plodna zemlja i okopana su stabla i odvezeno	4.728,75

					je deponirano granje. Izrađen je parapetni zid od lomljenog kamena duljine 2 m i širine 0,15 m.	
34.33.			Sadnja stabala u dvorištu Osnovne škole Zamet	5.000,00	U dogovoru s MO i OŠ Zamet umjesto sadnje stabala orezano je zelenilo sa sjeverne i istočne strane školske zgrade te iznad betonskog igrališta.	9.500,00
34.34.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Čikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B	78.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.35.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Čikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B	35.000,00	U okolišu dječjeg igrališta sa zapadne strane stambene zgrade uklonjena su nagnuta i suha stabla iznad nogostupa, orezane su suhe, polomljene grane te one što rastu prema dječjem igralištu, orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija u okolišu dječjeg igrališta te je odvezeno 4 m ³ komunalnog otpada.	5.951,88
34.36.			Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ivana Čikovića Belog oko kućnog broja 8B	10.000,00	U okolišu stambene zgrade uklonjena su nagnuta i suha stabla, orezane su suhe, polomljene grane te one što rastu prema fasadi i nogostupu, orezani su grmovi, pokošena je trava i korov i posađena su dva grma na mjestu gdje je nevrjeme polomilo raslinje te je odvezeno 6 m ³ komunalnog otpada.	11.115,63

34.37.			Raščišćavanje biljne sastojine u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5a	20.000,00	Izvršeni su radovi orezivanja zelenila, uklanjanja nepoželjne vegetacije te odvoz komunalnog otpada.	19.252,50
34.38.			Izrada upojnih bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Fućak jugoistočno od kućnog broja 5A	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
34.39.			Uređenje okoliša te podloge dječjeg igrališta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 1	52.000,00	S južne strane dječjeg igrališta orezana su stabla iznad prometnice a sa zapadne strane lovori do ograde privatne okućnice. Orezana je visoka stablašica sa zapadne strane zgrade i odvezeno je deponirano granje. U okolišu dječjeg igrališta orezana je vegetacija i posađeno je 7 ukrasnih grmova uz dječje igralište te je uređena podloga dječjeg igrališta.	44.942,88
34.40.			Hortikulturno uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 7	5.000,00	U okolišu dječjeg igrališta orezana je vegetacija, posađena živica fotinije i grmovi planike na padini.	2.180,28
UKUPNO:			T.D. RIJEKA PLUS	7.565.000,00		5.025.339,99
UKUPNO:			K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	6.525.000,00		3.522.389,16
UKUPNO:			ENERGO D.O.O.	2.206.000,00		2.117.946,50
			SVEUKUPNO:	16.296.000,00		10.665.675,65

Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2022. godinu.

1. Prijelazni radovi

Kao što je uvodno rečeno, nisu se svi planirani radovi iz prethodnog razdoblja uspjeti realizirati u godinama za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2022. godinu. Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) vidljivo je da je iznos prijelaznih radova manji od procijenjenog. Zaključno sa 31.12.2022. godine realizirano je ukupno 2.638.975,22 kn prijelaznih radova.

2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2022. godinu

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2022. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Do 31. prosinca 2022. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2022. godini, od planiranih 19.796.000,00 kn ukupno je realizirano 10.665.675,65 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 2.638.975,22 kn čini ukupno 13.304.650,87 kn utrošenih sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je 67,20 % od planiranog. Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka plus d.o.o. od planiranih (ugovorenih) 9.565.000,00 realizirano je 5.025.339,99 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 1.302.358,36 kn čini ukupno 6.327.698,35 kn.
- T.D. Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih) 2.206.000,00 kn realizirano je ukupno 2.117.946,50 kn za proširenje javne rasvjete.
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 8.025.000,00 kn realizirano je 3.522.389,16 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 1.336.616,86 kn čini ukupno 4.859.006,02 kn.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2022. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne dozvole (iz razloga učestalih žalbi) u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom utvrđenih sredstava što utječe na realizaciju za 20 %.

Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za realizaciju navedenog zahvata.