

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA DRENOVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE**

Tablica 1.  
 REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

8.	8.	MO DRENOVA			240.898,08
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		183.314,26
8.1.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 28A	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2022. godini postavljena je šahta za prihvata oborinske vode sa pripadajućim rebrastim cijevima za odvodnju promjera 200 mm od 3 m' te je izrađen spoj cijevi sa slivnikom. Asfaltom je sanirano 16,50 m2 površine. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 29.664,20 kn.	27.789,20
8.2.			Postava zaštitne ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32	Postavljeno je 10 m' ograde u Ulici Bok preko puta kućnog broja 32.	2.750,00
8.3.			Izrada zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17	U 2021. godini izvršeni su radovi izrade zaštitne ograde za spremnike za komunalni otpad u iznosu od 3.500,00 kn. U 2022. godini postavljeno je 9 m' dvoredne ograde za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok preko puta kućnog broja 17. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 7.000,00 kn.	3.500,00

8.4.			Elektromontažerski radovi spajanja na javnu rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put	Izvedeni su elektromontažerski radovi spajanja na javnu rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put.	925,00
8.5.			Povećanje stupnja sigurnosti prometa u zoni raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put	Postavljena su 2 znaka A04 (raskrižje sa sporednom cestom) sa trepćućim svjetlima te je izmijenjena i dopunjena postojeća vertikalna signalizacija.	60.368,75
8.6.			Rušenje zida na ulazu na parkiralište u Ulici Brdina zapadno od kućnog broja 11 <b>Zamjenska pozicija:</b> Sanacija kolnika u Ulici Podbreg i zida u Ulici Brdina	Izvedena je sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 22 i zida u Ulici Brdina kod kućnog broja 1.	87.981,31
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>57.583,82</b>
8.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	U 2021. godini površina je očišćena od nepoželjne vegetacije i izvedeni su radovi betoniranja temelja i zidova u iznosu od 82.139,33 kn. U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa i betoniranja temelja te su armirani zidovi u otplati. Izveden je nasip, plato i odvezen je komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 139.723,15 kn.	57.583,82

Tablica 2.  
 REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

<b>8</b>	<b>8</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>1.627.000,00</b>		<b>1.616.405,67</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>1.142.000,00</b>		<b>1.131.459,98</b>
8.1.			Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 35	40.000,00	Izvedeni su radovi strojnog iskopa terena, odvoza viška materijala, betoniranja temelja i izvedbe potpornog zida.	37.232,48
8.2.			Regulacija prometa na raskrižju ulica Stanka Frankovića i Drenovski put - realizacija	130.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa, asfaltom je sanirano 477.60m <sup>2</sup> površine. Iscrtano je 40 m <sup>2</sup> pješačkih prijelaza, 5,50 m <sup>2</sup> pune poprečne i kose oznake na kolniku kao i 4 natpisa (stop, škola, bus, taxi).	200.771,85
8.3.			Usporavanje prometa na području Ulice Drenovski put od raskrižja sa Ulicom Brune Francetića do vrha uzbrdice Drenovski put kod kućnih brojeva 105 i 107 - realizacija	38.000,00	Izveden je jedan jastuk za usporavanje prometa. Postavljeno je 6 novih prometnih znakova te je iscrtano 24,02 m <sup>2</sup> pune poprečne i kose oznake na kolniku.	17.491,63
8.4.			Nastavak sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju sa Ulicom Drenovski put	60.000,00	Asfaltom je sanirano 251,58 m <sup>2</sup> površine kolnika.	67.835,44
8.5.			Sanacija kolnika u Ulici Kampanja Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića od kućnog broja 28a do kućnog broja 36	363.000,00	Asfaltom se saniralo 1316,50 m <sup>2</sup> površine kolnika i 28 poklopaca se podiglo na potrebnu visinu.	462.400,44
8.6.			Sanacija kolnika u Fužinskoj ulici kod kućnog broja 8	25.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-

8.7.			Sanacija kolnika u Ulici Lubanjski uspon od kućnog broja 14 do spomenika Zamjenska pozicija: Nastavak sanacije Ulice Podbreg od kućnog broja 2 do kućnog broja 21	150.000,00	Asfaltom se saniralo 488,71 m <sup>2</sup> površine kolnika i 6 poklopaca se podiglo na potrebnu visinu.	118.415,04
8.8.			Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
8.9.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C	25.000,00	Izrađen elaborat privremene regulacije prometa sanacije odvodnje oborinskih voda. Izveden je betonski slivni kanal sa rešetkom 2 m' kao i 2 upojna bunara.	39.953,75
8.10.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na raskrižju ulica Drenovski put i Brune Francetića	7.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.11.			Sanacija kolnika Kablarske ceste od kućnog broja.30 do kućnog broja 34	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 214,77 m <sup>2</sup> površine kolnika i 2 poklopca se podiglo na potrebnu visinu.	67.810,14
8.12.			Uređenje prometa na dijelu Ulice Stanka Frankovića	15.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
8.13.			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz Cvjetne ulice	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
8.14.			Obnova parkirnih mjesta na parkiralištu u Cvjetnoj ulici	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
8.15.			Uređenje novih parkirnih mjesta u Cvjetnoj ulici	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

8.16.			Označavanje 5 parkirnih mjesta ispred ulaza u zgradu Braće Hlača kod kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28	1.000,00	Označeno je 5 parkirnih mjesta ispred ulaza u zgradu Braće Hlača kod kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28.	262,50
8.17.			Postava znaka upozorenja u blizini dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića	5.000,00	Izrađen je elaborat postave znaka i postavljen je jedan novi prometni znak.	2.981,25
8.18.			Postava prometnih ogledala na raskrižju ulica Brune Francetića i Kuzminački put	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
8.19.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Kučićki put kod kućnog broja 36	25.000,00	Izrađena su 3 slivna kanala sa rešetkom i 1 upojni bunar.	42.438,13
8.20.			Sanacija kolnika u ulici Šamburinski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 7 Zamjenska pozicija: Uređenje kolnika uzdužne i poprečne padove zbog potrebe odvodnje u Ulici Kuzminački put 1	25.000,00	Asfaltom je sanirano 109,59 m <sup>2</sup> površine kolnika.	30.270,63
8.21.			Sanacija kolnika u Ulici Kučina kod kućnih brojeva 1, 3 i 5	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
8.22.			Uređenje prilaza zgradi u Ulici Kučina između kućnih brojeva 1 i 5	40.000,00	Postavljeni su cestovni betonski rubnjaci u dužini od 35,57 m', ugrađeni su parkovni rubnjaci u dužini od 31,25 m'. Asfaltom je sanirano 50,3 m <sup>2</sup> površine te su 3 poklopca podignuta na potrebnu visinu.	39.996,70
8.23.			Postava zaštitne ograde između ceste i Osnovne Škole Fran Franković	40.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
8.24.			Pojačano održavanje svjetlosne signalizacije na području MO	30.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-

		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>
8.25.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 26	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.887,50
8.26.			Nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Škudarovska kod kućnog broja 2 do Ulice Braće Hlača kod kućnog broja 8	40.000,00	Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela.	39.781,25
8.27.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg kod kućnog broja 24	45.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	28.941,25
8.28.			Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Put k igralištu	232.000,00	Postavljeno je 10 rasvjetnih tijela i 4 stupa.	231.838,00
8.29.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4		Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	16.552,00
		<b>C.</b>	<b>KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE</b>	<b>165.000,00</b>		<b>164.945,69</b>
8.30.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3	50.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	45.000,00
8.31.			Uklanjanje klackalice i uređenje površine na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3	9.000,00	Uklonjena je klackalica i postavljeno 3 m2 antistres podloge.	4.625,00
8.32.			Sadnja živice u Žminjskoj ulici oko kućnog broja 17	5.000,00	Na zelenoj površini uz nogostup posađena je živica.	5.000,00
8.33.			Postava rampe u Ulici Pulac na području Velog vrha	6.000,00	Postavljena je jedna pokretna rampa.	6.250,00
8.34.			Zamjena košarkaških tabli na sportskom igralištu u Ulici Put k igralištu	7.000,00	Zamijenjene su košarkaške table.	7.500,00
8.35.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	52.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	45.000,00

8.36.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	9.000,00	Postavljeno je 3 m2 antistres podloge i obnovljeno 100 m2 rizle.	12.750,00
8.37.			Uklanjanje kupine uz ogradu s južne strane Osnovne škole Fran Franković	5.000,00	Duž ograde s južne strane zgrade škole uklonjena nepoželjna vegetacija te je odvezen komunalni otpad.	4.166,25
8.38.			Uređenje okoliša Gerovskoj ulici oko kućnog broja 11	10.000,00	Postavljeno je 6 komada ograde U profila i zamijenjeno 30 m2 betonske podloge u okolišu.	11.509,44
8.39.			Postava ograde na zelenu površinu uz Ulicu Put k igrališta u blizini dječjeg igrališta	10.000,00	Postavljeno je 20 komada ograde U profila.	7.000,00
8.40.			Hortikulturno uređenje površine u okolišu zgrade u Ulici Kućina 1.	2.000,00	Na zelenoj površini južno od stambenog objekta kućnog broja 1 orezane su grane i posađeno je stablo.	1.693,75
8.41.			<b>Dodatni prioritet:</b> Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog vrha		Uz pristupnu cestu i oko fitness igrališta obavljani su radovi orezivanja suhih i polomljenih grana, uklonjena je nepoželjna vegetacija kao i suha i nagnuta stabla.	14.451,25