

I Z V J E Š Ć E O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BELVEDER ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2.	2.	MO BELVEDER			21.565,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.268,75
2.1.			Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 5a	Asfaltirano je 8 m2 nogostupa.	4.268,75
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.296,25
2.2.			Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - II. FAZA	U 2021. godini uređena je zelena površina sa iskopom temelja, izradom nove betonske podloge i postavom parkovnih rubnjaka. Izvršeno je orezivanje i uklanjanje grmova i stabala te je izvedeno interventno čišćenje u iznosu od 60.895,69 kn. U 2022. godini izvršeno je uklanjanje i orezivanje grmova i stabala i odvezen je komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 78.191,94 kn.	17.296,25

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	2	MO BELVEDER		219.000,00		160.610,19
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	30.000,00		29.999,81
2.1.			Sanacija nogostupa u Tizianovoj ulici od stuba Giordana Bruna do Tizianove kućni broj 1 s južne strane	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa sanacije nogostupa, asfaltom je sanirano 83,42 m2 površine nogostupa te su 3 poklopca podignuta na potrebnu visinu.	29.999,81
		B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		17.000,00
2.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19	17.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	17.000,00
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	172.000,00		113.610,38
2.3.			Uklanjanje komunalne opreme na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	20.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
2.4.			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	29.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
2.5.			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee- III faza	80.000,00	U 2021. godini izvedena je dobava i postava dvije klupe s naslonom i dvostruke ljuljačke u iznosu od 21.125,00 kn. Postavljene su kombinirana sprava za malu djecu, sprava za fitnes veslarica kao i stolna garnitura. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 96.750,00 kn.	75.625,00

2.6.			Uklanjanje armaturne mreže u Ulici Franca Prešerna sjeverno od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	30.000,00	Uklonjena je armaturna mreža u površini 241,77 m ² u Ulici Franca Prešerna sjeverno od kućnog broja 42 do kućnog broja 46.	24.177,00
2.7.			Postava ograde na betonski zidić u Ulici Uspon Irene Tomee istočno od kućnog broja 6	13.000,00	Postavljena je ograda na betonski zidić i izvedeni su radovi premještanja ljučjačke u Ulici Uspon Irene Tomee istočno od kućnog broja 6.	13.808,38

