

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BRAJDA-DOLAC U 2022. GODINI**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

3.	3.	MO BRAJDA DOLAC			49.919,61
		A.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		49.919,61
3.1.			Djelomično uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	Saniran je zemljani prilaz sa zapadne strane. Na lokaciji je izveden obrubni betonski zid, duljine 23m i visine 0,6m. Na dva ulaza je zaobljen. Zid je završno obrađen grubom žbukom. Na postojećem zidu sa sjeverne strane površine sanirana su oštećenja i izvedena je gruba žbuka na površini od 25 m2 zida.	49.919,61

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU.

3	3	MO BRAJDA – DOLAC		306.000,00		197.156,44
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	155.000,00		46.455,31
3.1.			Sanacija kolnika u Ulici Ive Marinkovića prema ulici Pomerio kod kućnog broja 12	88.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su izvršene izmjene starih granitnih kocki sa novima na površini od 30m2.	43.705,31
3.2.			Sanacija kolnika u ulici Beli kamik kod kućnog broja 4	52.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
3.3.			Obnova, zamjena i popravak zaštitnih stupića na području MO Brajda - Dolac	15.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 4 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	2.750,00
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	151.000,00		150.701,13
3.4.			Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	151.000,00	Na prostoru budućeg parka za pse obavljani su radovi uklanjanja nagnutih i suhih stabala i grmova, uklonjeni su panjevi i korov sa staza. Na prostoru budućeg parka za pse uklonjeno je suho stablo i orezane su grane na ostalim stablima. Zamijenjeno je 57 m ² dvoredne ograde s ogradom sa vertikalnom ispunom.	150.701,13