

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO GORNJA VEŽICA ZA 2022. GODINU

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
9	9	MO GORNJA VEŽICA		415.000,00		65.596,25
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.000,00		6.195,00
9.1.			Poboljšanje vidljivosti pješačkog prijelaza i prometno rješavanje raskrsnice u Ulici Tome Stržića kod kućnog broja 21	10.000,00	Postavljena je jedna dodatna svjetiljka na postojeći stup javne rasvjete.	3.445,00
9.2.			Postava stupića radi zabrane parkiranja na nogostupu uz pješački prijelaz u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 2	4.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 11 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	2.750,00
		B.	ENERGO D.O.O.	55.000,00		55.000,00
9.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić od kućnog broja 11 do kućnog broja 15	50.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	50.078,75
9.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 21	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	4.921,25
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	346.000,00		4.401,25
9.5.			Sanacija igrališta za igru s loptom u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 56	138.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.6.			Sanacija stepenica te postava rukohvata u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 82	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.7.			Sanacija stepenica i rukohvata od Ulice Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

9.8.			Ličenje ograde na stepenicama u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
9.9.			Uređenje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	70.000,00	U okolišu betonskog igrališta orezana je vegetacija da ne urasta u zaštitnu ogradu i ne smeta prolazu. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	4.401,25
9.10.			Opremanje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	90.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-