

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO OREHOVICA ZA
2022. GODINU**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
14.	14.	MO OREHOVICA			63.804,28
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		63.804,28
14.1.			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6	U 2020. godini izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2021. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 54.961,33 kn. U 2022 godini izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 73.778,11 kn.	16.941,78
14.2.			Dodatni prioritet: Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	Uređeno je 290 m2 površine kolnika frezanim materijalom.	46.862,50

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18	18.	MO OREHOVICA		302.000,00		261.858,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	167.000,00		126.937,88
18.1.			Popravak LED markera na Grobničkoj cesti	28.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
18.2.			Sanacija, popravak i farbanje postojećih zaštitnih stupića na području MO Orehovica	10.000,00	Izveden je popravak 10 m' dvoredne ograde, oštećeni dijelovi ograde su zamijenjeni sa novim dijelovima iz istovjetnih profila te se oličilo 150 m' dvoredne ograde uljanom bojom u dva premaza.	10.000,00
18.3.			Uređenje kolnika u ulici Put pod Rebar od kućnog broja 6 prema kraju ulice	55.000,00	Asfaltom je sanirano 414,57m2 površine kolnika.	116.937,88
18.4.			Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapijsko jahanje	74.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	66.000,00		66.000,00
18.5.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar kod kućnog broja 8	20.000,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela.	16.818,75

18.6.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 2 do udruge Pegaz	46.000,00	Postavljeno je 17 rasvjetnih tijela.	49.181,25
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	69.000,00		68.920,25
18.7.			Zamjena velike kombinirane sprave novom na dječjem igralištu u Ulici Kalina	52.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	49.375,00
18.8.			Uređenje podloge uz zamjenu velike kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Kalina	8.000,00	Uređena je podloga igrališta nakon uklanjanja i postave sprave te je ispod ljučjačke postavljena antistres podloga.	13.115,31
18.9.			Nastavak izvedbe kamenog zida južno od dječjeg igrališta u Ulici Kalina	9.000,00	Izveden je kameni zid s betonskom kapom.	6.429,94