

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO SVETI NIKOLA U 2022. GODINI**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

23.	23.	MO SVETI NIKOLA			193.650,20
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		58.985,88
23.1.			Postava uspornika prometa pored igrališta u Kršinićevoj ulici	Ugrađen je usporivač prometa od reciklirane gume sa obostrano složenim završetcima i postavljeno je 6 novih prometnih znakova, na tri nova metalna stupa.	12.231,25
23.2.			Uređenje pristupnog puta igralištima u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 44	Betoniran je pristupni put igralištima u Ulici Franje Čandeka 51,15 m2 površine.	21.032,13
23.3.			Dodatni prioritet: Obnova horizontalnih oznaka	Izvedeni su radovi iscrtavanja pješačkih prijelaza bijele boje površine 564 m2, punim poprečnim i kosim oznakama iscrtano je 75 m2 kolnika, iscrtano je polje za usmjeravanje prometa površine 55 m2, te je iscrtano 36 komada pojedinačnih natpisa (stop, bus, škola, taxi).	25.722,50
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		134.664,32

23.4.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Kršinićevoj ulici istočno od kućnog broja 24	U 2021. godini uređena je površina od 88,82 m ² i postavljena je antistres podloga u iznosu od 16.674,80 kn. U 2022. godini izvršeni su radovi betoniranja podloge i položena je antistres podloga ispod sprava za igru na površini od 21,88 m ² . Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 36.640,30 kn.	19.965,50
23.5.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Udatnog istočno od kućnog broja 16	U 2021. godini izvršeni su radovi sanacije partera, uklonjena je nepoželjna vegetacija te su postavljena dvojna vrata na ulazu u igralište u iznosu od 6.376,19 kn. U 2022. godini izvršeni su radovi betoniranja podloge, popravak postojeće ograde i postavljeno je 62,75 m ² antistres podloge ispod sprava. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 68.451,20 kn.	62.075,01
23.6.			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine od Medovićeve ulice prema Ivekovićevoj ulici	U 2021. godini zasađeno je novo zelenilo u iznosu od 8.750,00 kn. U 2022. godini uređeno je 99 m ² površine, izgrađeno je 3,3 m ³ zida od kamena te je razastrto 10 m ³ plodne zemlje. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 61.373,81 kn.	52.623,81

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

27	27	MO SVETI NIKOLA		985.000,00		670.849,07
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	395.000,00		306.874,38
27.1.			Sanacija ograde uz nogostup u Medovićevoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 21	5.000,00	Oličeno je 100 m' ograde.	5.000,00

27.2.			Sanacija prometnih oznaka na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.3.			Sanacija asfalta kolnika Ulice Giuseppe Carabino te Vidovićeve ulice	300.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 810,90 m2 površine kolnika.	301.874,38
27.4.			Postava rukohvata ispred Crnčićeve 2 sa zapadne i sa istočne strane	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	258.000,00		256.375,06
27.5.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 5	14.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	13.606,25
27.6.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa	97.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.	96.957,81
27.7.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48	94.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	62.972,25
27.8.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 14	25.000,00	Postavljeno je 5 rasvjetnih tijela.	23.661,25
27.9.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Karasovoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4	28.000,00	Postavljeno je 7 rasvjetnih tijela.	27.178,75
27.10.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 2		Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.987,50
27.11.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Krnjevo kod kućnog broja 15		Postavljena su 2 rasvjetna tijela.	6.318,75
27.12.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 18		Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela.	22.692,50
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	332.000,00		107.599,63

27.13.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 15	48.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu na dječjem igralištu u ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 15.	52.500,00
27.14.			Hortikulturno uređenje javne površine u Ulici Krnjevo sjeverno od kućnog broja 20	5.000,00	Izvedeni su radovi orezivanja te je posađeno 30 komada hortenzije i dunjarice.	2.953,13
27.15.			Sanacija oštećenja i nadogradnja novih elemenata u skate parku u Ulici Jože Vlahovića	30.000,00	Izvedeni su radovi zamjene elemenata u skate parku.	19.684,00
27.16.			Građevinsko uređenje zelene površine u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.17.			Izvedba betonske staze kroz zelenu površinu u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 7 i 9/1	56.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.18.			Uređenje pješačkog puta zapadno od zgrade Crnčićeva od kućnog 12 i Nove Ceste	8.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.19.			Zamjena postojeće opreme na igralištu za igre s loptom u Meštrovićevoj istočno od kućnog broja 20	60.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.20.			Građevinsko uređenje igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj istočno od kućnog broja 20	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.21.			Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 2 u Liburnijskoj ulici	2.000,00	Postavljeno je 2,5 m' rukohvata.	1.187,50
27.22.			Postava rukohvata na stubištu kod Meštrovićeve 32-38	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.23.			Građevinsko i hortikulturno uređenje pješačkog puta ispod Nove ceste prema autobusnoj stanici sjeverno od Hegedušićeve ulice	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

27.24.			Zamjena postojećeg tobogana novim na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17	15.000,00	Postavljen je novi tobogan na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17.	15.625,00
27.25.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17	3.000,00	Postavljeno je 2 m2 antistres podloge.	2.525,00
27.26.			Postava antistres podloga na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici između kućnih brojeva 5 i 7	13.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.27.			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 3	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
27.28.			Postava ljujački za djecu s posebnim potrebama na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	40.000,00	Postavljena je jedna ljujačka za djecu s posebnim potrebama u parku južno od Medovićeve ulice kućni broj 10 do 16.	13.125,00