

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine

Tablica 1.

5	5	MO ŠKURINJE			
		A.	RIJEKA PROMET		
5.1.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa u Ulici 19. udarne divizije kod spoja s Ulicom Milana Rustanberga	U 2021. ugrađen je usporivač prometa.	9.750,00
		UKUPNO:	T.D. RIJEKA PROMET		790.198,34
		UKUPNO:	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		76.459,14
		UKUPNO:	ENERGO D.O.O.		0,00
			SVEUKUPNO:		866.657,48

Tablica 2.

30	30	MO ŠKURINJE		588.000,00		130.039,70
		A.	RIJEKA PROMET	18.000,00		17.887,50
30.1.			Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad na početku Budicinove ulice Zamjenski prioritet: Sanacija oštećenja asfalta kolnika na raznim lokacijama na području MO Škurinje	18.000,00	Asfaltom je sanirano 68,50 m2 površine kolnika.	17.887,50
		B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		16.941,25
30.2.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.881,25
30.3.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 10	13.000,00	Postavljen je jedan rasvjetni stup i jedno rasvjetno tijelo.	14.060,00
		C.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	553.000,00		95.210,95
30.4.			Sanacija ograde na igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	130.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.5.			Iscrtavanje novih linija na igralištu uz prethodno uklanjanje postojećih te orezivanje zelenila u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	37.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija i orezano postojeće zelenilo. Dio radova je prenijet u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	12.521,88
30.6.			Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36	20.000,00	Postavljene su tri klupe s naslonom.	15.375,00

30.7.			Uređenje okoliša zgrada u Ulici Milana Rustanbega od kućnog broja 25 do kućnog broja 27	30.000,00	Uređeno je 72 m ² stjenkog pokosa, uklonjena je nepoželjna vegetacija i oličena je ograda u dužini od 52 m.	32.215,00
30.8.			Postava stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	10.000,00	Postavljena je stolna garnitura.	8.750,00
30.9.			Uređenje podloge uz postavu stolne garniture u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 32	3.000,00	Izvedena je betonska podloga za stolnu garnituru.	5.464,69
30.10.			Postava slavine s pitkom vodom u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	15.000,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	12.250,00
30.11.			Raščišćavanje zelenila u Negrijevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 14	20.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	8.634,38
30.12.			Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-
30.13.			Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	287.000,00	Radovi su prenijeti u 2022. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2022. godini.	-